



รายงานผลการตรวจติดตามและประเมินผล
การดำเนินการตามแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
ครั้งที่ ๑

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

ของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี และผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

คำนำ

รายงานผลการตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ นี้ เป็นรายงานภาพรวมผลการดำเนินงานจากการตรวจติดตามและประเมินผล ของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี และผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ในพื้นที่ ๗๖ จังหวัด และ ๑๘ กลุ่มจังหวัด ช่วงระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม ๒๕๕๙ โดยนำเสนอผลการตรวจติดตามและประเมินผลเป็นรายประเด็นสำคัญ ได้แก่ ผลการดำเนินการและผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ และ ๒๕๕๙ ผลสัมฤทธิ์ของโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด การติดตามผลการดำเนินงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ การแจ้งแผนงาน/โครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณให้ดำเนินการในพื้นที่จังหวัด/กลุ่มจังหวัด ของส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามมาตรา ๒๙ แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑ และตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ และการประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ให้ประชาชนรับรู้รับทราบ

ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี และผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย คาดหวังว่า รายงานฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณากำหนดนโยบาย หรือแนวทางในการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ของคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.น.จ.) เพื่อปรับปรุงระบบการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป

กรกฎาคม ๒๕๕๙

สารบัญ

	หน้า
บทนำ	๑
ตอนที่ ๑ : บทสรุปการติดตามประเมินผล	๒ - ๗
ตอนที่ ๒ : ผลการดำเนินการและผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ และ ๒๕๕๙	๘ - ๑๗
ตอนที่ ๓ : ผลสัมฤทธิ์ของโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด	๑๘ - ๒๑
ตอนที่ ๔ : การติดตามผลการดำเนินงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ	๒๒ - ๔๑
ตอนที่ ๕ : การแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙	๔๒ - ๔๔
ตอนที่ ๖ : การแจ้งแผนงาน/โครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณให้ดำเนินการในพื้นที่จังหวัด/กลุ่มจังหวัด ของส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามมาตรา ๒๙ แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑ และตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๗	๔๕ - ๔๖
ตอนที่ ๗ : การประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ให้ประชาชนรับรู้รับทราบ	๔๗
ตอนที่ ๘ : ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะเพื่อประกอบการพิจารณาดำเนินการในระดับนโยบาย	๔๘ - ๕๐

การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดของผู้ตรวจราชการ สำนักนายกรัฐมนตรี และผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ยังคงให้ความสำคัญ ต่อกลไกประชารัฐของภาคส่วนต่าง ๆ ในพื้นที่เช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา อาทิ ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด (ก.ธ.จ.) คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ จังหวัด (กรอ.จังหวัด) และภาคประชาสังคม ในการเร่งรัด ติดตาม แก้ไขปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงาน ตามแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด แผนปฏิบัติการราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด และการบริหาร งบประมาณจังหวัดและกลุ่มจังหวัด รวมถึงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ เพื่อให้ข้อเสนอแนะและแนวทาง แก้ไขปรับปรุงการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ โดยมีเป้าหมายร่วมกัน คือ เพื่อพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดให้มีศักยภาพทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคม อันจะนำไปสู่ความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนในพื้นที่

ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี และผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยได้บูรณาการ การตรวจติดตามประเมินผลร่วมกัน โดยแบ่งความรับผิดชอบในประเด็นการตรวจติดตามการดำเนินงาน ตามแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ดังนี้

- **ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี** รับผิดชอบการติดตามประเมินผลในประเด็น ดังนี้
 - ผลสัมฤทธิ์ของโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ หรือ ๒๕๕๘ หรือ ๒๕๕๙ จังหวัดและกลุ่มจังหวัดละ ๑ โครงการ
 - การแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
 - การแจ้งแผนงาน/โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณให้ดำเนินการในพื้นที่จังหวัด/ กลุ่มจังหวัด ของส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามมาตรา ๒๙ แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย การบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑ และตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๗
- **ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย** รับผิดชอบการติดตามประเมินผลในประเด็น ดังนี้
 - ผลการดำเนินการและผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ และ ๒๕๕๙ ในส่วนที่กลุ่มจังหวัดและจังหวัดได้รับงบประมาณ
 - การติดตามผลการดำเนินการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
 - การประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัดให้ประชาชนรับรู้รับทราบ

สำนักนายกรัฐมนตรีและกระทรวงมหาดไทย ได้รวบรวมผลการตรวจติดตามของผู้ตรวจราชการ สำนักนายกรัฐมนตรี และผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ที่ได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามและประเมินผล การดำเนินการตามแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ช่วงระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม ๒๕๕๙ โดยสรุปประเด็นสำคัญที่เป็นข้อค้นพบในระดับพื้นที่ รวมทั้งปัญหาอุปสรรคของหน่วยปฏิบัติ การให้ ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการในการแก้ไขปัญหาระดับพื้นที่/ระดับนโยบาย และจัดทำรายงานผลการ ติดตามประเมินผล ครั้งที่ ๑ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบ บูรณาการ (ก.น.จ.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี และผู้ตรวจราชการ กระทรวงมหาดไทย จักได้ติดตามประเมินผลตามประเด็นดังกล่าวข้างต้น ในครั้งที่ ๒ ระหว่างเดือนสิงหาคม - กันยายน ๒๕๕๙ และเสนอรายงานต่อ ก.น.จ. ต่อไป

ตอนที่ ๑

บทสรุปการติดตามประเมินผล



การติดตามประเมินผลการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี และผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ยังคงดำเนินงานร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ ในพื้นที่ โดยตรวจติดตามประเด็นสำคัญ ได้แก่ ผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ผลสัมฤทธิ์ของโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด การแจ้งแผนงาน/โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณให้ดำเนินการในพื้นที่จังหวัด/กลุ่มจังหวัดของส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามมาตรา ๒๙ แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑ และตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี การติดตามผลการดำเนินการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ และการประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ให้ประชาชนรับรู้รับทราบ

จากการติดตามและประเมินผล พบว่า จังหวัดและกลุ่มจังหวัดได้ดำเนินงานตามหลักเกณฑ์แนวทางที่ ก.น.จ. กำหนด โดยมีความคืบหน้าและผลดำเนินการ ดังนี้

๑.๑ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ และ ๒๕๕๙ ในส่วนที่กลุ่มจังหวัด/จังหวัดได้รับจัดสรรงบประมาณ

จากการตรวจติดตามของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย พบว่า ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ มีโครงการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ทั้งหมด จำนวน ๒๙๘ โครงการ มีงบประมาณเหลือมือปี ทั้งหมด จำนวน ๑,๗๑๒,๘๐๓,๔๘๓ บาท ดำเนินการโครงการแล้วเสร็จ จำนวน ๒๓๖ โครงการ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเหลือมือปี จำนวน ๑,๒๒๙,๓๗๔,๕๖๓ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๑.๗๘ อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ จำนวน ๖๒ โครงการ จำนวน ๔๘๓,๔๒๘,๙๒๐ บาท คิดเป็น ร้อยละ ๒๘.๒๒ โดยคาดว่าจะดำเนินโครงการแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้รับจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ทั้งหมด จำนวน ๒๔,๖๒๙,๙๕๔,๒๐๐ บาท มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งหมดจำนวน ๗,๐๙๘,๕๔๘,๙๔๙ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๘๒ ยังไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณจำนวน ๑๗,๕๓๑,๔๐๕,๒๕๑ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๑.๑๘

ปัญหา/อุปสรรค ที่ส่งผลต่อการเบิกจ่ายงบประมาณ คือ ส่วนใหญ่ยังเกิดปัญหาจากสาเหตุต่าง ๆ ตามเดิม คือ ๑) ปัญหาด้านผู้รับจ้าง ๒) ปัญหาด้านการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการและงบประมาณ ๓) ด้านกฎหมาย ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี กฎ ข้อบังคับ คำสั่ง และหนังสือสั่งการ ๔) ปัญหาด้านภัยต่าง ๆ และลักษณะภูมิประเทศ ๕) ปัญหาด้านการขออนุญาตใช้พื้นที่ดำเนินการ ๖) ปัญหาด้านการดำเนินโครงการที่เป็นงบลงทุน ๗) ปัญหาด้านบุคลากร ๘) ปัญหาของหน่วยงาน ๙) ปัญหาด้านการจัดสรรงบประมาณ ๑๐) ปัญหาด้านการหักท้วงจากหน่วยงานและการร้องเรียนของประชาชน เป็นต้น ในการนี้ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยมีข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากการตรวจราชการฯ สรุปได้ ดังนี้

- จังหวัดและกลุ่มจังหวัดควรศึกษากฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการเบิกจ่ายงบประมาณ ตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพตามนโยบายของรัฐบาลอย่างเคร่งครัด เพื่อให้มีความพร้อมความเข้าใจถึงแนวทางปฏิบัติในการดำเนินงาน

- จังหวัดและกลุ่มจังหวัดควรมีการประเมินและให้ความสำคัญ กรณีโครงการที่มีความเสี่ยงในการดำเนินงานจากปัญหาทางด้านต่าง ๆ ควรมีการวางแผนล่วงหน้า หากเป็นโครงการที่ขออนุญาตใช้พื้นที่ ก็ควรที่จะดำเนินการทางธุรการให้แล้วเสร็จ เพื่อความรวดเร็วในการจัดทำโครงการ

๑.๒ ผลสัมฤทธิ์ของโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด

ในการติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (กุมภาพันธ์ – มีนาคม ๒๕๕๙) ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ได้คัดเลือกโครงการเพื่อติดตามประเมินผล รวมทั้งสิ้น ๘๕ โครงการ ซึ่งเป็นโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของกลุ่มจังหวัด จำนวน ๑๑ โครงการ และเป็นโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัด จำนวน ๗๔ โครงการ เป็นโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ จำนวน ๒ โครงการ เป็นโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ จำนวน ๖๕ โครงการ และเป็นโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ จำนวน ๑๘ โครงการ ผลการตรวจติดตามพบว่า เป็นโครงการที่เกิดผลสัมฤทธิ์ จำนวน ๗๐ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๓๕ เป็นโครงการที่ยังไม่สามารถประเมินผลสัมฤทธิ์ได้ จำนวน ๗ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๘.๒๔ และเป็นโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๘ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๙.๔๑

ลำดับ	ประเภทผลผลิต	จำนวนโครงการที่ประเมินผล (ร้อยละ)	ผลการประเมิน		
			เกิดผลสัมฤทธิ์ (ร้อยละ)	ยังประเมินไม่ได้ (ร้อยละ)	อยู่ระหว่างดำเนินการ (ร้อยละ)
๑	การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	๕๗ (๖๗.๐๖)	๔๗ (๖๗.๑๔)	๕ (๗.๑๔๓)	๕ (๖.๕๐)
๒	การพัฒนาด้านสังคม	๒๑ (๒๔.๗๐)	๒๐ (๒๘.๕๗)	-	๑ (๑.๒.๕๐)
๓	การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๗ (๘.๒๔)	๓ (๔.๒๙)	๒ (๒.๘๕๗)	๒ (๒.๕.๐๐)-
รวมทั้งสิ้น		๘๕ (๑๐๐.๐๐)	๗๐ (๘๒.๓๕)	๗ (๘.๒๔)	๘ (๙.๔๑)

๑.๓ การติดตามผลการดำเนินงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ

จากการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย พบว่า จังหวัดที่เป็นพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษได้เตรียมความพร้อมทางด้านพื้นที่ การวางผังเมือง โครงสร้างพื้นฐาน ด้านศุลกากร ระบบสาธารณูปโภค ระบบคมนาคมขนส่ง โลจิสติกส์ การประชาสัมพันธ์ด้านการลงทุน การให้อำนาจความรู้และสร้างความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่ และประชาชนในพื้นที่ เป็นต้น แต่ยังคงพบปัญหาและอุปสรรคในเรื่องต่าง ๆ อาทิ ปัญหาทางด้านพื้นที่ ปัญหาความร่วมมือของประชาชนในพื้นที่ ปัญหาเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุน (OSS) ไม่สามารถอนุมัติ อนุญาต และดำเนินการให้สิทธิพิเศษตามที่ปีโอไอกำหนดได้ เนื่องจากนักลงทุนต้องเสนอขอรับสิทธิพิเศษด้วยตนเองที่สำนักงานปีโอไอ กรุงเทพมหานคร หรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดขอนแก่น เป็นต้น ในการนี้ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ได้มีข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากการตรวจราชการฯ สรุปได้ ดังนี้

- จังหวัดที่เป็นที่ตั้งของพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ ควรมีแผนเตรียมความพร้อมในด้านต่าง ๆ ให้ครอบคลุมทุกมิติ และควรประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจการลงทุนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษให้กับผู้ประกอบการ นักลงทุน ประชาชน และหน่วยงานในพื้นที่ทุกภาคส่วน รวมทั้งมีการกำหนดมาตรการในเรื่องต่าง ๆ ด้วย
- ให้จัดทำฐานข้อมูลในเรื่องนักลงทุน การค้า การลงทุน แรงงาน สินค้า บริการ ที่มาลงทุนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ รวมทั้งข้อมูลทางด้านอื่น ๆ ด้วย เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการวางแผนทำให้เกิดการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพต่อไป

๑.๕ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัด/ กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

จังหวัดและกลุ่มจังหวัดส่วนใหญ่ มีการขอเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีเป็นจำนวนมาก ทั้งในส่วนที่เสนอต่อคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) / คณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) และคณะอนุกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (อ.ก.น.จ.) ด้านแผนและด้านงบประมาณ ดังมีสาเหตุต่อไปนี้

- เป็นการเปลี่ยนแปลงกิจกรรม เนื่องจาก แบบแปลนไม่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ ดำเนินการ ปริมาณงานไม่สอดคล้องกับเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ข้ำซ้อนกับโครงการอื่นในพื้นที่ ซึ่งได้ดำเนินการไปแล้ว รายละเอียดกิจกรรมมีความคลาดเคลื่อน การลงข้อมูลในระบบ e-Budgeting ของสำนักงบประมาณมีความคลาดเคลื่อน ไม่สามารถจัดหาครุภัณฑ์เนื่องจากราคาท้องตลาดและราคากลางสูงกว่าที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ

- เป็นการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ดำเนินโครงการ เนื่องจาก พื้นที่เดิมได้รับจัดสรรงบประมาณจากส่วนราชการอื่น/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว พื้นที่เดิมไม่มีหนังสือหรือเอกสารสิทธิ์/ไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้พื้นที่/มีข้อขัดข้องในเรื่องกรรมสิทธิ์ที่ดินทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน/มีการเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์ในที่ดิน/พื้นที่อยู่ในเขตป่าไม้ พื้นที่เดิมไม่เหมาะสมกับการดำเนินงาน พื้นที่ใหม่มีกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์มากขึ้น/มีการร้องเรียนจากประชาชนว่าพื้นที่ใหม่มีความต้องการได้รับการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน/มีความพร้อมและศักยภาพมากกว่า และเกิดความคลาดเคลื่อนจากการพิมพ์ในขั้นตอนการเสนอขอ
งบประมาณ

- เป็นการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานที่รับผิดชอบ เนื่องจาก มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ

- เป็นการปรับค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ เนื่องจาก ค่าใช้จ่ายไม่เหมาะสมและสอดคล้องกับราคาในปัจจุบัน และรายการค่าใช้จ่ายไม่ถูกต้องตามหลักการจำแนกงบประมาณ

- เป็นการเปลี่ยนแปลงวิธีการดำเนินการ เนื่องจาก ถูกปรับลดวงเงินงบประมาณ

- เป็นการเปลี่ยนแปลงโครงการซึ่งเห็นว่ามีมีความจำเป็นเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาและ

ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ เนื่องจากโครงการเดิมมีความซ้ำซ้อนกับโครงการที่ดำเนินการอยู่ก่อน/ได้รับจัดสรรงบประมาณจากส่วนราชการอื่น/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว รัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยมีนโยบายกำหนดให้จังหวัดปรับแผนงานโครงการและเกลี่ยงบประมาณมาดำเนินโครงการตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม่และด้านความมั่นคง และเป็นการนำเงินเหลือจ่ายจากการปรับลดงบประมาณมาดำเนินโครงการอื่นที่จะช่วยในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จังหวัด/กลุ่มจังหวัด

และไม่ว่าจะมีสาเหตุจากกรณีใดก็ตาม เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงโครงการย่อมทำให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณ ซึ่งจะส่งผลให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดขาดความต่อเนื่อง และเกิดการชะงักงัน

๑.๖ การแจ้งแผนงาน/โครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณให้ดำเนินการในพื้นที่จังหวัด/ กลุ่มจังหวัด ของส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามมาตรา ๒๙ แห่งพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑ และตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๗

จากการติดตามการแจ้งการได้รับจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินการตามแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด แผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ของส่วนราชการต่าง ๆ พบว่า

- จังหวัดที่ได้รับแจ้งการได้รับจัดสรรงบประมาณฯ ทั้งที่ครบทุกส่วนราชการและไม่ครบทุกส่วนราชการ จำนวน ๒๔ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนนทบุรี พระนครศรีอยุธยา สุพรรณบุรี ประจวบคีรีขันธ์

สมุทรสงคราม สมุทรสาคร ตรัง พังงา ภูเก็ต ระนอง ชลบุรี อุตรธานี สกลนคร ยโสธร อำนาจเจริญ อุบลราชธานี ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ แพร่ พิษณุโลก กำแพงเพชร นครสวรรค์ และอุทัยธานี คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๕๘

- จังหวัดที่ไม่ได้รับแจ้งการได้รับจัดสรรงบประมาณฯ จำนวน ๑๗ จังหวัด ได้แก่ จังหวัด ปทุมธานี สิงห์บุรี เพชรบุรี ชุมพร นครศรีธรรมราช พัทลุง สุราษฎร์ธานี กระบี่ เลย หนองบัวลำภู นครพนม มุกดาหาร สุรินทร์ เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง และลำพูน คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๓๗

- จังหวัดที่ไม่มีข้อมูลการแจ้งการได้รับจัดสรรงบประมาณฯ จำนวน ๓๕ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสระบุรี ชัยนาท ลพบุรี อ่างทอง ฉะเชิงเทรา นครนายก ปราจีนบุรี สมุทรปราการ สระแก้ว กาญจนบุรี นครปฐม ราชบุรี นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา สตูล จันทบุรี ตรัง ระยอง บึงกาฬ หนองคาย กากสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ เชียงราย น่าน พะเยา ตาก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์ และ พิจิตร คิดเป็นร้อยละ ๔๖.๐๕

กรณีได้รับแจ้งการจัดสรรงบประมาณฯ จังหวัดส่วนใหญ่ นำข้อมูลมาใช้ประโยชน์ในการ บูรณาการการทำงานในระดับพื้นที่ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด สภาพปัญหา และความต้องการของประชาชนในพื้นที่ แจ้งให้ส่วนราชการ ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณที่ดำเนินการในพื้นที่ ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของแผนงาน/โครงการ ดังกล่าว นำมาปรับแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ทุก ๆ ด้าน และ นโยบายต่าง ๆ ของรัฐบาล เพื่อต่อยอดการดำเนินโครงการให้สอดคล้องและเชื่อมโยงกันกับตำแหน่ง การพัฒนา ใช้เป็นข้อมูลในการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพ การใช้จ่ายงบประมาณ ตลอดจนบูรณาการการทำงานร่วมกันกรณีที่มีห้วงเวลาดำเนินการ/พื้นที่/ กลุ่มเป้าหมายเดียวกัน เพื่อประหยัดงบประมาณ

ในกรณีไม่ได้รับแจ้งการจัดสรรงบประมาณฯ จังหวัดส่วนใหญ่ได้จัดทำหนังสือแจ้งให้ ส่วนราชการต่าง ๆ ในจังหวัดแจ้งการได้รับจัดสรรงบประมาณ กรณีแผนงาน/โครงการ ได้รับจัดสรร งบประมาณจากส่วนกลางและดำเนินการในพื้นที่ อีกทั้งให้หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสำเนาข้อมูลแผนงาน/ โครงการที่ดำเนินการในจังหวัดทั้งหมดนำเรียนผู้ว่าราชการจังหวัด มอบหมายให้สำนักงานจังหวัด ประสาน ความร่วมมือกับสำนักงานคลังจังหวัดในการจัดประชุมเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณจากทุกส่วนราชการ ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในพื้นที่ บางจังหวัดมีการแต่งตั้งคณะกรรมการบูรณาการแผนงาน/โครงการ เพื่อทำหน้าที่รวบรวมข้อมูลแผนงาน/โครงการจากทุกส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการใช้ ข้อมูลรายงานแสดงแผนการจัดสรรงบประมาณไปจังหวัด ที่ได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน งบประมาณ มีการประสานกรมบัญชีกลางเพื่อขอข้อมูลรายงานงบประมาณ ที่กระทรวง กรม ต่าง ๆ ได้รับจัดสรร งบประมาณลงมาปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัด ตลอดจนใช้กลไกการประชุมระหว่างส่วนราชการ/การประชุม คณะกรรมการ/คณะทำงาน ต่าง ๆ ในการรวบรวมแผนงาน/โครงการ

๑.๗ การประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ให้ประชาชนรับรู้รับทราบ

จากการตรวจติดตามประเมินผลตามแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดของ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย พบว่า ส่วนใหญ่ช่องทางการประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาจังหวัดและ แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดนั้น ยังคงใช้ช่องทางประชาสัมพันธ์เดิม โดยประชาสัมพันธ์ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์/ ช่องทางสื่อมวลชน เช่น เว็บไซต์จังหวัด/กลุ่มจังหวัด Facebook Line วิทยุกระจายเสียง/เสียงตามสาย/ หอกระจายข่าว โทรทัศน์ผ่านทางรายการผู้ว่าราชการจังหวัดพบประชาชน ทั้งในรูปแบบข่าว สารคดีข่าว รายการสนทนา/สัมภาษณ์ (สด/เทป) ทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่จังหวัด มีการจัดทำเอกสารเผยแพร่ผ่านทาง สื่อสิ่งพิมพ์ เช่น หนังสือรายงานประจำปี วารสารจังหวัด แผ่นพับ โปสเตอร์ ป้ายต่าง ๆ เป็นต้น

ในการนี้ พบปัญหาและอุปสรรค อาทิ ชาวที่เผยแพร่ต้องมีความโดดเด่นเป็นที่สนใจของคนจำนวนมาก บางครั้งก็เป็นการประชาสัมพันธ์โครงการในลักษณะชี้แนะจับผิด ซึ่งส่งผลกระทบต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบ เป็นต้น ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยจึงได้มีข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากการตรวจราชการฯ ดังนี้

- จังหวัดและกลุ่มจังหวัดควรประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจในทิศทางการพัฒนาให้เกิดความเข้าใจตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ผ่านกลไกต่าง ๆ ของจังหวัด เพื่อให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย และเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดทำแผนพัฒนาได้อีกทางหนึ่งด้วย

- จังหวัดและกลุ่มจังหวัด ควรสร้างความเข้าใจให้กับภาคประชาชนในพื้นที่ทุกฝ่าย แสดงให้เห็นถึงความสำคัญและประโยชน์ที่เกิดจากการจัดทำโครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด หากเป็นโครงการที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้างให้เร่งสร้างความเข้าใจโดยเร็วที่สุด เพื่อไม่ให้เกิดการร้องเรียนขึ้น

๑.๘ ข้อเสนอแนะเพื่อประกอบการพิจารณาดำเนินการในระดับนโยบาย

ในการตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด แผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด และการบริหารงบประมาณจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีและผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ได้พบปัญหาอุปสรรคทั้งจากการรับฟังรายงาน และจากการตรวจติดตามในพื้นที่ ซึ่งเป็นปัญหาเดิมและมีข้อเสนอแนะให้แก้ไขไปแล้ว แต่ยังไม่ได้รับการแก้ไข จึงได้มีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อประกอบการพิจารณาของ ก.น.จ. ในการปรับปรุงการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ดังนี้

๑.๘.๑ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี

(๑) ก.น.จ. ควรพิจารณาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการที่ไม่ส่งผลกระทบต่อแผนฯ ให้นำเข้าหารือในการประชุม ก.บ.จ. หรือ ก.บ.ก. และนำเสนอ ผวจ. อนุมัติเปลี่ยนแปลงโครงการได้เลยเพื่อความคล่องตัว

(๒) สำนักงาน ก.พ.ร. ในฐานะฝ่ายเลขานุการ ก.น.จ. ควรเสนอยกเว้นให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือหัวหน้ากลุ่มจังหวัด มีอำนาจพิจารณาการขอใช้และโอนเปลี่ยนแปลงเงินเหลือจ่ายจากการดำเนินงานโครงการตามแผนฯ โครงการที่ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของจังหวัด หรือโครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วน โดยผ่านการกลั่นกรองจาก ก.บ.จ./ก.บ.ก. โดยไม่ต้องส่งให้ อ.ก.น.จ. ด้านแผนและงบประมาณพิจารณาให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ นอกจากจะทำให้การดำเนินโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยรวดเร็ว ตอบสนอง ความต้องการของคนในพื้นที่แล้ว ยังทำให้เม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจโดยเร็วอีกด้วย

(๓) ในการจัดสรรงบประมาณให้กับจังหวัดในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ของ แต่ละปี รัฐบาลควรต้องให้ความสำคัญกับงบประมาณในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ เนื่องจากจังหวัดจะเป็นผู้ที่รับรู้รับทราบปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ และสามารถใช้งบประมาณตอบสนองความต้องการของประชาชนมากที่สุด จึงเห็นควรให้มีการจัดสรรงบประมาณให้กับจังหวัดให้เพียงพอต่อการขับเคลื่อนเป้าหมายของยุทธศาสตร์จังหวัดให้ประสบความสำเร็จ โดยอาจมีการลดทอนจากงบประมาณที่ต้องดำเนินการในพื้นที่ของกระทรวง/กรม ลง เพื่อนำมาจัดสรรให้กับจังหวัด

(๔) กรมบัญชีกลาง ควรพิจารณาการกำหนดราคากลางให้เหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของแต่ละพื้นที่ เช่น พื้นที่เกาะ และพื้นที่ที่การขนส่งเป็นไปด้วยความยากลำบาก เป็นต้น โดยไม่จำเป็นต้องราคาเดียวกันทั่วประเทศ

(๕) ก.น.จ. ควรกำหนดมาตรการหรือแนวทาง การดำเนินการให้ส่วนราชการต่าง ๆ รายงานรายละเอียดข้อมูลแผนงาน/โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณที่ดำเนินการในพื้นที่จังหวัด

จากกระทรวงที่สังกัดให้จังหวัดทราบ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา ๒๙ แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑ หรือจังหวัดอาจสืบค้นข้อมูลการจัดสรรงบประมาณจากแหล่งอื่นเพิ่มเติม เช่น จากเว็บไซต์ของสำนักงบประมาณ เป็นต้น เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในการบูรณาการแผนงาน/โครงการที่ดำเนินการในจังหวัด หรือเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาในการเสนอของบประมาณในปีถัดไป

(๖) จังหวัดควรให้ความสำคัญกับรายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระบบติดตามประเมินผลแผนงาน/โครงการ ตามแผนปฏิบัติการราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด (www.padme.moi.go.th)

๑.๘.๒ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

(๑) ก.น.จ. ควรกำหนดมอบภารกิจให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยที่รับผิดชอบเขตตรวจราชการนั้นเป็นที่ปรึกษา ให้มีส่วนรับรู้รับทราบตั้งแต่กระบวนการแรกของการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด เพื่อให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยรับรู้ รับทราบ ติดตามให้ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะแก่จังหวัดและกลุ่มจังหวัดตั้งแต่แรกได้ ก่อนที่จะมีการดำเนินการต่อไป และสามารถตรวจติดตามความคืบหน้า การดำเนินการตามข้อเสนอแนะที่ได้ให้ไว้ในครั้งแรกนั้นได้ โดยที่ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยนั้นมิได้เข้าไปเกี่ยวข้องในด้านบริหารจัดการแต่อย่างใด แต่เป็นเพียงที่ปรึกษาเท่านั้น

(๒) ก.น.จ. ควรบูรณาการการทำงานร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงบประมาณ สำนักงาน ก.พ.ร. คลังจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นายอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมติดตาม ตรวจสอบและร่วมแก้ไขปัญหาความพร้อมของโครงการที่เสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในการพัฒนาคุณภาพของโครงการ

(๓) ก.น.จ. ควรมีนโยบายชัดเจนให้ทุกกระทรวง ทุกส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแนวทางปฏิบัติ ในเรื่องการเสนอแผนงาน/โครงการ ควรกำหนดระยะเวลาในการจัดทำแผนให้เหมาะสม และให้ตรวจสอบพื้นที่ดำเนินการและยืนยันการเข้าช้อนก่อน

(๔) ก.น.จ. ควรมอบอำนาจในการอนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการและงบประมาณโดยไม่มีเงื่อนไข หรือมีเงื่อนไขกำหนดไว้ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือ ก.บ.จ/ก.บ.ก. มีอำนาจอนุมัติได้ เพื่อให้ปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

(๕) ก.น.จ. ควรกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ในการคัดเลือกผู้รับจ้าง โดยอาจกำหนดกรอบวงเงินให้ชัดเจน โดยห้ามผู้รับจ้างที่ได้รับโครงการรวมกันเป็นจำนวนเงินตามที่ระบุไว้ตามกรอบมิให้ดำเนินการ และต้องหาวิธีเพื่อไม่ให้เกิดการร้องเรียนด้วย และอาจมีการกำหนดให้มีการแยกงวดงานและงวดเงินอย่างชัดเจนเพื่อป้องกันมิให้ผู้รับจ้างทิ้งงาน



ตอนที่ ๒

ผลการดำเนินการและผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ และ ๒๕๕๙



๒.๑ ผลการดำเนินการและผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ในส่วนที่กลุ่มจังหวัด/จังหวัด ได้รับจัดสรรงบประมาณ

พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ ได้จัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ซึ่งเป็นไปตามกรอบแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ในวงเงินงบประมาณ ทั้งหมดจำนวน ๑๗,๗๘๒,๒๔๓,๘๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยแปดสิบสองล้านสองแสนสี่หมื่นสามพันแปดร้อยบาทถ้วน) ซึ่งจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแล้ว ปรากฏว่ายังมีบางโครงการที่ไม่สามารถดำเนินการ ได้แล้วเสร็จ ซึ่งมีผลการเบิกจ่ายงบประมาณเหลือปีทั้งหมด ดังนี้

- โครงการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ทั้งหมด จำนวน ๒๙๘ โครงการ
งบประมาณเหลือปี ทั้งหมด จำนวน ๑,๗๑๒,๘๐๓,๔๘๓ บาท
ดำเนินการโครงการแล้วเสร็จ จำนวน ๒๓๖ โครงการ
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเหลือปี จำนวน ๑,๒๒๙,๓๗๔,๕๖๓ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๑.๗๘
อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ จำนวน ๖๒ โครงการ
อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน ๔๘๓,๔๒๘,๙๒๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๒๒
- โครงการเหลือปีของจังหวัดที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๒๑๐ โครงการ
งบประมาณเหลือปีของจังหวัด จำนวน ๘๙๑,๙๘๑,๘๙๐ บาท
ดำเนินการโครงการแล้วเสร็จ จำนวน ๑๗๗ โครงการ
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเหลือปี จำนวน ๖๘๙,๒๑๒,๙๑๒ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๗.๒๗
อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ จำนวน ๓๓ โครงการ
อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน ๒๐๒,๗๖๘,๙๗๘ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๗๓
- โครงการเหลือปีของกลุ่มจังหวัดที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๘๘ โครงการ
งบประมาณเหลือปีของกลุ่มจังหวัด จำนวน ๘๒๐,๘๒๑,๕๙๓ บาท
ดำเนินการโครงการแล้วเสร็จ จำนวน ๕๙ โครงการ
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเหลือปี จำนวน ๕๔๐,๑๖๑,๖๕๑ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖๕.๘๑
อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ จำนวน ๒๙ โครงการ
อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน ๒๘๐,๖๕๙,๙๔๒ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๑๙

๒.๑.๑ ภาพรวมของการเบิกจ่ายงบประมาณเหลือมปีของจังหวัดตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๙) เรียงลำดับตามร้อยละการเบิกจ่ายจากน้อยไปมาก (เฉพาะจังหวัดที่มีโครงการเหลือมปีเท่านั้น)

ที่	จังหวัด	โครงการ เหลือมปี ทั้งหมด (โครงการ)	งบประมาณ เหลือมปี (ทั้งหมด)	โครงการ เหลือมปี ที่แล้วเสร็จ (โครงการ)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ เหลือมปี	ร้อยละ การเบิกจ่าย	โครงการ เหลือมปี ที่อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (โครงการ)
๑	ปทุมธานี	๑	๒,๙๔๓,๗๒๐	๐	-	๐.๐๐	๑
๒	เพชรบุรี	๑	๓,๖๐๙,๘๒๓	๐	-	๐.๐๐	๑
๓	หนองคาย	๒	๕,๗๙๕,๙๙๗	๐	-	๐.๐๐	๒
๔	แพร่	๑	๘,๑๗๙,๕๐๐	๐	-	๐.๐๐	๑
๕	อุดรธานี	๕	๒๑,๒๑๑,๒๐๐	๒	๔๐๐,๐๐๐	๑.๘๙	๓
๖	ปัตตานี	๔	๒๑,๓๕๒,๑๐๐	๑	๙๙๙,๙๐๐	๔.๖๘	๓
๗	พิษณุโลก	๑	๔,๔๐๖,๑๖๐	๐	๕๒๔,๐๐๐	๑๑.๘๙	๑
๘	กระบี่	๔	๔๙,๗๕๘,๓๐๒	๔	๙,๖๒๑,๗๑๒	๑๙.๓๔	๐
๙	ประจวบคีรีขันธ์	๒	๒๙,๔๕๖,๗๖๔	๑	๑๐,๑๐๐,๐๐๐	๓๔.๒๙	๑
๑๐	อำนาจเจริญ	๔	๑๓,๓๓๙,๑๕๐	๒	๕,๐๘๒,๖๑๒	๓๘.๑๐	๒
๑๑	หนองบัวลำภู	๑	๑,๓๕๐,๐๐๐	๐	๕๑๗,๕๐๐	๓๘.๓๓	๑
๑๒	สมุทรปราการ	๗	๘๐,๕๘๐,๔๕๒	๓	๓๒,๒๗๒,๖๓๗	๔๐.๐๕	๔
๑๓	ยะลา	๔	๑๐,๓๔๙,๓๕๕	๒	๕,๓๘๗,๖๕๐	๕๒.๐๖	๒
๑๔	บุรีรัมย์	๒	๑๑,๒๒๐,๐๐๐	๑	๗,๐๒๐,๔๐๐	๖๒.๕๗	๑
๑๕	จันทบุรี	๓	๓,๒๖๗,๖๘๐	๒	๒,๔๖๗,๖๘๐	๗๕.๕๒	๑
๑๖	มหาสารคาม	๑	๒,๑๒๐,๐๐๐	๑	๑,๗๘๖,๐๐๐	๘๔.๒๕	๐
๑๗	กาญจนบุรี	๑	๖,๘๐๐,๐๐๐	๑	๕,๗๓๓,๒๕๐	๘๔.๓๑	๐
๑๘	สุราษฎร์ธานี	๑	๑๐,๕๙๗,๐๐๐	๐	๙,๒๒๗,๐๐๐	๘๗.๐๗	๑
๑๙	กำแพงเพชร	๓	๒๐,๖๒๗,๐๕๘	๒	๑๘,๐๘๔,๕๕๘	๘๗.๖๗	๑
๒๐	ร้อยเอ็ด	๕	๙,๕๙๔,๓๗๖	๕	๘,๙๑๙,๒๗๓	๙๒.๙๖	๐
๒๑	ศรีสะเกษ	๔	๑๒,๒๘๖,๑๔๐	๓	๑๑,๕๖๑,๑๔๐	๙๔.๑๐	๑
๒๒	ราชบุรี	๑๐	๓๑,๕๗๘,๐๗๔	๙	๓๐,๖๔๓,๐๗๔	๙๗.๐๔	๑
๒๓	สุโขทัย	๖	๓๐,๖๕๙,๖๒๒	๖	๒๙,๘๖๖,๖๑๓	๙๗.๔๑	๐
๒๔	นครพนม	๑๔	๔๔,๐๒๓,๔๐๐	๑๓	๔๓,๑๑๒,๘๒๘	๙๗.๙๓	๑
๒๕	เชียงใหม่	๙	๕๕,๒๗๖,๗๒๕	๕	๕๔,๕๒๐,๑๔๔	๙๘.๖๓	๔
๒๖	อ่างทอง	๒	๓,๐๑๗,๕๐๐	๒	๒,๙๙๓,๒๐๐	๙๙.๑๙	๐

ที่	จังหวัด	โครงการ เหลื่อมปี ทั้งหมด (โครงการ)	งบประมาณ เหลื่อมปี (ทั้งหมด)	โครงการ เหลื่อมปี ที่แล้วเสร็จ (โครงการ)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ เหลื่อมปี	ร้อยละ การเบิกจ่าย	โครงการ เหลื่อมปี ที่อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (โครงการ)
๒๗	ลำปาง	๑๐	๑๕,๑๕๖,๐๘๓	๑๐	๑๕,๐๕๕,๘๒๖	๙๙.๓๔	๐
๒๘	สงขลา	๗	๑๔,๙๕๔,๔๘๑	๗	๑๔,๙๐๔,๔๘๑	๙๙.๖๗	๐
๒๙	ฉะเชิงเทรา	๓	๑๘,๑๙๓,๐๓๐	๓	๑๘,๑๔๖,๐๓๐	๙๙.๗๔	๐
๓๐	ลำพูน	๔	๘,๕๑๒,๐๐๐	๔	๘,๕๐๒,๐๐๐	๙๙.๘๘	๐
๓๑	นครราชสีมา	๑	๑๗,๒๖๙,๗๐๐	๑	๑๗,๒๖๖,๙๐๗	๙๙.๙๘	๐
๓๒	ภูเก็ต	๙	๑๖,๗๖๘,๒๓๖	๙	๑๖,๗๖๘,๒๓๕	๑๐๐	๐
๓๓	เชียงใหม่	๔	๒๕,๗๕๖,๒๕๐	๔	๒๕,๗๕๖,๒๕๐	๑๐๐	๐
๓๔	พระนครศรีอยุธยา	๕	๒๘,๔๑๐,๑๒๐	๕	๒๘,๔๑๐,๑๒๐	๑๐๐	๐
๓๕	สิงห์บุรี	๑	๖๖๐,๐๐๐	๑	๖๖๐,๐๐๐	๑๐๐	๐
๓๖	นครนายก	๔	๙,๑๐๐,๕๘๖	๔	๙,๑๐๐,๕๘๖	๑๐๐	๐
๓๗	สมุทรสงคราม	๓	๓๖,๐๕๐,๐๐๐	๓	๓๖,๐๕๐,๐๐๐	๑๐๐	๐
๓๘	นครศรีธรรมราช	๔	๓,๕๑๓,๗๔๒	๔	๓,๕๑๓,๗๔๒	๑๐๐	๐
๓๙	ตรัง	๓	๑๔,๖๘๓,๑๐๒	๓	๑๔,๖๘๓,๑๐๒	๑๐๐	๐
๔๐	ตราด	๓	๓,๒๙๖,๖๐๐	๓	๓,๒๙๖,๖๐๐	๑๐๐	๐
๔๑	บึงกาฬ	๑	๓,๗๘๘,๐๐๐	๑	๓,๗๘๘,๐๐๐	๑๐๐	๐
๔๒	มุกดาหาร	๑	๕๗๕,๑๐๐	๑	๕๗๕,๑๐๐	๑๐๐	๐
๔๓	กาฬสินธุ์	๓	๕,๔๕๙,๔๐๐	๓	๕,๔๕๙,๔๐๐	๑๐๐	๐
๔๔	ขอนแก่น	๕	๕,๓๗๐,๐๘๕	๕	๕,๓๗๐,๐๘๕	๑๐๐	๐
๔๕	ยโสธร	๓	๒,๑๓๙,๔๐๐	๓	๒,๑๓๙,๔๐๐	๑๐๐	๐
๔๖	อุบลราชธานี	๔	๑๐,๘๙๗,๙๐๐	๔	๑๐,๘๙๗,๙๐๐	๑๐๐	๐
๔๗	ชัยภูมิ	๑๕	๑๑,๔๙๐,๖๖๐	๑๕	๑๑,๔๙๐,๖๖๐	๑๐๐	๐
๔๘	สุรินทร์	๔	๓,๒๑๕,๕๐๐	๔	๓,๒๑๕,๕๐๐	๑๐๐	๐
๔๙	น่าน	๔	๒๖,๕๘๕,๔๑๒	๔	๒๖,๕๘๕,๔๑๒	๑๐๐	๐
๕๐	เพชรบูรณ์	๒	๒,๓๕๔,๕๐๕	๒	๒,๓๕๔,๕๐๕	๑๐๐	๐
๕๑	ตาก	๖	๘๖,๙๐๑,๙๐๐	๖	๘๖,๙๐๑,๙๐๐	๑๐๐	๐
๕๒	อุดรธานี	๑	๔,๘๘๐,๐๐๐	๑	๔,๘๘๐,๐๐๐	๑๐๐	๐
๕๓	ลพบุรี	๒	๒๒,๖๐๐,๐๐๐	๒	๒๒,๖๐๐,๐๐๐	๑๐๐	๐
รวม (ของจังหวัด)		๒๑๐	๘๙๑,๙๘๑,๘๙๐	๑๗๗	๖๘๙,๒๑๒,๙๑๒	๗๗.๒๗	๓๓

๒.๑.๒ ภาพรวมของการเบิกจ่ายงบประมาณเหลือมือปีของกลุ่มจังหวัดตามแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๙) เรียงลำดับตามร้อยละการเบิกจ่ายจากน้อยไปมาก (เฉพาะกลุ่มจังหวัดที่มีโครงการเหลือมือปีเท่านั้น)

ที่	กลุ่มจังหวัด	โครงการเหลือมือปีทั้งหมด (โครงการ)	งบประมาณเหลือมือปี (ทั้งหมด)	โครงการเหลือมือปีที่แล้วเสร็จ (โครงการ)	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเหลือมือปี	ร้อยละการเบิกจ่าย	โครงการเหลือมือปีที่อยู่ระหว่างดำเนินการ (โครงการ)
๑	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก เฉิงเหนือตอนบน ๑	๒	๓๘,๔๘๓,๐๐๐	๐	-	๐	๒
๒	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก เฉิงเหนือตอนบน ๒	๒	๔,๕๒๓,๕๐๐	๐	-	๐	๒
๓	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๑	๑	๓,๐๐๐,๐๐๐	๐	-	๐	๑
๔	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน๑	๓	๓,๒๑๖,๐๐๐	๐	-	๐	๓
๕	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒	๖	๖๘,๕๔๑,๑๑๒	๔	๑๘,๘๘๑,๕๑๒	๒๗.๕๕	๒
๖	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก เฉิงเหนือตอนล่าง๒	๕	๓๐,๔๙๘,๗๐๔	๓	๑๖,๔๑๓,๗๐๔	๕๓.๘๒	๒
๗	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง	๕	๔๒,๖๓๗,๒๔๐	๓	๒๔,๓๑๖,๕๔๐	๕๗.๐๓	๒
๘	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก เฉิงเหนือตอนกลาง	๑๒	๔๓,๖๘๑,๑๒๒	๖	๒๕,๒๑๘,๗๔๑	๕๗.๗๓	๖
๙	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	๔	๘๗,๖๕๔,๖๐๐	๒	๕๒,๑๑๔,๖๐๐	๕๙.๔๕	๒
๑๐	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน๑	๘	๕๓,๐๔๗,๕๕๘	๘	๓๑,๗๘๘,๑๓๘	๕๙.๗๒	๐
๑๑	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก เฉิงเหนือตอนล่าง ๑	๔	๕๑,๗๑๘,๒๓๗	๓	๓๘,๔๔๓,๐๓๗	๗๔.๓๓	๑
๑๒	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	๙	๒๑๐,๑๘๗,๙๓๔	๕	๑๖๗,๓๖๒,๒๔๘	๗๙.๖๓	๔
๑๓	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก	๘	๕๑,๒๙๓,๙๘๐	๗	๔๔,๓๐๘,๖๔๕	๘๖.๓๘	๑
๑๔	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	๖	๘๕,๗๒๔,๓๐๐	๕	๗๕,๗๕๕,๓๐๐	๘๘.๓๗	๑
๑๕	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๒	๑	๒๓,๘๗๓,๓๕๐	๑	๒๒,๘๒๖,๓๕๐	๙๕.๖๑	๐
๑๖	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน๒	๔	๕,๗๔๖,๓๗๐	๔	๕,๗๓๙,๒๕๐	๙๙.๘๘	๐
๑๗	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง๑	๘	๑๖,๙๙๔,๕๘๖	๘	๑๖,๙๙๔,๕๘๖	๑๐๐	๐
รวม (ของกลุ่มจังหวัด)		๘๘	๘๒๐,๘๒๑,๕๙๓	๕๙	๕๔๐,๑๖๑,๖๕๑	๖๕.๘๑	๒๙

๒.๒ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
 ในส่วนที่กลุ่มจังหวัด/จังหวัด ได้รับความสรรงบประมาณ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๙)




แผนภูมิที่ ๑ : แสดงการเบิกจ่าย
 งบประมาณทั้งหมด

พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
 บังคับใช้ ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ ได้จัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ
 ประจำปีของจังหวัด และกลุ่มจังหวัด ซึ่งเป็นไปตามกรอบแผนพัฒนา
 จังหวัด และกลุ่มจังหวัด ดังนี้ได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งหมด จำนวน
 ๒๔,๖๒๙,๙๕๔,๒๐๐ บาท (สองหมื่นสี่พันหกร้อยยี่สิบเก้าล้านเก้าแสนห้าหมื่น
 สี่พันสองร้อยบาทถ้วน) ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๙

◆ มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งหมดจำนวน ๗,๐๙๘,๕๔๘,๙๔๙ บาท
 (เจ็ดพันเก้าสิบบแปดล้านห้าแสนสี่หมื่นแปดพันเก้าร้อยยี่สิบเก้าบาทถ้วน)
 คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๘๒

◆ ยังไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณจำนวน ๑๗,๕๓๑,๔๐๕,๒๕๑ บาท
 (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยสามสิบบแปดล้านสี่แสนห้าพันสองร้อยห้าสิบบแปดบาทถ้วน)
 คิดเป็นร้อยละ ๗๑.๑๘



แผนภูมิที่ ๒ : แสดงการเบิกจ่าย
 งบประมาณของจังหวัด

แยกเป็นงบประมาณของจังหวัดจำนวน ๗๖ จังหวัด และงบประมาณ
 ของกลุ่มจังหวัด จำนวน ๑๘ กลุ่ม ดังนี้

๑) งบประมาณของจังหวัด ๗๖ จังหวัด ได้รับความสรรงบประมาณ
 จำนวน ๑๗,๒๖๙,๒๕๑,๖๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันสองร้อยหกสิบบเก้าล้าน
 สองแสนห้าหมื่นหนึ่งพันหกร้อยบาทถ้วน)

◆ มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน ๕,๗๔๖,๒๕๙,๐๓๖ บาท
 (ห้าพันเจ็ดร้อยยี่สิบล้านสองแสนห้าหมื่นเก้าพันสามสิบบาทถ้วน) คิดเป็น
 ร้อยละ ๓๓.๒๗

◆ มีงบประมาณที่ยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน ๑๑,๕๒๒,๙๙๒,๕๖๔ บาท
 (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยยี่สิบล้านเก้าแสนเก้าหมื่นสองพันห้าร้อยหกสิบบ
 สี่บาทถ้วน) คิดเป็น ร้อยละ ๖๖.๗๓



แผนภูมิที่ ๓ : แสดงการเบิกจ่าย
 งบประมาณของกลุ่มจังหวัด

๒) งบประมาณของกลุ่มจังหวัด ๑๘ กลุ่ม ได้รับความสรรงบประมาณ
 จำนวน ๗,๓๖๐,๗๐๒,๖๐๐ บาท (เจ็ดพันสามร้อยหกสิบล้านเจ็ดแสนสองพัน
 หกร้อยบาทถ้วน)

◆ มีผลการเบิกจ่าย ๑,๓๕๒,๒๘๙,๘๖๒ บาท (หนึ่งพันสามร้อย
 ห้าสิบล้านสองแสนแปดหมื่นเก้าพันแปดร้อยหกสิบบาทถ้วน) คิดเป็น
 ร้อยละ ๑๘.๓๗

◆ มีงบประมาณที่ยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน ๖,๐๐๘,๔๑๒,๗๓๘ บาท
 (หกพันแปดล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นสองพันเจ็ดร้อยสามสิบบแปดบาทถ้วน) คิดเป็น
 ร้อยละ ๘๑.๖๓

๒.๒.๑ ภาพรวมของการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙
ของจังหวัด (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๙) เรียงลำดับผลการเบิกจ่ายจากน้อยไปมาก

ลำดับที่	จังหวัด	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ร้อยละ
๑	หนองคาย	๒๑๙,๔๐๑,๕๐๐	๑๙,๔๑๔,๖๕๗	๘.๘๕
๒	สมุทรสงคราม	๒๐๖,๒๒๑,๐๐๐	๑๘,๖๘๔,๔๗๐	๙.๐๖
๓	แพร่	๒๐๓,๓๕๔,๐๐๐	๒๗,๒๘๔,๘๓๖	๑๓.๔๒
๔	สุราษฎร์ธานี	๒๑๑,๒๑๐,๕๐๐	๓๐,๒๕๔,๖๓๓	๑๔.๓๒
๕	อุดรธานี	๒๖๔,๖๒๘,๗๐๐	๓๘,๑๓๐,๙๖๐	๑๔.๔๑
๖	เชียงใหม่	๓๓๐,๗๔๕,๘๐๐	๕๑,๕๑๙,๘๘๖	๑๕.๕๘
๗	สตูล	๑๖๙,๓๙๘,๕๐๐	๒๖,๗๔๗,๖๘๐	๑๕.๗๙
๘	อุบลราชธานี	๒๙๖,๔๐๓,๖๐๐	๔๗,๘๔๘,๐๘๓	๑๖.๑๔
๙	สิงห์บุรี	๑๕๔,๖๙๒,๐๐๐	๒๗,๑๔๓,๕๘๙	๑๗.๕๕
๑๐	จันทบุรี	๑๘๖,๗๖๑,๑๐๐	๓๓,๔๐๑,๖๖๖	๑๗.๘๘
๑๑	ตราด	๑๗๘,๔๕๐,๙๐๐	๓๒,๖๐๙,๒๘๐	๑๘.๒๗
๑๒	มุกดาหาร	๒๑๕,๐๕๙,๖๐๐	๓๙,๖๓๕,๘๔๑	๑๘.๔๓
๑๓	นนทบุรี	๒๒๘,๖๒๙,๐๐๐	๔๓,๐๘๐,๕๕๒	๑๘.๘๔
๑๔	กำแพงเพชร	๒๑๙,๗๓๒,๐๐๐	๔๑,๔๑๔,๕๕๗	๑๘.๘๕
๑๕	พะเยา	๒๓๕,๑๕๔,๔๐๐	๔๔,๕๘๘,๙๖๖	๑๘.๙๖
๑๖	สงขลา	๒๖๑,๐๐๙,๗๐๐	๕๑,๖๗๔,๘๘๓	๑๙.๘๐
๑๗	นครศรีธรรมราช	๒๖๓,๓๕๖,๗๐๐	๕๒,๗๕๗,๐๙๐	๒๐.๐๓
๑๘	นครราชสีมา	๓๕๗,๖๗๗,๗๐๐	๗๑,๗๗๘,๗๔๙	๒๐.๐๗
๑๙	สระบุรี	๑๙๐,๐๗๒,๒๐๐	๓๘,๖๑๘,๒๑๘	๒๐.๓๒
๒๐	ภูเก็ต	๑๖๓,๕๐๒,๘๐๐	๓๓,๕๗๐,๕๕๐	๒๐.๕๓
๒๑	หนองบัวลำภู	๒๓๔,๐๗๐,๗๐๐	๔๘,๖๘๑,๙๕๑	๒๐.๘๐
๒๒	พระนครศรีอยุธยา	๒๓๑,๐๕๐,๖๐๐	๔๙,๘๓๗,๗๕๒	๒๑.๕๗
๒๓	บุรีรัมย์	๓๒๗,๔๐๐,๖๐๐	๗๑,๒๑๔,๘๗๔	๒๑.๗๕
๒๔	ปทุมธานี	๒๒๘,๗๔๑,๒๐๐	๕๒,๕๑๐,๙๔๒	๒๒.๙๖
๒๕	อุทัยธานี	๑๙๒,๐๖๕,๐๐๐	๔๕,๓๘๙,๓๘๕	๒๓.๖๓
๒๖	ตรัง	๑๗๘,๒๓๖,๔๐๐	๔๒,๓๐๑,๖๖๙	๒๓.๗๓
๒๗	อุดรดิตถ์	๑๙๔,๕๕๒,๑๐๐	๔๗,๑๓๕,๙๖๔	๒๔.๒๓
๒๘	พังงา	๑๖๔,๐๐๔,๙๐๐	๔๐,๔๑๙,๗๑๔	๒๔.๖๕

ลำดับที่	จังหวัด	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ร้อยละ
๒๙	ปัตตานี	๒๒๐,๐๑๔,๙๐๐	๕๖,๔๘๐,๙๕๑	๒๕.๖๗
๓๐	ปราจีนบุรี	๒๑๕,๓๕๓,๐๐๐	๕๖,๔๒๓,๘๑๒	๒๖.๒๐
๓๑	กระบี่	๑๗๕,๕๖๘,๐๐๐	๔๖,๓๗๒,๘๐๓	๒๖.๔๑
๓๒	ยโสธร	๒๔๘,๘๙๙,๕๐๐	๖๗,๑๔๘,๖๖๓	๒๖.๙๘
๓๓	นครนายก	๑๖๙,๕๕๖,๔๐๐	๔๖,๑๒๕,๖๗๗	๒๗.๒๐
๓๔	สมุทรปราการ	๒๘๗,๒๔๔,๐๐๐	๘๑,๑๗๗,๕๙๔	๒๘.๒๖
๓๕	นครปฐม	๒๑๖,๓๙๐,๑๐๐	๖๑,๒๔๔,๐๗๖	๒๘.๓๐
๓๖	อำนาจเจริญ	๒๐๙,๙๔๒,๑๐๐	๕๙,๘๖๖,๕๑๙	๒๘.๕๒
๓๗	พัทลุง	๑๘๔,๐๗๙,๒๐๐	๕๓,๐๓๒,๖๗๙	๒๘.๘๑
๓๘	ตาก	๒๒๘,๑๑๖,๔๐๐	๖๖,๓๙๓,๗๗๔	๒๙.๑๑
๓๙	นราธิวาส	๒๔๙,๐๙๘,๗๐๐	๗๒,๘๐๘,๔๗๘	๒๙.๒๓
๔๐	เพชรบุรี	๑๙๘,๒๒๖,๖๐๐	๕๘,๓๔๓,๒๔๓	๒๙.๔๓
๔๑	เพชรบูรณ์	๒๔๔,๐๖๐,๖๐๐	๗๔,๙๗๑,๐๖๐	๓๐.๗๒
๔๒	ระนอง	๑๓๙,๘๘๙,๓๐๐	๔๓,๕๖๖,๕๕๖	๓๑.๑๔
๔๓	สุโขทัย	๑๙๓,๑๙๗,๖๐๐	๖๐,๒๒๐,๔๐๘	๓๑.๑๗
๔๔	สระแก้ว	๑๘๘,๕๕๒,๐๐๐	๕๘,๙๑๘,๘๗๑	๓๑.๒๔
๔๕	มหาสารคาม	๒๓๑,๗๐๗,๖๐๐	๗๒,๖๓๑,๑๖๙	๓๑.๓๕
๔๖	กาฬสินธุ์	๒๘๘,๓๑๒,๙๐๐	๙๔,๙๗๖,๗๑๓	๓๒.๙๔
๔๗	ร้อยเอ็ด	๒๖๓,๙๗๙,๗๐๐	๙๖,๗๕๕,๕๕๗	๓๖.๖๕
๔๘	เข็ยงราย	๓๑๑,๖๘๕,๓๐๐	๑๑๔,๘๑๗,๓๓๘	๓๖.๘๔
๔๙	ขอนแก่น	๓๒๕,๐๓๑,๐๐๐	๑๒๑,๘๑๒,๗๙๔	๓๗.๔๘
๕๐	ระยอง	๒๕๙,๗๐๘,๙๐๐	๙๗,๗๖๑,๓๑๖	๓๗.๖๔
๕๑	เลย	๒๓๙,๙๖๔,๔๐๐	๙๐,๓๗๘,๑๕๘	๓๗.๖๖
๕๒	นครพนม	๒๕๙,๐๒๔,๘๐๐	๑๐๐,๐๓๗,๖๙๔	๓๘.๖๒
๕๓	ฉะเชิงเทรา	๒๐๓,๓๕๘,๘๐๐	๘๐,๐๔๑,๖๙๖	๓๙.๓๖
๕๔	แม่ฮ่องสอน	๓๒๖,๔๐๘,๓๐๐	๑๓๑,๒๙๒,๘๗๕	๔๐.๒๒
๕๕	ชุมพร	๑๗๓,๒๕๒,๔๐๐	๖๙,๗๑๔,๙๒๘	๔๐.๒๔
๕๖	สุพรรณบุรี	๒๕๐,๙๘๐,๒๐๐	๑๐๖,๘๙๑,๙๕๐	๔๒.๕๙
๕๗	ชัยนาท	๑๕๒,๙๒๘,๗๐๐	๖๖,๘๓๔,๓๐๔	๔๓.๗๐

ลำดับที่	จังหวัด	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ร้อยละ
๕๘	พิษณุโลก	๒๐๖,๓๕๘,๒๐๐	๙๑,๖๒๘,๑๖๙	๔๔.๔๐
๕๙	น่าน	๒๑๙,๔๑๙,๕๐๐	๙๘,๔๐๔,๐๙๒	๔๔.๘๕
๖๐	สุรินทร์	๒๖๓,๖๓๕,๔๐๐	๑๒๑,๙๙๕,๐๐๒	๔๖.๒๗
๖๑	ยะลา	๑๙๘,๙๖๖,๑๐๐	๙๒,๗๑๗,๐๔๓	๔๖.๖๐
๖๒	ลำปาง	๒๒๘,๗๑๕,๕๐๐	๑๐๘,๒๗๒,๕๔๖	๔๗.๓๔
๖๓	ราชบุรี	๒๑๗,๒๕๐,๗๐๐	๑๐๓,๕๕๗,๐๑๙	๔๗.๖๖
๖๔	ชัยภูมิ	๒๕๗,๒๕๓,๔๐๐	๑๒๖,๘๒๗,๑๗๑	๔๙.๓๐
๖๕	ชลบุรี	๓๐๑,๐๓๕,๒๐๐	๑๕๓,๘๔๙,๕๗๐	๕๑.๑๑
๖๖	อ่างทอง	๑๕๗,๕๒๒,๒๐๐	๘๕,๔๗๘,๖๑๖	๕๔.๒๖
๖๗	ประจวบคีรีขันธ์	๑๘๑,๕๓๒,๖๐๐	๙๙,๑๙๘,๐๘๗	๕๔.๖๔
๖๘	ลพบุรี	๒๑๓,๕๓๑,๗๐๐	๑๑๙,๘๗๘,๖๐๗	๕๖.๑๔
๖๙	ลำพูน	๑๙๗,๖๖๑,๕๐๐	๑๑๑,๖๖๘,๘๒๖	๕๖.๔๙
๗๐	บึงกาฬ	๑๙๖,๙๘๙,๙๐๐	๑๑๒,๐๓๘,๘๓๘	๕๖.๘๘
๗๑	ศรีสะเกษ	๒๙๙,๒๗๙,๐๐๐	๑๗๗,๗๕๘,๓๘๖	๕๙.๔๐
๗๒	พิจิตร	๒๐๒,๑๐๔,๓๐๐	๑๒๐,๓๒๑,๖๗๖	๕๙.๕๓
๗๓	สกลนคร	๒๗๐,๖๕๔,๓๐๐	๑๖๗,๑๒๖,๑๘๘	๖๑.๗๕
๗๔	นครสวรรค์	๒๓๖,๕๑๔,๖๐๐	๑๕๒,๓๙๙,๖๔๒	๖๔.๔๔
๗๕	สมุทรสาคร	๒๑๘,๐๘๑,๓๐๐	๑๕๑,๒๑๗,๐๔๐	๖๙.๓๔
๗๖	กาญจนบุรี	๒๔๒,๖๐๑,๖๐๐	๑๗๗,๒๓๙,๔๖๕	๗๓.๐๖
รวม (ของจังหวัด)		๑๗,๒๖๙,๒๕๑,๖๐๐	๕,๗๔๖,๒๕๙,๐๓๖	๓๓.๒๗

๒.๒.๒ ภาพรวมของการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีของ
 กลุ่มจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๙) เรียงลำดับผล
 การเบิกจ่ายจากน้อยไปมาก

ลำดับ ที่	จังหวัด/กลุ่มจังหวัด	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ร้อยละ
๑	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๑	๔๒๔,๑๗๘,๖๐๐	๑๗,๗๙๐,๐๐๐	๔.๑๙
๒	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	๔๒๑,๑๓๑,๒๐๐	๓๒,๐๗๓,๒๖๒	๗.๖๒
๓	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	๔๔๙,๔๔๘,๖๐๐	๓๖,๒๐๙,๖๖๘	๘.๐๖
๔	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	๔๔๔,๘๕๕,๗๐๐	๔๓,๕๙๐,๐๓๖	๙.๘๐
๕	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒	๔๐๕,๐๓๖,๙๐๐	๔๑,๑๓๗,๘๑๙	๑๐.๑๖
๖	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒	๔๐๑,๑๐๖,๓๐๐	๔๙,๒๗๓,๔๗๔	๑๒.๒๘
๗	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก	๔๑๘,๒๙๑,๑๐๐	๕๓,๔๖๒,๓๕๓	๑๒.๗๘
๘	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๒	๓๗๖,๔๘๙,๕๐๐	๕๑,๑๖๑,๘๙๘	๑๓.๕๙
๙	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑	๓๕๙,๔๒๐,๗๐๐	๕๙,๔๕๓,๖๔๑	๑๖.๕๔
๑๐	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ๑	๔๑๖,๒๔๓,๔๐๐	๗๘,๙๒๒,๙๗๖	๑๘.๙๖
๑๑	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑	๔๖๐,๑๓๐,๖๐๐	๙๐,๙๘๗,๗๑๕	๑๙.๗๗
๑๒	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	๔๐๓,๕๓๒,๔๐๐	๘๖,๔๖๙,๕๐๕	๒๑.๔๓
๑๓	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง	๔๔๖,๓๕๕,๙๐๐	๑๒๒,๕๗๑,๗๙๘	๒๗.๔๖
๑๔	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ๒	๔๑๓,๒๐๐,๙๐๐	๑๑๓,๗๕๔,๐๑๔	๒๗.๕๓
๑๕	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๑	๓๘๕,๓๑๙,๒๐๐	๑๐๘,๔๔๕,๑๐๗	๒๘.๑๔
๑๖	กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๒	๓๙๕,๗๗๕,๑๐๐	๑๑๓,๕๗๘,๕๕๙	๒๘.๗๐
๑๗	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑	๓๘๘,๕๓๔,๕๐๐	๑๑๖,๙๗๓,๓๒๖	๓๐.๑๑
๑๘	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒	๓๕๑,๖๕๒,๐๐๐	๑๓๖,๔๓๔,๗๑๑	๓๘.๘๐
รวม (ของกลุ่มจังหวัด)		๗,๓๖๐,๗๐๒,๖๐๐	๑,๓๕๒,๒๘๙,๘๖๒	๑๘.๓๗

๒.๒.๓ ปัญหา/อุปสรรคด้านการเบิกจ่ายงบประมาณ และข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

จากการตรวจติดตามผลการดำเนินการและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๑ ในส่วนที่จังหวัดและกลุ่มจังหวัด ได้รับจัดสรรงบประมาณ ซึ่งผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยได้รับทราบปัญหา/อุปสรรค และได้ให้ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับการดำเนินการของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และหน่วยงานส่วนกลางที่เกี่ยวข้องได้นำไปพิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ในการขับเคลื่อนงานตามนโยบายของรัฐบาลให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย ดังนี้

(๑) ปัญหา/อุปสรรค ที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินการตามแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดและการเบิกจ่ายงบประมาณ ส่วนใหญ่ยังเกิดปัญหาจากสาเหตุต่างๆ ตามเดิม คือ ๑) ปัญหาด้านผู้รับจ้าง ๒) ปัญหาด้านการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการและงบประมาณ ๓) ด้านกฎหมาย ระเบียบ มติ คณะรัฐมนตรี กฎ ข้อบังคับ คำสั่ง และหนังสือสั่งการ ๔) ปัญหาด้านภัยต่างๆ และลักษณะภูมิประเทศ ๕) ปัญหาด้านการขออนุญาตใช้พื้นที่ดำเนินการ ๖) ปัญหาด้านการดำเนินโครงการที่เป็นงบประมาณ ๗) ปัญหาด้านบุคลากร ๘) ปัญหาของหน่วยงาน ๙) ปัญหาด้านการจัดสรรงบประมาณ ๑๐) ปัญหาด้านการทักท้วงจากหน่วยงานและการร้องเรียนของประชาชน

(๒) ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยจากการตรวจราชการฯ สรุปได้ ดังนี้

(๒.๑) จังหวัดและกลุ่มจังหวัดควรศึกษากฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการเบิกจ่ายงบประมาณตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพตามนโยบายของรัฐบาลอย่างเคร่งครัด เพื่อให้มีความพร้อม ความเข้าใจถึงแนวทางปฏิบัติในการดำเนินงาน

(๒.๒) จังหวัดและกลุ่มจังหวัดควรมีการประเมินและให้ความสำคัญ กรณีโครงการที่มีความเสี่ยงในการดำเนินงานจากปัญหาทางด้านต่างๆ ควรมีการวางแผนล่วงหน้า หากเป็นโครงการที่ขออนุญาตใช้พื้นที่ ก็ควรที่จะดำเนินการทางธุรการให้แล้วเสร็จ เพื่อความรวดเร็วในการจัดทำโครงการ

๑๑๑๑๑๑๑๑

ผลสัมฤทธิ์ของโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด



ในการติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของกลุ่มจังหวัดและจังหวัด ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (กุมภาพันธ์ – มีนาคม ๒๕๕๙) ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ได้คัดเลือกโครงการเพื่อติดตามประเมินผล รวมทั้งสิ้น ๘๕ โครงการ ซึ่งเป็นโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของกลุ่มจังหวัด จำนวน ๑๑ โครงการ และเป็นโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัด จำนวน ๗๔ โครงการ เป็นโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ จำนวน ๒ โครงการ เป็นโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ จำนวน ๖๕ โครงการ และเป็นโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ จำนวน ๑๘ โครงการ ผลการตรวจติดตามพบว่า เป็นโครงการที่เกิดผลสัมฤทธิ์ จำนวน ๗๐ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๓๕ เป็นโครงการที่ยังไม่สามารถประเมินผลสัมฤทธิ์ได้ จำนวน ๗ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๘.๒๔ และเป็นโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๘ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๙.๔๑

๓.๑ กลุ่มจังหวัด

ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีได้ดำเนินการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของกลุ่มจังหวัด รวมทั้งสิ้น ๑๑ โครงการ ประกอบด้วย

☒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ จำนวน ๙ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๘๒

☒ การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน ๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๑๘

๓.๑.๑ โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จและบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ จำนวน ๑๐ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๙๑ เป็นโครงการการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ จำนวน ๙ โครงการ และเป็นโครงการการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน ๑ โครงการ

๓.๑.๒ โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จแต่ยังไม่สามารถประเมินผลสัมฤทธิ์ได้ จำนวน ๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๙.๐๙ ได้แก่ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลอ่าวไทยฝั่งตะวันตก : กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๒ มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเลอ่าวไทยฝั่งตะวันตก รวมทั้งฟื้นฟูระบบนิเวศน์ชายฝั่งทะเลและทรัพยากรธรรมชาติให้มีความอุดมสมบูรณ์ การดำเนินโครงการช้ากว่าแผนที่กำหนดเล็กน้อยแต่แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่กำหนด มีการบริหารจัดการโดยการส่งมอบให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้นำชุมชนเป็นผู้ดูแลรักษาพร้อมทั้งติดตามผลกระทบเชิงบวกและลบ และรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกระยะ แต่เนื่องจากโครงการเพิ่งแล้วเสร็จจึงยังไม่มี การติดตามประเมินผลว่าผลผลิตจากโครงการจะมีการใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่าเพียงใด ในเบื้องต้นจึงยังไม่สามารถประเมินผลสัมฤทธิ์ได้

๓.๒ จังหวัด

ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีได้ดำเนินการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัด รวมทั้งสิ้น ๗๔ โครงการ ประกอบด้วย

☒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ จำนวน ๔๘ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๖๔.๘๖

☒ การพัฒนาด้านสังคม จำนวน ๒๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๓๘

☒ การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน ๕ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๖.๗๖

๓.๒.๑ โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จและบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ จำนวน ๖๐ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๐๘ เป็นโครงการการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ จำนวน ๓๘ โครงการ เป็นโครงการการพัฒนาด้านสังคม จำนวน ๒๐ โครงการ และเป็นโครงการการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน ๒ โครงการ

๓.๒.๒ โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จแต่ยังไม่สามารถประเมินผลสัมฤทธิ์ได้ จำนวน ๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๘.๑๑ เป็นโครงการการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ จำนวน ๕ โครงการ และเป็นโครงการการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน ๑ โครงการ ดังนี้

(๑) โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตร : จังหวัดนนทบุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรให้มีศักยภาพรองรับนักท่องเที่ยวได้อย่างมาตรฐานและมีการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ การดำเนินโครงการอยู่ภายในกรอบเงินและระยะเวลาที่กำหนด แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรได้รับการพัฒนาให้มีความพร้อมในการให้บริการ เกษตรกรมีความรู้มีทักษะในการดำเนินธุรกิจด้านการท่องเที่ยว แต่ยังไม่มีความพร้อมหลังจากได้รับการพัฒนาแล้วมีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเพียงใด มีความยั่งยืนหรือไม่ จึงยังไม่สามารถประเมินผลสัมฤทธิ์ได้

(๒) โครงการศูนย์การเรียนรู้การจัดการขยะและการผลิตขยะเชื้อเพลิง (RDF) ในจังหวัดปทุมธานี : จังหวัดปทุมธานี มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้การจัดการขยะและการผลิตขยะเชื้อเพลิง (RDF) ในส่วนการผลิตเชื้อเพลิงเม็ด (RDF - ๔) สำหรับรองรับขยะเชื้อเพลิง (RDF - ๓) ๓ ตัน/วัน และสามารถผลิตเชื้อเพลิงเม็ด (RDF - ๔) ได้อย่างน้อยวันละ ๒ ตัน การดำเนินการจริงล่าช้ากว่าที่กำหนดไว้ในแผน แต่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ จากการสอบถามหน่วยงานที่รับผิดชอบและลงติดตามในพื้นที่ทราบว่าปัจจุบันเทศบาลนครรังสิต นำขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นแต่ละวันส่งไปกำจัดที่อื่น จึงไม่ได้ใช้เครื่องคัดแยกและผลิตขยะพลังงาน RDF ในการกำจัดขยะของเทศบาลนครรังสิต ใช้เป็นเพียงศูนย์เรียนรู้ ยังไม่มีการรวบรวมข้อมูลรายละเอียดจากการปฏิบัติงานจริงในเรื่องต่าง ๆ เช่น ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ จำนวนคนที่ใช้ในกระบวนการผลิต ระยะเวลาในการดำเนินการ ประโยชน์ที่ได้รับ ว่ามีความเหมาะสมคุ้มค่าหรือไม่อย่างไร จึงยังไม่สามารถประเมินผลสัมฤทธิ์ได้

(๓) โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจเลี้ยงแพะเพื่อการส่งออก : จังหวัดชัยนาท มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตแพะให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน ส่งเสริมการรวมกลุ่มเพื่อสร้างอำนาจต่อรองด้านการตลาดแพะ และเพิ่มช่องทางการตลาด เชื่อมโยงการตลาดแพะเพื่อการส่งออกในระดับภูมิภาค เป้าหมายของโครงการ คือ จำนวนลูกแพะที่เกิดจากการผสมพันธุ์ของแพะพ่อพันธุ์กับแพะแม่พันธุ์ในโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕ ผู้รับผิดชอบได้มีการมอบแพะแม่พันธุ์ให้กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ ที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๒ กลุ่ม และให้จัดฝึกอบรมและศึกษาดูงานให้ความรู้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ การดำเนินโครงการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ แต่ยังไม่บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ เนื่องจากโครงการเพิ่งแล้วเสร็จ จึงยังไม่สามารถประเมินผลสัมฤทธิ์ได้

(๔) โครงการจัดระเบียบตลาดบนฝักรอบคลองเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน : จังหวัดสิงห์บุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงพัฒนาพื้นที่บริเวณฝักรอบคลองให้เป็นพื้นที่จำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ของจังหวัด และจัดระเบียบการจำหน่ายสินค้าและผู้ประกอบการให้เป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด ถูกสุขลักษณะตามมาตรฐานด้านการจัดการตลาดและสาธารณสุข ซึ่งลักษณะโครงการเป็นการก่อสร้างหลังคาคลุมฝักรอบคลองและติดตั้งพื้นที่จำหน่ายสินค้า จำนวน ๕ ฝา และปรับปรุงภูมิทัศน์ จากการตรวจติดตามพบว่า การดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ แต่เนื่องจากผู้รับผิดชอบโครงการยังไม่ได้มีการจัดทำทะเบียนและส่งมอบทรัพย์สินของโครงการให้เทศบาลเมืองสิงห์บุรี เพื่อบริหารจัดการและดูแล การจัดการระเบียบการใช้ประโยชน์ การดูแลด้านสุขลักษณะ ระบบบำบัดน้ำเสียและกลิ่นเหม็น และยังไม่

การจัดทำแผนการดำเนินการที่ชัดเจนและต่อเนื่องกับการแก้ไขปัญหาการจัดระเบียบตลาดฯ อย่างจริงจัง จึงยังไม่สามารถประเมินผลสัมฤทธิ์ได้

(๕) โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตข้าวประจำถิ่น (ข้าวหอมกระดังงา) : จังหวัดนราธิวาส มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพการผลิตให้มีอาหารบริโภคเพียงพอในจังหวัดนราธิวาส พัฒนาศักยภาพให้ผลผลิตมีปริมาณที่เพียงพอและมีคุณภาพตามที่ผู้บริโภคต้องการ ส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าของผลผลิตการผลิตให้สูงขึ้น และพัฒนาศักยภาพการผลิตข้าวประจำถิ่นให้เป็นที่รู้จัก การดำเนินการได้ตามเป้าหมาย ระยะเวลา และกรอบวงเงิน พื้นที่ดำเนินการมีความเหมาะสม มีการบริหารจัดการโครงการ โดยมีข้อตกลงว่าเกษตรกรจะมีการเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าวไว้เป็นคลังเมล็ดพันธุ์ของศูนย์ข้าวชุมชนไว้ขยายพันธุ์ในฤดูกาลถัดไป แต่ยังไม่สามารถประเมินผลสัมฤทธิ์ได้ เนื่องจากยังไม่ทราบปริมาณการเก็บเกี่ยว

(๖) โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเลี้ยงไก่วงสำหรับเกษตรกรรายย่อย : จังหวัดมหาสารคาม มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นอาชีพที่สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรรายย่อยในชุมชน และเป็นพาร์มสาธิตในการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงไก่วงสำหรับขยายผลสู่เกษตรกรในชุมชน การดำเนินการแล้วเสร็จ กลุ่มเกษตรกรเป้าหมายจังหวัดมหาสารคามได้บูรณาการกับเครือข่ายกลุ่มเกษตรกรเป้าหมายจังหวัดต่าง ๆ ที่ได้รับงบประมาณปกติจากกองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ ส่งผลให้เกษตรกรเป้าหมายมีรายได้เพิ่มขึ้น แต่จากการตรวจติดตาม พบว่า เกษตรกรบางรายไม่สามารถเข้าร่วมฝึกอบรมตามที่กำหนดได้ตลอดทั้งหลักสูตร เนื่องจากอยู่ในช่วงฤดูกาลเก็บเกี่ยวข้าวนาปี จึงต้องส่งผู้แทนในครอบครัวซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุมาเข้าร่วมกิจกรรมแทน ซึ่งอาจส่งผลให้การนำองค์ความรู้และเทคโนโลยีในการจัดการเลี้ยงไก่วงไปใช้ยังไม่ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควร เกษตรกรบางรายไม่นำความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้ในการจัดการเลี้ยงไก่วงของตน จึงส่งผลให้ประสิทธิภาพการผลิตต่ำและต้นทุนการผลิตสูง เกษตรกรขาดการวางแผนการผลิตและการตลาด ทำให้เสียโอกาสในการสร้างรายได้ รวมทั้งขาดการประชาสัมพันธ์ทั้งด้านการผลิตและการบริโภคไก่วงให้แพร่หลาย ทั้งนี้ ได้แก้ไขปัญหาอุปสรรคโดยได้ติดตามให้คำปรึกษา แนะนำอย่างสม่ำเสมอและเป็นประจำ ณ ขณะนี้จึงยังไม่สามารถประเมินผลสัมฤทธิ์ได้

๓.๒.๓ โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๘ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๘๑ เป็นโครงการการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ จำนวน ๕ โครงการ เป็นโครงการการพัฒนาด้านสังคม จำนวน ๑ โครงการ และเป็นโครงการการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน ๒ โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ดังนี้

(๑) โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า หมู่ที่ ๔ ตำบลมหาธาตุ อำเภอมหาราช : จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อยู่ระหว่างดำเนินการ

(๒) โครงการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อลดมลพิษจากขยะภาคครัวเรือนภาคชุมชน และภาคอุตสาหกรรม : จังหวัดสระบุรี อยู่ระหว่างดำเนินการ

(๓) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสัตว์เศรษฐกิจ (โคเนื้อ และไก่) ภายใต้โครงการการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่กลุ่มเกษตรกร รองรับการผลิตสัตว์เศรษฐกิจให้มีคุณภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ : จังหวัดขอนแก่น ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนงานที่กำหนดครบทุกรายการแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนงานโครงการ

(๔) โครงการชัยภูมิเมืองสะอาดชาญฉลาดคัดแยกขยะ : จังหวัดชัยภูมิ อยู่ระหว่างดำเนินการ

(๕) โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการผลิตพลังงานแสงอาทิตย์โซลาร์เซลล์เพื่อเกษตรกร อำเภอวังน้ำเขียว : จังหวัดนครราชสีมา อยู่ระหว่างดำเนินการ

(๖) โครงการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์สูบน้ำเพื่อการเกษตร : จังหวัดบุรีรัมย์ การดำเนินการโครงการพบปัญหาอุปสรรคในการจัดซื้อจัดจ้าง เนื่องจากแผงโซลาร์เซลล์และอุปกรณ์ไม่มีราคากลางหรือราคามาตรฐานครุภัณฑ์ในการอ้างอิง ส่งผลให้ไม่สามารถกักเงินผูกพันได้ตามแผนในไตรมาสที่ ๑ จึงทำให้การดำเนินการเกิดความล่าช้า สำหรับปัญหาราคากลางจังหวัดได้แก้ไข้ปัญหาแล้ว

(๗) โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการ AEC : จังหวัดสุรินทร์ ขณะนี้อยู่ระหว่างเสนอขอยกเลิกโครงการ และจะมอบหมายให้หน่วยงานอื่นดำเนินการแทน

(๘) โครงการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ดี กิจกรรม การพัฒนาและผลิตข้าวคุณภาพเพื่อการจำหน่าย : จังหวัดแพร่ อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างอาคารโรงปรับปรุงคุณภาพข้าวสาร ซึ่งล่าช้ากว่าแผนที่กำหนดไว้ เนื่องจากมีปัญหาในด้านการส่งมอบพื้นที่ก่อสร้าง

(รายละเอียดปรากฏตามภาคผนวก)

๑๑๑๑๑๑๑๑

ตอนที่ ๔

การติดตามผลการดำเนินงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ



คณะกรรมการนโยบายพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ (กพน.) ได้กำหนดเขตเศรษฐกิจพิเศษเป็น ๒ ระยะ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการดึงดูดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) เพิ่มขีดความสามารถของประเทศ กระจายความเจริญสู่ภูมิภาค ลดความเหลื่อมล้ำ ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และแก้ปัญหาความมั่นคง โดยใช้กลยุทธ์สำคัญ ๔ ประการ ได้แก่ ๑) สนับสนุนพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ ๒) สนับสนุนโครงสร้างพื้นฐาน ๓) สนับสนุน SMEs และการลงทุนต่อเนื่อง และ ๔) จัดระเบียบพื้นที่เศรษฐกิจชายแดน

ตามประกาศคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ฉบับที่ ๑/๒๕๕๘ เรื่อง กำหนดพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ลงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๘ และเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษหนองคาย ตามประกาศคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ฉบับที่ ๒/๒๕๕๘ เรื่อง กำหนดพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะที่ ๒ ลงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๘

เขตเศรษฐกิจพิเศษ ๑๐ จังหวัด	
ระยะแรก ๖ จังหวัด	ระยะที่สอง ๔ จังหวัด
๑) จังหวัดตาก	๑) จังหวัดเชียงราย
๒) จังหวัดมุกดาหาร	๒) จังหวัดนครพนม
๓) จังหวัดสระแก้ว	๓) จังหวัดกาญจนบุรี
๔) จังหวัดตราด	๔) จังหวัดนราธิวาส
๕) จังหวัดสงขลา	
๖) จังหวัดหนองคาย	

ปัจจุบันเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ประกอบด้วยพื้นที่ใน ๑๐ จังหวัด ตามประกาศ กนพ. ที่ ๑/๒๕๕๘ และ ๒/๒๕๕๘ ดังนี้

๔.๑ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะที่ ๑ ตามประกาศ กนพ. ที่ ๑/๒๕๕๘

๔.๑.๑ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตาก ประกอบด้วย ๑๔ ตำบล ใน ๓ อำเภอ ในจังหวัดตาก ได้แก่

- อำเภอแม่สอด ๘ ตำบล ได้แก่ ตำบลแม่สอด ตำบลแม่ตาว ตำบลท่าสายลวด ตำบลพระธาตุผาแดง ตำบลแม่กาษา ตำบลแม่ปะ ตำบลแม่กุ และตำบลมหาวัน
- อำเภอพบพระ ๓ ตำบล ได้แก่ ตำบลพบพระ ตำบลช่องแคบ และตำบลลาเลย์
- อำเภอแม่ระมาด ๓ ตำบล ได้แก่ ตำบลแม่จะเรว ตำบลแม่ระมาด และตำบลชนะเจือ

ครอบคลุมพื้นที่อำเภอแม่สอด พบพระ และแม่ระมาด มีด่านแม่สอดเป็นจุดผ่านแดนเชื่อมต่อเมืองเมียวดี ประเทศเมียนมา ซึ่งมีการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมเมียวดี สามารถเชื่อมโยงไปยังเมืองย่างกุ้ง อินเดี๋ย และจีน ตอนใต้ได้ ตัวอย่างธุรกิจเป้าหมาย ได้แก่ อุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้น ผลิตภัณฑ์เซรามิก เครื่องหนัง อัญมณีและเครื่องประดับ ชิ้นส่วนประกอบยานยนต์ และกิจการด้านโลจิสติกส์

อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก พัฒนาพื้นที่ให้สามารถรองรับการเป็นย่านการค้า ระหว่างประเทศและอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้น โดยพัฒนาให้เป็นเขตประกอบการอุตสาหกรรม เชื่อมโยงเครือข่ายการผลิตในเมืองเมียวดีและแนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก - ตะวันตก ปรับปรุงกิจกรรม

บริเวณเขตพื้นที่ชายแดนบริเวณสะพานข้ามแม่น้ำเมย แห่งที่ ๑ ให้เป็นเขตการค้าปลอดภาษีพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เป็นตลาดการค้าชายแดนที่มีความทันสมัยและมีระบบการจัดการที่มีมาตรฐาน มีผลความก้าวหน้าของการดำเนินการ ดังนี้

(๑) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับการเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก และการพัฒนาพื้นที่ตามแนวเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก - ตะวันตก (EAST - WEST ECONOMIC CORRIDOR : EWEC) จังหวัดตากได้เตรียมความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคมขนส่ง โดยมีโครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ ดังนี้

(๑.๑) โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๑๒ สายตาก - แม่สอด ตอน ๓ และการแก้ไขแนวเส้นทางบริเวณดอยรวกเพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุ โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนมิถุนายน ๒๕๕๘ มีความก้าวหน้าในการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ ๒๐

(๑.๒) โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๑๓๐ และก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเมย แห่งที่ ๒ พร้อมโครงข่าย โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนกันยายน ๒๕๕๘ มีความก้าวหน้าของการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๒๐

(๑.๓) โครงการขยายสนามบินแม่สอดเพื่อเพิ่มศักยภาพการให้บริการและความปลอดภัยตามมาตรฐานการบิน เพื่อปรับปรุงขยายทางวิ่งสนามบินแม่สอดโครงการขยายสนามบินแม่สอด เพื่อเพิ่มศักยภาพการให้บริการและความปลอดภัยตามมาตรฐานการบิน โดยมีแผนจะดำเนินการปรับปรุงทางวิ่ง (Run way) จากเดิมกว้าง ๓๐ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร เป็นกว้าง ๔๕ เมตร ยาว ๒,๑๐๐ เมตร โดยได้รับงบประมาณปี ๒๕๕๗ จำนวน ๑๒๗ ล้านบาท และขอรับงบประมาณสนับสนุน ปี ๒๕๕๘ - ๒๕๖๑ จำนวน ๑,๓๗๐ ล้านบาท

รวมถึงมีโครงการที่ได้รับงบประมาณแล้ว และที่อยู่ระหว่างการเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ได้แก่ ๑) โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๑๒ สายตาก - แม่สอด ตอน ๔ ๒) โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๑๐๕ ตอน แม่สลิทหลวง - แม่เงา ๓) โครงการบูรณะทางหลวงหมายเลข ๑๑๗๕ ตอน แม่ระมาด - ห้วยส้มป่อย - เจดีย์ยุทธหัตถี เพื่อเป็นทางเลี่ยงสำรองในกรณีทางหลวงหมายเลข ๑๒ ไม่สามารถใช้งานได้ เป็นต้น

(๒) ด้านไฟฟ้า ได้จัดเตรียมโครงการมูลค่าการลงทุนกว่า ๒๕๐ ล้านบาท เช่น โครงการก่อสร้างสถานีไฟฟ้าแรงสูงแม่สอดชั่วคราว ขนาด ๕๐ MVA การก่อสร้างสถานีไฟฟ้าแรงสูงแม่สอด ๒ และ ๓ เป็นต้น

(๓) ด้านประปา ได้จัดเตรียมโครงการต่าง ๆ เช่น การปรับปรุงระบบน้ำดิบบริเวณสถานีผลิตน้ำห้วยม่วง และก่อสร้างสถานีสูบน้ำดิบแม่ระมาด การก่อสร้างแพสูบน้ำดิบ และวางท่อส่งน้ำดิบจาก อ่างเก็บน้ำห้วยแม่สอดตอนบน สถานีผลิตน้ำพระธาตุผาแดง เป็นต้น

(๔) ด้านการสื่อสารและโทรคมนาคม มีโครงการขยายโครงข่ายการให้บริการด้านโทรคมนาคมและการสื่อสารของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และผู้ประกอบการภาคเอกชน เพื่อรองรับการพัฒนาในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก

(๕) ด้านการคัดการลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก การประกาศจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ส่งผลให้มูลค่าการค้ารวมบริเวณด่านศุลกากรแม่สอด ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ มีมูลค่า ๖๘,๓๑๓.๖๑๕ ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี ๒๕๕๗ ร้อยละ ๑๔.๘๖ มีมูลค่าการส่งออก ๖๔,๒๔๐.๐๖ ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๔.๘๐ เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาในช่วงเดียวกัน และมีมูลค่าการนำเข้า ๔,๐๗๓.๕๕ ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๕.๗๖ เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาในช่วงเดียวกัน มีจำนวนนิติบุคคลที่ตั้งใหม่ในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากจำนวน ๑๖๘ ราย จำแนกเป็นบริษัท จำนวน ๙๐ ราย หุนจดทะเบียน ๓๐๕,๕๕๐,๐๐๐ บาท และห้างหุ้นส่วนจำกัด จำนวน ๗๕ ราย

ทุนจดทะเบียน ๘๓,๗๕๐,๐๐๐ บาท มีโรงงานในเขตเศรษฐกิจพิเศษตาก จำนวน ๔๑๕ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๖๐ ของจังหวัดตาก เป็นโรงงานที่ได้รับใบอนุญาตฯ ในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก จำนวน ๔๖ แห่ง และมีโรงงานที่แจ้งเริ่มประกอบกิจการ จำนวน ๓๓ แห่ง มีผู้สนใจมาลงทุนและติดต่อขอข้อมูลผ่านช่องทางต่าง ๆ ของศูนย์ OSS จังหวัดตาก ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ จำนวน ๑๐๖ ราย และมีนักลงทุนที่ขอรับการส่งเสริมการลงทุนกับ BOI มีจำนวนทั้งสิ้น ๗ ราย ดังนี้

(๕.๑) อยู่ระหว่างการพิจารณาให้การส่งเสริม จำนวน ๒ ราย (บริษัทแม่สอดกรีนพาวเวอร์ จำกัด และ คุณ Wu Liang Chiu)

(๕.๒) ได้รับการตอบรับมติให้การส่งเสริม จำนวน ๒ ราย (บริษัททิพย์วารินอินเตอร์แพคเกจจิง จำกัด และบริษัท วีเค ๑๕ จำกัด)

(๕.๓) ออกบัตรส่งเสริมการลงทุนแล้ว ๓ ราย (บริษัท โหย่งจิ้ง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด บริษัท รอชโซ่ จำกัด บริษัทสนุกการ์เมนท์ จำกัด เครื่องนุ่งห่ม เงินลงทุน ๖ ล้านบาท)

(๖) ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดินและอาคารในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก พื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก มีขอบเขตพื้นที่ในระดับตำบล จำนวน ๑๔ ตำบล เนื้อที่ ๘๘๖,๘๗๕ ไร่ (๑,๔๑๙ ตร.กม.) ของอำเภอแม่สอด อำเภอพบพระ และอำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก โดยมีการจัดเตรียมพื้นที่เพื่อใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษตาก ในท้องที่ตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เนื้อที่ประมาณ ๒,๑๘๒ ไร่ ๓ งาน ๖๔ ตารางวา ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๗/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ มูลค่าการซื้อขายที่ดินในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นจำนวนเงิน ๗๒๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๑๙ รวมถึงมีการจัดทำผังเมืองรวมเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง ได้ว่าจ้างบริษัท พิพิธภัณฑ์เอเชียเป็นที่ปรึกษา ดำเนินโครงการวางแผนและจัดทำผังเมืองรวมเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงจัดทำประกาศกระทรวงมหาดไทย เพื่อควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดิน โดยสำนักผังเมืองรวม กรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมกับสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตาก

(๗) การเตรียมความพร้อมด้านแรงงาน ได้จัดทำกำลังแรงงานในพื้นที่รองรับการขยายตัวของสถานประกอบการและรองรับการจ้างงานที่เพิ่มขึ้น รวมถึงประสานจังหวัดใกล้เคียงเพื่อจัดเตรียมกำลังแรงงานรองรับ และจัดหลักสูตรพัฒนาฝีมือแรงงานและยกระดับฝีมือแรงงานทั้งในและนอกพื้นที่ตามความต้องการของนายจ้าง สำหรับความคืบหน้าในการจัดระบบการจ้างคนต่างด้าวทำงานในลักษณะชั่วคราวหรือตามฤดูกาล ตามมาตรา ๑๔ แห่งพระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๕๑ ขณะนี้อยู่ระหว่างการเจรจาระหว่างกระทรวงการต่างประเทศของไทยกับประเทศเมียนมา

(๘) การจัดกิจกรรมส่งเสริมการลงทุน และนโยบายด้านเศรษฐกิจของรัฐบาล จังหวัดมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการค้าการลงทุน ในจังหวัดตากและเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ดังนี้

(๘.๑) การจัดงาน “มหกรรมการค้าชายแดนจังหวัดตาก ปี ๒๕๕๘”

(๘.๒) การจัดงาน “คลินิกนักลงทุน เปิดช่อง ซีทีศ พิชิตการลงทุน เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก”

(๘.๓) การจัดงานสัมมนาทางวิชาการเพื่อส่งเสริมความรู้ด้านการค้าการลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก

(๘.๔) การจัดมหกรรมการค้าการลงทุนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ Mae Sot SEZ Expo 2015

(๘.๕) จัดมหกรรม “อาหารชนเผ่า – พื้นถิ่น จังหวัดตากและเมียนมา (Tak and Myanmar Tribal and local Food Festival 2015)”

(๘.๖) การจัดงาน OTOP สานสัมพันธ์สองแผ่นดิน

(๘.๗) กิจกรรมสร้างความเข้มแข็งประชารัฐ “สร้างเจ้าสัวน้อย SME”

(๘.๘) กิจกรรมปฏิทินการท่องเที่ยวจังหวัดตาก ระหว่างวันที่ ๖ - ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ภายใต้แนวคิด “๙ วันทรรษา พาสุนัขแบบสุข ๆ”

(๙) การส่งเสริมความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง (Sister City) ตาก - เมียวดี จังหวัดตากและจังหวัดเมียวดี ประเทศเมียนมา ได้แต่งตั้งคณะทำงานเสริมสร้างความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง (Sister City) ระหว่างจังหวัดตากและจังหวัดเมียวดี และกำหนดให้จัดการประชุมคณะทำงานเสริมสร้างความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง (Sister City) ระหว่างจังหวัดตากและจังหวัดเมียวดี เป็นประจำทุกเดือน โดยสลับเปลี่ยนหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุม

การพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษของจังหวัด มีปัญหา/อุปสรรค ดังนี้

สืบเนื่องจากคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๑๗/๒๕๕๘ สั่ง ณ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เรื่องการจัดหาที่ดินเพื่อใช้ประโยชน์ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ มีผลให้เพิกถอนสภาพที่ดินของรัฐประเภทอื่นตามแนบท้ายคำสั่งฯ ให้ตกเป็นที่ราชพัสดุ ในอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก กำหนดให้เป็นแปลงเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จำนวน ๒ แปลง แปลงที่ ๑ เนื้อที่ประมาณ ๑,๓๔๖ - ๐ - ๗๗ ไร่ แปลงที่ ๒ เนื้อที่ประมาณ ๘๓๖ - ๒ - ๘๗ ไร่ รวมเนื้อที่ ๒,๑๘๒ - ๓ - ๖๔ ไร่ โดยที่ดินบริเวณดังกล่าวมีราษฎรเข้าอยู่อาศัยและทำกิน จำนวน ๙๓ ราย และไม่ยินยอมออกจากพื้นที่ และต่อต้านการกำหนดพื้นที่เพื่อใช้ประโยชน์ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ รวมถึงเรียกร้องขอให้รัฐช่วยเหลือค่าสูญเสียที่ดิน รวมถึงขอให้คืนพื้นที่ทำกินให้จังหวัด อยู่ระหว่างพิจารณาเสนอแนวทางการให้ความช่วยเหลือแก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบ โดยการจ่ายเงินเป็นค่าชดเชย ค่าชดเชยสิ่งปลูกสร้างและพืชผลให้แก่ราษฎรที่ครอบครองพื้นที่เพื่อใช้ประโยชน์

ข้อดี สอดคล้องตามความต้องการของราษฎรที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่ ซึ่งจะส่งผลดีต่อการเจรจาให้ผู้ครอบครองที่ดินออกจากพื้นที่

ข้อเสีย

(๑) ไม่มีกฎหมายรองรับที่ให้รัฐจ่ายเงินเป็นค่าชดเชยที่ดินของรัฐ แต่สามารถยึดแนวทางโดยเทียบเคียงกับหลักเกณฑ์การพิจารณาจ่ายค่าชดเชยของส่วนราชการอื่น เช่น กรมทางหลวง กรมชลประทาน กรมศุลกากร เป็นต้น

(๒) รัฐต้องสูญเสียงบประมาณเป็นจำนวนมากในการจ่ายค่าชดเชย ค่าชดเชยสิ่งปลูกสร้างและพืชผลให้แก่ราษฎรที่ครอบครองพื้นที่ (สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตากได้ประมาณการงบประมาณในการดำเนินการดังกล่าว จำนวน ๖๔๒,๙๔๕,๗๙๐.๒๕ บาท โดยยังไม่รวมราคาชดเชยสิ่งปลูกสร้างและอาสิน)

(๓) การกำหนดเกณฑ์การจ่ายค่าชดเชย ค่าชดเชยสิ่งปลูกสร้างและพืชผล ต้องพิจารณาให้สอดคล้องกับเกณฑ์ของกรมทางหลวง ตามโครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๓๐ (เส้นทางสะพานข้ามแม่น้ำเมย แห่งที่ ๒) และของกรมศุลกากร ตามโครงการก่อสร้างด่านศุลกากร แห่งที่ ๒ ซึ่งอยู่ในพื้นที่บริเวณใกล้เคียงกัน เพื่อให้ได้ข้อมูลเสนอต่อคณะกรรมการด้านการจัดหาที่ดินและบริหารจัดการ และคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) จังหวัดได้ดำเนินการ ดังนี้

(๓.๑) จังหวัดได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการในที่ดินราชพัสดุที่ได้มาตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๗/๒๕๕๘ ตามแนวทางที่กระทรวงมหาดไทย กำหนด โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นหัวหน้าคณะทำงาน มีธนารักษ์พื้นที่ตาก เป็นคณะทำงานและเลขานุการ และได้แต่งตั้งให้หัวหน้าส่วนราชการภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนันผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเป็นคณะทำงานด้วย

(๓.๒) จังหวัดได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานแก้ไขปัญหาและบริหารจัดการ ในที่ดินราชพัสดุที่ได้มาตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๗/๒๕๕๘ ในเขตพัฒนา เศรษฐกิจพิเศษตาก โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก (นายสุทธา สายวาณิชย์) เป็นหัวหน้าคณะทำงาน มีหัวหน้าสำนักงานจังหวัดตาก เป็นคณะทำงานและเลขานุการ และธนารักษ์พื้นที่ตาก เป็นคณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ รวมถึงได้แต่งตั้งตัวแทนภาคประชาชนในพื้นที่ จำนวน ๔ คน เป็นคณะทำงานด้วย

(๓.๓) จังหวัดได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานและชุดปฏิบัติการ เพื่อทำหน้าที่ สำรวจข้อมูล ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง ต้นไม้และไม้ผล (อาสิน) ในพื้นที่ของราษฎรที่ได้รับผลกระทบ จำนวน ๙ ชุด เพื่อดำเนินการจัดเก็บข้อมูลให้มีความครบถ้วน ถูกต้อง ชัดเจน และครอบคลุมที่ดินทุกแปลงซึ่งราษฎร อ้างสิทธิ์ในการครอบครองทำประโยชน์

(๓.๔) จังหวัดได้จัดทำแบบสำรวจข้อมูล เพื่อใช้สำรวจสภาพที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และพืชผล/ไม้ยืนต้นในพื้นที่ โดยยึดหลักเกณฑ์ของกรมธนารักษ์และกรมชลประทาน และได้ปรับปรุงแก้ไข ให้สอดคล้องตามความต้องการของประชาชน เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาเงินช่วยเหลือ

(๓.๕) จังหวัดได้มอบหมายให้อำเภอแม่สอด สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตาก คณะทำงานและชุดปฏิบัติการ ๙ ชุด ลงพื้นที่เพื่อสร้างความเข้าใจพร้อมทั้งสำรวจข้อมูลที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง ต้นไม้ และไม้ผล (อาสิน) โดยมีการสำรวจและกรอกข้อมูลของราษฎรแล้ว ทั้งสิ้น ๑๑๓ แปลง ๙๒ ราย

(๓.๖) สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตาก อยู่ระหว่างดำเนินการประมวลผลข้อมูล ที่ได้จากสำนักงานที่ดินจังหวัดตาก สาขาแม่สอด เพื่อประเมินราคาค่าขนย้าย ค่าชดเชยสิ่งปลูกสร้าง และ อาสิน (ชดเชยต้นไม้พืชผล) ให้แก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบซึ่งเมื่อได้ข้อมูลที่ดินและราคาค่าขนย้ายฯ เป็นที่ เรียบร้อยแล้ว จังหวัดตากโดยคณะทำงานเจรจาต่อรองราษฎรในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากการจัดหาที่ดิน เพื่อใช้ประโยชน์ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก จะทำการลงพื้นที่เพื่อเจรจาต่อรองกรณีการจ่ายค่าขนย้าย ค่าชดเชยสิ่งปลูกสร้าง และอาสิน (ชดเชยต้นไม้พืชผล) ให้แก่ราษฎรที่ครอบครองพื้นที่เพื่อใช้ประโยชน์ในที่ดิน ราชพัสดุ ที่ได้มาตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๗/๒๕๕๘ ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ทั้งนี้ ผลเป็นประการใดจังหวัดจะรายงานให้ทราบต่อไป

๔.๑.๒ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดมุกดาหาร ประกอบด้วย ๑๑ ตำบลใน ๓ อำเภอ ในจังหวัดมุกดาหาร ได้แก่

- อำเภอเมืองมุกดาหาร ๕ ตำบล ได้แก่ ตำบลศรีบุญเรือง ตำบลมุกดาหาร ตำบลบางทรายใหญ่ ตำบลคำอาฮวน และตำบลนาสีนวน
- อำเภอหว้านใหญ่ ๔ ตำบล ได้แก่ ตำบลบางทรายน้อย ตำบลชะโนด ตำบลหว้านใหญ่ และตำบลบงขาม
- อำเภอดอนตาล ๒ ตำบล ได้แก่ ตำบลโพธิ์ไทร และอำเภอดอนตาล

ครอบคลุมพื้นที่อำเภอเมืองมุกดาหาร หวานใหญ่ และดอนตาล มีด่านมุกดาหารเป็นจุดผ่านแดนเชื่อมต่อ แขวงสะหวันเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ซึ่งมีการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ สะหวัน - เซโน ตัวอย่างธุรกิจเป้าหมาย ได้แก่ แปรรูปอาหารและเครื่องดื่ม ยางพาราและผลิตภัณฑ์ บริการ พื้นฟูสุขภาพ เครื่องใช้ไฟฟ้าและชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมพลังงานทดแทน ศูนย์การเปลี่ยนถ่าย สินค้าและยานพาหนะ คลังสินค้า และศูนย์กลางสินค้าเกษตร

อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหารพัฒนาพื้นที่เป็นย่านการค้าส่งและขนส่งต่อเนื่อง หลายรูปแบบ ด้วยความได้เปรียบด้านโครงสร้างพื้นฐาน โดยพัฒนาให้เป็นเขตประกอบการเสรี ๑ บริเวณ พื้นที่ตำบลบางทรายใหญ่ ซึ่งเกี่ยวข้องกับกิจกรรมโลจิสติกส์การอำนวยความสะดวกในการขนส่งสินค้า ข้ามแดน สถานีขนส่งผู้โดยสารที่เชื่อมโยงการเดินทางทั้งในระดับเมืองและระดับภูมิภาค เขตพาณิชย์กรรม ตลาดกลางสินค้าเกษตร ปรับปรุงกิจกรรมบริเวณเขตพื้นที่เขตการค้าดั้งเดิมให้เป็นเขตการค้าปลอดภาษี

ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เป็นตลาดการค้าชายแดนที่มีความทันสมัยและมีระบบการจัดการที่มีมาตรฐาน มีผลความก้าวหน้าของการดำเนินการ ดังนี้

จังหวัดมุกดาหารได้ใช้พื้นที่ สปก. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรมุกดาหาร แห่งที่ ๒ และสถานีพัฒนาอาหารสัตว์มุกดาหาร แห่งที่ ๒ เนื้อที่ประมาณ ๑,๐๘๐ ไร่ ตั้งอยู่ในเขต ตำบลคำอาฮวน อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร โดยมติที่ประชุม กนพ. ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ ทำเนียบรัฐบาล เห็นชอบให้ใช้ที่ดินดังกล่าว เป็นพื้นที่ให้เอกชนเช่าเพื่อลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหารในระยะแรก และเมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ หัวหน้า คสช. มีคำสั่งที่ ๑๗/๒๕๕๘ เรื่อง การจัดสรรที่ดินเพื่อประโยชน์ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๔ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการรักษาความสงบแห่งชาติ จึงมีคำสั่งให้เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร ตามประกาศคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ฉบับที่ ๑/๒๕๕๘ ให้ที่ดินดังกล่าวเป็นที่ราชพัสดุ ปัจจุบันสำนักงานที่ดินจังหวัดมุกดาหาร ได้ดำเนินการรังวัดออกโฉนดที่ดินเป็นกรรมสิทธิ์ของกรมธนารักษ์แล้ว และได้ประกาศหาผู้ลงทุนแล้ว ปรากฏว่ามีนักลงทุนที่สนใจที่จะมาลงทุนจำนวน ๑๒ ราย และกรมธนารักษ์ได้จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานให้กับนักลงทุน และดูพื้นที่จริงเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา

การพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษของจังหวัด มีปัญหา/อุปสรรค ดังนี้

(๑) เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุน (OSS) ไม่สามารถอนุมัติอนุญาต และดำเนินการให้สิทธิพิเศษตามที่ปีโอไอกำหนดได้ เนื่องจากนักลงทุนต้องเสนอขอรับสิทธิพิเศษด้วยตนเองที่สำนักงานปีโอไอ กรุงเทพมหานคร หรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดขอนแก่น

(๒) กลุ่มจังหวัดและจังหวัดมุกดาหาร ได้ร่วมกันผลักดันผ่าน กรอ. กลุ่มจังหวัด/กรอ.จังหวัด เพื่อยอมรับการบารการสนับสนุนถนนสี่ช่องจราจรจากจังหวัดมุกดาหาร ไปอำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

(๓) โครงการก่อสร้างทางรถไฟทางคู่สายบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ผ่านจังหวัดมุกดาหาร และสิ้นสุดที่จังหวัดนครพนม การดำเนินการโครงการมีความล่าช้า

(๔) จังหวัดมุกดาหาร ขอรับการสนับสนุนก่อสร้างสนามบินพาณิชย์ในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร ซึ่งปัจจุบันทางจังหวัดได้เตรียมพื้นที่องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เนื้อที่ประมาณ ๔,๓๐๐ ไร่ ข้อเสนอแนะการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษของจังหวัด มีดังนี้

(๑) จัดเจ้าหน้าที่จากสำนักงานปีโอไอ มาประจำศูนย์ OSS ของจังหวัดที่เป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่นักลงทุนในการยื่นขอรับสิทธิพิเศษ

(๒) ผลักดันเร่งรัดการก่อสร้างถนนสี่ช่องจราจร จากจังหวัดมุกดาหาร ไปอำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม โครงการก่อสร้างทางรถไฟสายคู่บ้านไผ่ - นครพนม และการก่อสร้างสนามบินพาณิชย์ในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร

(๓) จัดสรรงบประมาณให้แก่ศูนย์ OSS และจัดสร้างศูนย์ OSS แยกออกจากโครงสร้างบริหารของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเป็นเอกเทศ

๔.๒.๓ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแก้ว ประกอบด้วย ๔ ตำบล ใน ๒ อำเภอ ในจังหวัดสระแก้ว ได้แก่

- อำเภออรัญประเทศ ๓ ตำบล ได้แก่ ตำบลบ้านด่าน ตำบลป่าไร่ และตำบลท่าข้าม

- อำเภอวัฒนานคร ๑ ตำบล คือ ตำบลผักขะ

ครอบคลุมพื้นที่อำเภออรัญประเทศ และวัฒนานคร มีด่านอรัญประเทศเป็นจุดผ่านแดนเชื่อมต่อกับจังหวัดบันเตียเมียนเจย ประเทศกัมพูชา ซึ่งมีการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ๓ แห่ง คือ ปอยเปต - โอนีเยง

ชันโค - ปอยเปต และบริเวณเมืองศรีโสภณ ตัวอย่างธุรกิจเป้าหมาย ได้แก่ แปรรูปสินค้าเกษตรและอาหาร พลังงานทดแทน สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม เครื่องเรือน เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ชิ้นส่วนยานยนต์ ศูนย์ กระจายสินค้า และกิจการสนับสนุนการท่องเที่ยว

อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว มีแนวทางการพัฒนาเป็นศูนย์อุตสาหกรรม แปรรูปสินค้าเกษตรและการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ โดยให้ความสำคัญกับการเป็นย่านค้าส่งระหว่าง ประเทศ ควบคู่ไปกับย่านการค้าปลีกที่มีศักยภาพสูงที่ตลาดโรงเกลือ โดยพัฒนาให้เป็นเขตประกอบการเสรี และศูนย์โลจิสติกส์ เพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายการผลิตและอำนวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าข้ามแดน ระหว่างเขตเศรษฐกิจพิเศษปอยเปต โอนียง และพื้นที่ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจตอนใต้ต่อเนื่องไปยังฐาน การผลิตในพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออกของไทย ปรับปรุงกิจกรรมการค้าชายแดนตลาดโรงเกลือให้เป็นเขต การค้าปลอดภาษี ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เป็นตลาดการค้าชายแดนที่มีความทันสมัยและมีระบบการจัดการที่มี มาตรฐาน มีผลความก้าวหน้าของการดำเนินการในเรื่องการเตรียมการด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบขนส่ง คมนาคม โลจิสติกส์ สิ่งสาธารณูปโภค สาธารณูปการ เช่น ระบบประปา ไฟฟ้า เป็นต้น การตั้งนิคม อุตสาหกรรม และด่านศุลกากรแห่งใหม่ใน ตำบลบ่อไร่ อำเภออรัญประเทศ การเตรียมการรองรับการพัฒนา คุณภาพชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อมของประชาชนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

การพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษของจังหวัด มีปัญหา/อุปสรรค ดังนี้

(๑) การเตรียมพื้นที่รองรับรถคอนเทนเนอร์ เพื่อรับการตรวจสินค้าก่อนข้าม ไปยังประเทศกัมพูชา

(๒) การตรวจสินค้าของรถคอนเทนเนอร์ในฝั่งประเทศกัมพูชา ที่ดำเนินการ ตรวจได้ที่ละคัน ใช้เวลาคันละ ๓๐ นาที ทำให้รถคอนเทนเนอร์ฝั่งประเทศไทยต้องต่อคิวรอนาน

ข้อเสนอแนะการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษของจังหวัด อาจเชิญเจ้าหน้าที่ของ ประเทศกัมพูชามาร่วมตรวจสินค้าของรถคอนเทนเนอร์ในฝั่งประเทศไทย เพื่อลดระยะเวลาในการ ตรวจสินค้าในฝั่งประเทศกัมพูชา

๔.๑.๔ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตราด ประกอบด้วย ๓ ตำบล ของอำเภอ คลองใหญ่ ในจังหวัดตราด ได้แก่ ตำบลคลองใหญ่ ตำบลหาดเล็ก และตำบลไม้รูด ครอบคลุมพื้นที่อำเภอ คลองใหญ่ มีตำบลบ้านหาดเล็กเป็นจุดผ่านแดนเชื่อมจังหวัดเกาะกง ประเทศกัมพูชา ซึ่งมีการพัฒนา เขตเศรษฐกิจพิเศษเกาะกง ตัวอย่างธุรกิจเป้าหมาย ได้แก่ กิจการเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ บริการ พื้นฟูสุขภาพ การเดินเรือท่องเที่ยว การค้าชายแดนปลอดภาษี คลังสินค้า การขนส่งทางบก ทางทะเล ทางอากาศ ศูนย์เปลี่ยนถ่ายสินค้าและยานพาหนะ คลังสินค้า ห้องเย็น และแปรรูปสินค้าเกษตร อาหาร ประมง

อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด พัฒนาพื้นที่โดยรอบด่านชายแดนให้เป็น ศูนย์กลางท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ศูนย์การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ เชื่อมโยงทางบก - ทะเล และการค้า ชายแดนแบบปลอดภาษี โดยพัฒนาให้เป็นเขตการค้าปลอดภาษี ตลาดการค้าชายแดนที่มีความทันสมัย และมีระบบการจัดการที่มีมาตรฐาน และพื้นที่อำนวยความสะดวกของการขนส่งสินค้าระหว่างไทยและ กัมพูชาตามแนวระเบียงเศรษฐกิจชายฝั่งตอนใต้ ปรับปรุงและจัดสรรพื้นที่เลียบชายฝั่งทะเลสำหรับกิจกรรม ท่องเที่ยว สำหรับผลความก้าวหน้าของการดำเนินการ อยู่ระหว่างผู้ที่สนใจลงทุนจัดทำข้อเสนอการลงทุนและ ผู้ลงทุนยื่นข้อเสนอโครงการลงทุน วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙

การพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษของจังหวัด มีปัญหา/อุปสรรค ดังนี้

(๑) การบริหารจัดการขยะตำบลไม้รูด โดยจังหวัดทำแผนงานโครงการเพื่อเสนอ ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ดังนี้

(๑.๑) โครงการแก้ไขขยะมูลฝอยในที่ราชพัสดุในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ตราด (พื้นที่บริเวณชุมชนไม้รูด) จังหวัดตราด งบประมาณ ๔๗,๑๖๓,๑๖๘ บาท

(๑.๒) โครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดระบบกำจัดขยะมูลฝอยชุมชนแบบครบวงจร ตำบลไม้รูด อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด งบประมาณ ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท

(๒) การแก้ไขปัญหาน้ำและน้ำสาธารณะประโยชน์ในที่ดินแปลงเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

(๓) การปรับปรุงด้านพรมแดนถาวรบ้านหาดเล็ก

ข้อเสนอแนะการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษของจังหวัด มีดังนี้

(๑) จังหวัดมีความประสงค์ให้มีการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อพิจารณาสนับสนุนงบประมาณในการบริหารจัดการขยะโดยเร็ว

(๒) เพื่อให้การลงทุนภาคเอกชนในที่ดินราชพัสดุสามารถอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างเกื้อกูลและยั่งยืน ทุกภาคส่วนได้ประโยชน์ร่วมกันโดยปราศจากความขัดแย้ง เห็นควรกันพื้นที่ส่วนที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน หรือกันเป็นพื้นที่สีเขียวสำหรับประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกันของที่ดินราชพัสดุแปลงเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตราด ประกอบด้วย เส้นทางเชื่อมต่อนนเลียบชายหาดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓ สระน้ำ บ่อขยะไม้รูด ซึ่งกรมธนารักษ์ได้แจ้งเป็นเงื่อนไขเพิ่มเติมสำหรับผู้สนใจลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและได้มีการชี้แจงแก่ผู้สนใจที่จะได้ลงทุนได้ทราบ

๔.๑.๕ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสงขลา ประกอบด้วย ๔ ตำบล ของอำเภอสะเดา ในจังหวัดสงขลา ได้แก่ ตำบลสะเดา ตำบลสำนักขาม ตำบลสำนักแต้ว และตำบลปาดังเบซาร์ ครอบคลุมพื้นที่อำเภอสะเดา มีด้านสะเดาและด้านปาดังเบซาร์เป็นจุดผ่านแดน เชื่อมต่อรัฐเคดาห์และรัฐเปอร์ลิส ประเทศมาเลเซีย ซึ่งมีการพัฒนาเขตอุตสาหกรรม และระบบถนน - ระบบรางเชื่อมโยงชายแดนไทย ตัวอย่างธุรกิจเป้าหมาย ได้แก่ ยางพาราและผลิตภัณฑ์ เครื่องเรือน ชิ้นส่วนยานยนต์ สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มแปรรูปอาหารทะเล และอาหารฮาลาล

อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา พัฒนาพื้นที่โดยการจัดหาพื้นที่ระหว่างด่านชายแดนทั้งสองแห่งเพื่อเป็นพื้นที่กิจกรรมหลัก และพัฒนาเส้นทางคมนาคมระหว่างประเทศที่มีประสิทธิภาพในการเชื่อมโยง โดยพัฒนาให้เป็นเขตประกอบการเสรีและกิจกรรมด้านการผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตร การบริการด้านการขนส่งครบวงจร เชื่อมโยงกิจกรรมด้านการค้า การผลิตและการขนส่งสินค้า ไปยังประเทศมาเลเซีย มีผลความก้าวหน้าของการดำเนินการโดยจังหวัดสงขลาได้นำนโยบายในการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษไปสู่การปฏิบัติ (Implementation) โดยยึดหลักการสำคัญในการขับเคลื่อนในปี ๒๕๕๙ ดังมีกิจกรรมในการดำเนินการ ดังนี้

(๑) จังหวัดสงขลาได้น้อมนำยุทธศาสตร์พระราชทาน เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานควบคู่กับวิสัยทัศน์ประเทศไทย นโยบายรัฐบาล และหลักปรัชญาภายใต้เงื่อนไข วิสัยทัศน์สงขลา ๒๕๗๐ บนฐานคติพจน์ เกิดมาต้องทดแทนบุญคุณแผ่นดิน นำไปสู่การปฏิบัติ โดยยึดยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ปัญหาและความจำเป็นในพื้นที่เป็นตัวตั้งโดยให้อำศัยกระบวนการมีส่วนร่วมกำหนดวาระ (Agenda) ๑๕ วาระในห้วง ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐ ภายใต้กรอบความคิดช่วยทำ เพื่อนำสงขลาสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน มุ่งสู่เป้าหมายงานสัมฤทธิ์ผล ประชาชนพึงพอใจโดยเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลาอยู่ในวาระ “สงขลา มั่งคั่ง อุตสาหกรรมก้าวหน้า ศูนย์กลางการค้า การบริการ การลงทุน”

(๒) จังหวัดสงขลาได้แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อขับเคลื่อนการทำงาน ประกอบด้วย

(๒.๑) แต่งตั้งคณะกรรมการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสงขลา

(๒.๒) แต่งตั้งคณะกรรมการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสงขลา ประกอบด้วย คณะทำงานด้านบริหารจัดการและใช้ประโยชน์ที่ดิน คณะทำงานด้านศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์จังหวัดสงขลา และการนำนวัตกรรมมาใช้ในพื้นที่ และคณะทำงานด้านการตลาดและการประชาสัมพันธ์

(๒.๓) แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการในที่ดินราชพัสดุที่ได้มาตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๗/๒๕๕๘ ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลาลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

(๓) จัดตั้งศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จด้านการลงทุน (One Stop Service: OSS) ขับเคลื่อนการดำเนินงาน โดยคณะกรรมการซึ่งมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นหัวหน้าคณะทำงาน อุตสาหกรรมจังหวัดสงขลาเป็นคณะทำงาน/เลขานุการ ส่วนคณะทำงาน/เลขานุการร่วม ประกอบด้วยผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๑๑ และเลขาธิการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา โดยจากข้อมูลเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๙ ได้มีผู้มาใช้บริการ จำนวน ๖๕ ราย ๖๖ เรื่อง ดังนี้

- | | |
|-----------------------------------|-----------------|
| - ข้อมูลเบื้องต้นประกอบธุรกิจ | จำนวน ๔๒ เรื่อง |
| - การขออนุญาตต่างๆ | จำนวน ๕ เรื่อง |
| - มาตรฐานการผลิต | จำนวน ๕ เรื่อง |
| - การตลาด/เงินทุน | จำนวน ๕ เรื่อง |
| - การลงทุนในพื้นที่นิคม/SEZ สงขลา | จำนวน ๕ เรื่อง |

สำหรับสรุปผู้ประกอบการที่เข้ามาใช้บริการที่ศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (One Stop Service center : OSS) สรุปได้ดังนี้

(๑) ผู้รับบริการทั้งหมด จำนวน ๓๖๒ กิจการ

(๒) ประเภทกิจการ แบ่งเป็น

- | | |
|-------------|------------------|
| - การค้า | จำนวน ๕๖ กิจการ |
| - การเกษตร | จำนวน ๒๕ กิจการ |
| - การบริการ | จำนวน ๓๖ กิจการ |
| - การผลิต | จำนวน ๒๔๕ กิจการ |

(๔) จัดทำ www.oss.songkhla.go.th เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสงขลา พร้อมทั้งสนับสนุนการลงทุนในพื้นที่ โดยจากข้อมูลการใช้บริการตั้งแต่วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ถึง ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ มีผู้ใช้บริการทั้งสิ้น ๑๖,๘๙๐ ราย

(๕) จังหวัดสงขลากำหนดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยจัดประชุมทุกวันพุธแรกของเดือนซึ่งได้มีการประชุมครั้งแรก เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ โดยเชิญผู้แทนกงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีนประจำสงขลามาให้ความรู้ต่อคณะทำงานฯ และนักธุรกิจถึงโอกาสและความเป็นไปได้ในการซื้อ - ขายสินค้าผ่านระบบ E-commerce โดยยกตัวอย่างการประสบความสำเร็จของ www.Alibaba.com

(๖) โอกาสในการแสวงหานักลงทุนผ่านการเชื่อมโยงเครือข่ายเอกชนและภาครัฐร่วม

(๖.๑) การแสวงหานักลงทุนผ่านเครือข่ายหอการค้าจังหวัดสงขลา ซึ่งได้มีการลงนามบันทึกความเข้าใจ Memorandum of Understanding (MOU) กับหอการค้าจีน ๔ รัฐของประเทศมาเลเซีย ประกอบด้วย รัฐปีนัง รัฐเคดาร์ รัฐเปอรูลิส และรัฐเปรัก

(๖.๒) การพัฒนาด้านการศึกษาเชื่อมโยงกับการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีซิงเต่า ร่วมก่อตั้งวิทยาลัยยางพาราไทย ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยจะมีการแลกเปลี่ยนอาจารย์ผู้สอนและเปิดหลักสูตรให้นักศึกษาไทยและในอาเซียน โดยจะมีการเปิด ๓ สาขา ประกอบด้วย โพลีเมอร์ (Polymer) เอ็นจิเนียริง (Engineering) และ ออโตเมชัน (Automation) สาขาละ ๑๐๐ คน เป็นหลักสูตร ๒+๒ คือ เรียนไทย ๒ ปี เรียนที่จีนอีก ๒ ปี เมื่อจบแล้วสามารถเข้าทำงานโรงงานทำล้อยางรถยนต์ได้ทันทีและจะมีการจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้นให้กับเกษตรกรด้วย

การพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษของจังหวัด มีปัญหา/อุปสรรค กล่าวคือ ความไม่เข้าใจของประชาชนในพื้นที่โดยบางส่วนมีแนวความคิดว่าการที่รัฐบาลกำหนดให้การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลาจำนวน ๑,๐๖๙ - ๒ - ๒๑ ไร่ จะมีการจัดตั้งโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยจังหวัดสงขลาได้จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เชิงคู่ขนานกับนักธุรกิจ นักลงทุน และประชาชนโดยทั่วไปได้รับทราบประโยชน์และการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลา ซึ่งประชาชนมีความเข้าใจตามแนวทางดังกล่าวและพร้อมให้ความร่วมมือในการพัฒนาร่วมกับจังหวัด

๔.๑.๖ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดหนองคาย ประกอบด้วย ๑๓ ตำบล ใน ๒ อำเภอ ในจังหวัดหนองคาย ได้แก่

- อำเภอเมืองหนองคาย ๑๒ ตำบล ได้แก่ ตำบลค่ายบกหวาน ตำบลในเมือง ตำบลบ้านเตือ ตำบลพระธาตุบังพวน ตำบลโพธิ์ชัย ตำบลโพธิ์สว่าง ตำบลมีชัย ตำบลเวียงคุก ตำบลสีกาย ตำบลหนองกอมเกาะ ตำบลหาดคำ และตำบลหินโงม

- อำเภอสระใคร ๑ ตำบล คือ ตำบลสระใคร

มีความก้าวหน้าของการดำเนินการ ดังนี้

จังหวัดหนองคายได้รับการประกาศเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษหนองคาย ในพื้นที่ ๒ อำเภอ ๑๓ ตำบล ประกอบด้วย อำเภอเมืองหนองคาย จำนวน ๑๒ ตำบล อำเภอสระใคร จำนวน ๑ ตำบล การดำเนินงานจนถึง ณ ปัจจุบัน เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษหนองคายมีความก้าวหน้าในการดำเนินงานแล้ว ดังนี้

(๑) ความก้าวหน้าการเตรียมพื้นที่ คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้มีคำสั่งเพิกถอนสภาพที่ดินเพื่อใช้เป็นพื้นที่ให้เอกชนและหน่วยงานภาครัฐใช้ประโยชน์ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษหนองคาย จำนวน ๑ แปลง คือ ที่เลี้ยงสัตว์บ้านไชยาสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ ๔ ตำบลสระใคร อำเภอสระใคร เนื้อที่ถอนสภาพ ๗๑๘ - ๐ - ๐ ไร่ (อยู่ระหว่างการเร่งรัดวัดคาดว่าจะสามารถออกโฉนดได้ภายในไม่เกิน ๔๕ วัน) นอกจากนี้ จังหวัดยังได้จัดเตรียมพื้นที่เพื่อให้เอกชนเช่าและหน่วยงานภาครัฐใช้ประโยชน์ในพื้นที่อำเภอหนองคายอีก ๔ แปลง

(๒) ความก้าวหน้าการเตรียมความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

(๒.๑) การคมนาคมขนส่งและด้านศุลกากร

(๒.๒) ระบบไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้กำหนดพื้นที่สำหรับใช้เป็นพื้นที่ในการพัฒนาระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จำนวน ๒ แห่ง

(๒.๓) ระบบประปา การประปาส่วนภูมิภาคได้กำหนดแผนการก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปา เพื่อรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ บริเวณบ้านโคกป่าฝาง หมู่ที่ ๓ ตำบลปะโค อำเภอเมืองหนองคาย เนื้อที่ ๑๐๐ - ๐ - ๐ ไร่ กำลังผลิต ๑,๕๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง

(๓) ความก้าวหน้าการเตรียมกิจการเป้าหมาย กิจกรรมเป้าหมายที่ได้รับความเห็นชอบแล้ว ๑๕ กิจกรรม

(๔) ความก้าวหน้าการเตรียมแรงงาน

(๔.๑) การเตรียมแรงงานภายในจังหวัด

(๔.๒) การเตรียมแรงงานต่างด้าวเพื่อเข้ามาทำงานในลักษณะมาเข้า/เย็นกลับ (ม.๑๔)

(๕) ความก้าวหน้าศูนย์บริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จด้านการลงทุน (One Stop Service) จังหวัดได้มีการจัดตั้งศูนย์บริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จด้านการลงทุน (One Stop Service) เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษหนองคาย เพื่อให้คำแนะนำ/ปรึกษาและสนับสนุนข้อมูลต่าง ๆ ให้กับ

ผู้ประกอบการ/นักลงทุน/ประชาชน ณ ศาลากลางจังหวัด ชั้น ๑ โดยมีผู้ประกอบการและนักลงทุนที่สนใจ จะมาลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษหนองคาย มาติดต่อสอบถามข้อมูลแล้ว

(๖) ความก้าวหน้าการเสนอขยายพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจหนองคาย (เพิ่มเติม) ในพื้นที่อำเภอโพนพิสัย ๓ ตำบล อำเภอท่าบ่อ จำนวน ๓ ตำบล และอำเภอศรีเชียงใหม่ จำนวน ๓ ตำบล รวมเนื้อที่ ๒๖๓,๕๗๒ ไร่

๔.๒ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะที่ ๒ ตามประกาศ กนพ. ที่ ๒/๒๕๕๘

๔.๒.๑ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดเชียงราย ประกอบด้วย ๒๑ ตำบล ใน ๓ อำเภอ ในจังหวัดเชียงราย ได้แก่

- อำเภอเชียงของ ๗ ตำบล ได้แก่ ตำบลศรีง่าม ตำบลบุญเรือง ตำบลริมโขง ตำบลเวียง ตำบลศรีดอนชัย ตำบลสถาน และตำบลห้วยซ้อ
 - อำเภอเชียงแสน ๖ ตำบล ได้แก่ ตำบลบ้านแซว ตำบลป่าสัก ตำบลแม่เงิน ตำบลโยนก ตำบลเวียง และตำบลศรีดอนมูล
 - อำเภอแม่สาย ๘ ตำบล ได้แก่ ตำบลเกาะช้าง ตำบลบ้านด้าย ตำบลโป่งงาม ตำบลโป่งผา ตำบลแม่สาย ตำบลเวียงพางคำ ตำบลศรีเมืองชุม และตำบลห้วยไคร้
- มีผลความก้าวหน้าของการดำเนินการ ดังนี้

(๑) ด้านการจัดตั้งศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุน (OSS) ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ จังหวัดเชียงราย ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ดำเนินโครงการสนับสนุนการขับเคลื่อน เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดเชียงราย ซึ่งได้จัดทำระบบศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุนใน จังหวัดเชียงราย ทั้ง ๔ จุด คือ จุดที่ ๑ ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย พื้นที่ภายในอาคารเอนกประสงค์ ดิตริม แม่น้ำกก จุดที่ ๒ ณ ที่ว่าการอำเภอแม่สาย จุดที่ ๓ ณ ที่ว่าการอำเภอเชียงแสน และจุดที่ ๔ ณ ที่ว่าการ อำเภอ เชียงของ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแก่นักลงทุนที่จะเข้ามาลงทุนในเขตเศรษฐกิจ พิเศษเชียงราย โดยศูนย์ OSS เปิดให้บริการทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา ๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น. ได้ทดลอง เปิดให้บริการมาแล้วระยะหนึ่ง มีเจ้าหน้าที่และล่ามประจำศูนย์ ทั้งภาษาอังกฤษและภาษาจีน สำหรับ ให้บริการอำนวยความสะดวกแก่นักลงทุน ให้คำปรึกษาในการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งให้ข้อมูลในเรื่องสิทธิ ประโยชน์ต่าง ๆ พร้อมทั้งระบบซอฟต์แวร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลนักลงทุนที่มา ติดต่อขอรับบริการของศูนย์ฯ ทั้ง ๔ จุด โดยมีสำนักงานของศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุน ณ ศาลากลาง จังหวัดเป็นศูนย์กลาง นอกจากนี้ ยังรวมงานบริการด้านการก่อสร้างและติดตั้งสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า ประปา) ของกระทรวงมหาดไทย และงานบริการ SMEs ครบวงจร ของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ ขนาดย่อม (สสว.) ไว้ในศูนย์ OSS ด้วย

(๒) ด้านการประชาสัมพันธ์ ภายใต้โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนเขตพัฒนา เศรษฐกิจพิเศษเชียงราย พ.ศ. ๒๕๕๙ จังหวัดเชียงราย ร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้จัดทำ สื่อประชาสัมพันธ์ ดังนี้

(๒.๑) จัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์เพื่อนำเสนอภาพรวม ข้อมูลศักยภาพ ของจังหวัด ข้อมูลสิทธิประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจ ข้อมูลอุตสาหกรรมเป้าหมายในพื้นที่ และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

(๒.๒) จัดทำคู่มือนักลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (SEZ) (อำเภอแม่สาย อำเภอเชียงแสน และอำเภอเชียงของ) เพื่อประโยชน์สำหรับนักลงทุนที่สนใจลงทุน รวมทั้ง ทราบถึงมาตรการสนับสนุนด้านสิทธิประโยชน์ ขั้นตอนการเริ่มธุรกิจ

(๒.๓) จัดทำวีดิทัศน์แนะนำข้อมูลด้านการลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดยนำเสนอข้อมูลพื้นฐานของจังหวัด ข้อมูลศักยภาพ สิทธิประโยชน์ การให้บริการด้านการลงทุน และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

(๒.๔) รวบรวม จัดทำข้อมูลข่าวสาร/เอกสารเผยแพร่ที่สำคัญด้านการลงทุน พร้อมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางและสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ อาทิ โทรทัศน์ ป้าย LED เว็บไซต์ (www.crsez.com) และสื่อสังคมออนไลน์

(๒.๕) การจัดกิจกรรมพบปะนักลงทุน และกิจกรรม Road Show ได้แก่ ภาคเหนือ ที่จังหวัดเชียงใหม่ ภาคกลาง ที่กรุงเทพมหานคร ภาคตะวันออก ที่จังหวัดชลบุรี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จังหวัดขอนแก่น ภาคใต้ ที่จังหวัดสงขลา และต่างประเทศ ได้แก่ ประเทศจีน ประเทศมาเลเซีย และประเทศสิงคโปร์

(๓) ด้านการจัดหาที่ดินของรัฐ จังหวัดเชียงรายได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะทำงานสนับสนุนจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ (ด้านการจัดหาที่ดินของรัฐสำหรับเอกชนและหน่วยงานภาครัฐใช้ประโยชน์) ประกอบด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดหาพื้นที่ฯ ซึ่งจังหวัดเชียงรายได้จัดการสัมมนาและประชุมภาครัฐและเอกชนให้ความรู้สร้างความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่เรื่อยมา เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับนโยบายการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ต่อมาคณะกรรมการนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) ได้มีมติที่ประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เห็นชอบการจัดหาที่ดินตามข้อเสนอของคณะกรรมการด้านการจัดหาที่ดินและบริหารจัดการเพื่อมาใช้ประโยชน์ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดยมีแปลงที่ดินที่มีความเหมาะสมตามที่จังหวัดเชียงรายได้นำเสนอ ดังนี้

(๓.๑) อำเภอแม่สาย มีจำนวน ๑ แปลง คือ ที่ราชพัสดุทะเบียนเลขที่ อ.ชร.๑ โฉนดเลขที่ ๔๖๗ ตำบลโป่งผา เนื้อที่ประมาณ ๗๒๐ ไร่

- สถานะปัจจุบัน ได้ขึ้นทะเบียนเป็นที่ราชพัสดุในนามกระทรวงการคลัง และโรงงานยาสูบใช้ประโยชน์ โดยให้ประชาชนเช่าพื้นที่ทำการเกษตรปลูกพืชไร่ เช่น ข้าวโพด ยาสูบ เป็นต้น

- จากการสำรวจพื้นที่พบว่า บริเวณดังกล่าวที่ตั้งมีความเหมาะสม เนื่องจากมีที่ตั้งริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑ (พหลโยธิน) มีการเข้าถึงในพื้นที่สะดวก และใกล้กับด่านชายแดนแม่สาย

- จากการประชุม กนพ. ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ รายงานว่า ขณะนี้กรมธนารักษ์อยู่ระหว่างการประสานโรงงานยาสูบในการส่งคืนพื้นที่ และมีข้อมูลเพิ่มเติมว่าโรงงานยาสูบได้แจ้งให้กรมธนารักษ์หาที่ราชพัสดุแปลงอื่นทดแทน

(๓.๒) อำเภอเชียงแสน มีจำนวน ๑ แปลง คือ ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน สปก. ตำบลบ้านแซว บริเวณท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน แห่งที่ ๒ มีเนื้อที่ประมาณ ๖๕๑ ไร่ (บริเวณพื้นที่ริมถนนพากตะวันตก เนื้อที่ประมาณ ๒๙๑ ไร่ และพากตะวันออก เนื้อที่ประมาณ ๓๖๐ ไร่ โดยจะกันพื้นที่ชุมชนออก)

- สถานะปัจจุบัน บริเวณดังกล่าวมีการออก สปก. ๔-๐๑ เต็มทั้งพื้นที่ และได้จัดสรรให้ราษฎรทำกินแล้ว โดยมีการใช้ประโยชน์ที่ดินเพาะปลูกพืชไร่เป็นส่วนใหญ่ และนาข้าว ยางพารา บางส่วน

- จากการประชุม กนพ. ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ ได้มอบหมายให้สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร ดำเนินการพิจารณาแนวทางการจัดที่ดินอื่น หรือชดเชยการเสียสิทธิให้แก่ราษฎรในพื้นที่ ก่อนถอนสภาพพื้นที่ด้วย ม.๔๔

- สำหรับการดำเนินการที่ผ่านมา จังหวัดเชียงรายโดยคณะทำงานฯ อำเภอเชียงแสน และ สปก. ร่วมกันลงพื้นที่เพื่อประชุมร่วมกับราษฎร และเกษตรกรในพื้นที่ จำนวน ๒ ครั้ง โดยมีข้อสรุปเบื้องต้น คือ ขอให้พิจารณาย้ายบริเวณแปลงที่ดินที่จะมีผลกระทบกับราษฎรส่วนใหญ่ คือ

บริเวณแปลงพื้นที่ริมถนนพากะวันออก เนื้อที่ประมาณ ๓๖๐ ไร่ ออกไปและให้พิจารณาแปลงที่ดินบริเวณที่อยู่ติดกับถนนทางเข้าท่าเรือพาณิชย์เชียงแสนพากะวันตก แทนแปลงเดิมที่จังหวัดได้เสนอ กนพ. เพื่อเป็นบริเวณต่อเนื่องกันและลดผลกระทบต่อราษฎร โดยขอให้มีการจัดสรรที่ดิน สปก. ให้ราษฎรใช้ประโยชน์ในกิจการที่เกี่ยวข้องการเกษตร บริการด้านสุขภาพสปา หรือโอทอปของชุมชนเพื่อสร้างรายได้ ประมาณ ๑ - ๒ งาน จ่ายค่าชดเชยการเสียสิทธิ์ให้แก่ราษฎร และบริเวณแหล่งน้ำในพื้นที่ควรเก็บรักษาไว้เพื่อเป็นแหล่งน้ำทางการเกษตร สำหรับที่ดินแปลงใหม่ที่เสนอจากที่ประชุมฯ นั้น เบื้องต้นมีเนื้อที่ประมาณ ๔๖๒ ไร่ ซึ่งขณะนี้ สปก. กำลังดำเนินการสำรวจข้อมูลพื้นที่ จัดทำแผนที่ที่เกี่ยวข้องและจัดพื้นที่บางส่วนตามข้อสรุปที่ได้พูดคุย ดำเนินการจัดวางผังที่ดินใหม่ ทั้งส่วนที่จะใช้ประโยชน์ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเชียงรายและที่จะจัดสรรให้ราษฎรใช้ประโยชน์ พร้อมกำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายค่าชดเชยการเสียสิทธิ์ให้ราษฎร เสนอให้คณะทำงานฯ พิจารณาในเบื้องต้นก่อนและประชุมครั้งต่อไป

หมายเหตุ : หากดำเนินการเรียบร้อยแล้ว จังหวัดเชียงรายจักได้แจ้งผลการปรับเปลี่ยนพื้นที่ดังกล่าวต่อคณะกรรมการด้านการจัดหาที่ดินฯ เพื่อพิจารณาต่อไป

(๓.๓) อำเภอเชียงของ มีจำนวน ๑ แปลง คือ สาธารณะประโยชน์ “ที่เลี้ยงสัตว์บ้านทุ่งจั่ว” ตำบลสถาน เนื้อที่ประมาณ ๕๓๑ ไร่

- สถานปัจจุบัน ได้ขึ้นทะเบียนเป็นที่สาธารณประโยชน์ “ที่เลี้ยงสัตว์บ้านทุ่งจั่ว” อยู่ในความดูแลของ หมู่ ๖ บ้านทุ่งอ่าง และหมู่ ๑๕ บ้านทุ่งอ่างใหม่

- จากการลงพื้นที่ พบว่า มีสภาพเป็นทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ อยู่ริมแม่น้ำอิง มีหนองน้ำธรรมชาติในพื้นที่ ไม่มีราษฎรเข้าไปทำการเกษตร มีเพียงการเก็บของป่าและเลี้ยงสัตว์

- จากการประชุม กนพ. ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ ให้มีแนวทางการดำเนินการก่อนถอนสภาพพื้นที่ด้วย ม.๔๔

- จากการหารือกับผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๖ บ้านทุ่งอ่าง และหมู่ ๑๕ บ้านทุ่งอ่างใหม่ พบว่า ราษฎรในพื้นที่เห็นด้วยที่จะนำพื้นที่ใช้ประโยชน์ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและมีข้อเสนอเพิ่มเติม คือ เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่รองรับน้ำของหมู่บ้าน ขอให้ทางภาครัฐออกแบบวางระบบระบายน้ำไม่ให้มีผลกระทบต่อไร่นาของราษฎรในพื้นที่ใกล้เคียง และขอจัดสรรพื้นที่ส่วนหนึ่งในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษให้กับหมู่บ้านเพื่อใช้ประโยชน์ร่วมกัน ซึ่งทางคณะ สศช. ที่ได้ลงพื้นที่ร่วมกับจังหวัดเมื่อ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ได้เสนอให้อำเภอเชียงของจัดประชุมหมู่บ้านและตำบล เพื่อยืนยันความต้องการของประชาชนในพื้นที่ส่งให้จังหวัด เพื่อส่งต่อข้อมูลประกอบการพิจารณาต่อไป เมื่อดำเนินการเรื่องจัดหาพื้นที่เรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนต่อไปจะประกาศถอนสภาพ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ เช่น กรมโยธาธิการและผังเมือง จะดำเนินการออกแบบวางผังพื้นที่เฉพาะ เตรียมพื้นที่ภาครัฐเพื่อใช้ประโยชน์ในการพัฒนา ยกร่างกฎหมายด้านที่ดินและอาคาร เพื่อรองรับการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย และออกเป็นประกาศกระทรวงมหาดไทย กรมธนารักษ์ดำเนินการเรื่องการขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ เป็นต้น

(๔) ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและด้านบุคลากร การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย และพื้นที่เชื่อมโยงอื่น ๆ เป็นการพัฒนาเพื่อรองรับความต้องการที่เกิดขึ้นในอนาคตจากการเจริญเติบโตของเมือง ทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคม มีแนวทางดังนี้

(๔.๑) แนวทางการพัฒนาโครงสร้างระบบคมนาคมขนส่งทางบก

- การพัฒนาศูนย์โลจิสติกส์ครบวงจร และกำหนดเส้นทางสำหรับการขนส่งสำหรับรถบรรทุกสินค้า รวมถึงการขยายเส้นทางเพื่อรองรับยานพาหนะขนาดใหญ่ เพื่อแยกช่องจราจรที่ชัดเจน หรือการสร้างเส้นทางคู่ขนานเพื่อการขนส่งสินค้า การเข้ามาตรวจจัดการจราจรเข้ามาควบคุมรถขนาดใหญ่ เช่น การจำกัดความเร็ว และน้ำหนักในการบรรทุก

- พัฒนาเส้นทางสำหรับเชื่อมโยงภายในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเชียงรายและการเชื่อมโยงสู่ภายนอกพื้นที่ โดยสร้างเส้นทางเลี่ยงเมือง (By Pass) เพื่อลดผลกระทบจากกิจกรรมการขนส่งที่จะเพิ่มมากยิ่งขึ้น ซึ่งทำให้พื้นที่ชุมชนเมืองเกิดความปลอดภัย ลดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในพื้นที่ การจัดสร้างเส้นทางเลี่ยงเมืองควรพิจารณาจุดต้นทาง - ปลายทางของการขนส่งสินค้า เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อพื้นที่

- การขยายเส้นทางบริเวณจุดเชื่อมต่อระหว่างประเทศกับพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย บริเวณตลาดแม่สาย ท่าเรือเชียงแสน ๒ และท่าเรือเชียงของ เพื่อให้สามารถรองรับปริมาณการขนส่งสินค้าที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นได้ในอนาคต ลดความแออัดของการเดินทางในพื้นที่ และเป็นการส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยวให้มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นจากจำนวนนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาในอนาคต

- การพัฒนาโครงข่ายทางหลวงชนบทเพื่อเพิ่มเส้นทางเชื่อมโยงของชุมชนในพื้นที่ให้มีความสมบูรณ์ของโครงข่ายถนน เพื่อหลีกเลี่ยงปริมาณการจราจรบนทางหลวงแผ่นดิน และเป็นเพิ่มมูลค่าให้กับพื้นที่จากการเปิดพื้นที่ที่ยังไม่มีศักยภาพให้สามารถพัฒนาเป็นพื้นที่ที่มีโอกาสในการดำเนินธุรกิจได้

- การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเดินทางท่องเที่ยวทางถนน เช่น จุดพักรถขนาดใหญ่ การสร้างสัญลักษณ์ของพื้นที่เศรษฐกิจชายแดน (Land Mark) เพื่อเป็นจุดขายสินค้าที่ระลึก จุดพักรถ และการสร้างบรรยากาศการถ่ายรูปของนักท่องเที่ยวซึ่งเป็นที่ยอมรับ โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวที่ขับรถมาจากในประเทศและจากต่างประเทศ เช่น นักท่องเที่ยวจากจีนที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง

(๔.๒) แนวทางการพัฒนาโครงสร้างระบบคมนาคมขนส่งทางอากาศ

- การดำเนินการเพิ่มศักยภาพของท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงอย่างต่อเนื่องทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เพื่อรองรับกับอัตราการเติบโตของการขนส่งผู้โดยสาร ที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการรองรับการใช้ประโยชน์ด้านการขนส่งสินค้าทางอากาศ และการใช้เป็นพื้นที่บริการซ่อมบำรุงอากาศยานในระยะยาว

- การพัฒนาระบบคมนาคมเชื่อมต่อระหว่างท่าอากาศยานกับย่านกิจกรรมสำคัญ โดยเฉพาะการเชื่อมต่อเข้ามายังพื้นที่เมืองเชียงรายและพื้นที่เศรษฐกิจชายแดน เพื่อให้นักท่องเที่ยวสามารถเชื่อมต่อการเดินทางได้อย่างสะดวก ลดปัญหาด้านการเสียเวลา และค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้า - ออก ท่าอากาศยานไปสู่พื้นที่อื่น ๆ

(๔.๓) แนวทางการพัฒนาโครงสร้างระบบคมนาคมขนส่งทางน้ำ

- การจัดการระดับน้ำในแม่น้ำโขงเพื่อการเดินเรือ โดยใช้กลไกความร่วมมือระหว่างประเทศ เพื่อเอื้อประโยชน์ด้านการขนส่งแก่ประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง โดยอาจใช้สิ่งก่อสร้างในการช่วยยกระดับน้ำ หรือการใช้นโยบายร่วมกับประเทศจีนในการปล่อยน้ำออกจากเขื่อนหรือการขุดลอกร่องน้ำ เป็นต้น

- การเพิ่มสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการขนส่งที่บริเวณท่าเรือ เช่น ระบบเครนยก หัวลาก หางพ่วง และรถโฟล์คลิฟท์ เป็นต้น เพื่อให้การขนถ่ายสินค้าทำได้รวดเร็ว และลดเวลาจากกิจกรรมการขนถ่ายสินค้าบริเวณท่าเรือไปยังด่านศุลกากร

- การปรับปรุงท่าเรือโดยสาธารณะ หรือท่าเรือสำหรับขนส่งผู้โดยสารจากผู้ประกอบการเดินเรือในพื้นที่ให้มีมาตรฐาน และความปลอดภัยอยู่ในระดับสากล เพื่อป้องกันความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุและยกระดับความปลอดภัยในการเดินทางของผู้โดยสาร

- การพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะเชื่อมต่อการเดินทางทางบกกับทางน้ำในพื้นที่ เพื่อเชื่อมโยงเส้นทางของนักท่องเที่ยวที่มาจากแม่น้ำโขงให้ไปยังจุดท่องเที่ยวอื่น ๆ โดยรอบได้อย่างสะดวก

(๔.๔) แนวทางการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการอื่น ๆ

- การพัฒนาโรงไฟฟ้าและระบบสายส่ง โดยการพัฒนาแหล่งพลังงานไฟฟ้าในพื้นที่ให้เพียงพอกับความต้องการในอนาคต เช่น การซื้อพลังงานจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) การเพิ่มสถานีไฟฟ้าย่อยในพื้นที่รวมถึงการพัฒนาแหล่งพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกในพื้นที่ชุมชนให้มากขึ้น

- การพัฒนาระบบประปาและน้ำบาดาล มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพน้ำสำหรับการอุปโภค บริโภคของประชาชน และการพัฒนาแหล่งน้ำสำหรับอุตสาหกรรม โดยเป็นการสร้างและจัดเตรียมแหล่งน้ำสำหรับภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่

- การพัฒนาโครงสร้างระบบการจัดการขยะมูลฝอย ดำเนินการส่งเสริมการแยกขยะจากต้นทาง การเพิ่มพื้นที่และเทคนิคในการจัดการขยะ การจัดโครงสร้างองค์กรในการบริหารจัดการขยะให้มีความชัดเจน

- แนวทางการพัฒนาโครงสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย ดำเนินการพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน ให้มีปริมาณครอบคลุมในพื้นที่ที่มีกิจกรรมหนาแน่น และเป็นย่านกิจกรรมสำคัญ และจัดหาพื้นที่เพื่อจัดสร้างระบบบำบัดน้ำเสียในพื้นที่เศรษฐกิจชายแดน

การพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษของจังหวัด มีปัญหา/อุปสรรค ดังนี้

(๑) การสร้างความรู้ความเข้าใจกับประชาชน โดยจังหวัดเชียงรายร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้จัดการประชุมระดับตำบล ระดับอำเภอ และระดับจังหวัด เพื่อชี้แจงและทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ ที่มาที่ไป และผลกระทบของโครงการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย สิ่งที่ประชาชนในพื้นที่จะได้รับ พร้อมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ไม่ว่าจะเป็นกรณีเรื่องการจัดหาที่ดินของรัฐสำหรับให้เอกชนเช่า เพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย การพิจารณาค่าชดเชยให้สำหรับประชาชนที่เสียโอกาส รวมทั้งการวางและจัดทำผังเมืองรวมของเขตเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย

(๒) การจัดการประชุมในพื้นที่เพื่อทำความเข้าใจกับประชาชนบางแห่ง บางหมู่บ้าน ประชาชนยังไม่ค่อยให้ความร่วมมืออย่างที่ควร เช่น การขอคืนพื้นที่ของรัฐเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งประชาชนไม่เห็นด้วย กลัวว่าจะไม่มีที่ดินทำมาหากิน และการเกิดผลกระทบในเรื่องสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

(๓) การมีกฎหมายหรือข้อบังคับใช้ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และอำนาจการบริหารจัดการแบบเบ็ดเสร็จในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

๔.๒.๒ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดนครพนม ประกอบด้วย ๑๓ ตำบล ใน ๒ อำเภอ ในจังหวัดนครพนม ได้แก่

• อำเภอเมืองนครพนม ๑๐ ตำบล ได้แก่ ตำบลกุดจุก ตำบลท่าค้อ ตำบลนาทราย ตำบลนาราชควาย ตำบลในเมือง ตำบลบ้านผึ้ง ตำบลโพธิ์ตาก ตำบลหนองญาติ ตำบลหนองแสง และตำบลอาจสามารถ

• อำเภอท่าอุเทน ๓ ตำบล ได้แก่ ตำบลโนนตาล ตำบลรามราช และตำบลเวินพระบาท

๔.๒.๓ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดกาญจนบุรี ประกอบด้วย ๒ ตำบล ของอำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ได้แก่ ตำบลแก่งเสี้ยน และ ตำบลบ้านเก่า มีผลความก้าวหน้าของการดำเนินการ ดังนี้

คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) โดยมีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เป็นประธานคณะกรรมการฯ ได้มีมติกำหนดให้จังหวัดกาญจนบุรีเป็นพื้นที่การจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะที่ ๒ ใน ๕ จังหวัด และ กนพ.

ได้มีประกาศ ฉบับที่ ๒/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๘ กำหนดพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษกาญจนบุรี ในท้องที่ ๒ ตำบล ในเขตอำเภอเมืองกาญจนบุรี ได้แก่ ตำบลบ้านเก่า และตำบลแก่งเสี้ยน และในการประชุม กนพ. ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๘ ณ ทำเนียบรัฐบาล โดยมีนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้จังหวัดกาญจนบุรีใช้พื้นที่ หมู่ ๑๒ ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี เป็นพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษกาญจนบุรี ครอบคลุมพื้นที่ ๘,๒๗๓ ไร่

จังหวัดกาญจนบุรีโดยผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ ๙ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๑๗ ได้หารือกันในการขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษกาญจนบุรี และจังหวัดได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจังหวัดกาญจนบุรี และเจ้าหน้าที่ร่วมดำเนินงานสำรวจพื้นที่ จัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษกาญจนบุรี โดยมีปลัดจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธาน ดำเนินการลงสำรวจพื้นที่บ้านพุน้ำร้อน หมู่ที่ ๑๒ ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมืองกาญจนบุรีโดยละเอียด ร่วมกับกองพลทหารราบที่ ๙ มณฑลทหารบกที่ ๑๗ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาญจนบุรี สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาญจนบุรี สำนักงานที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี อำเภอเมืองกาญจนบุรี และองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า เพื่อวางผังพื้นที่ดำเนินการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษกาญจนบุรี สำรวจข้อมูลประชาชนที่อยู่ในพื้นที่และวางแผนงานด้านความมั่นคงของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษกาญจนบุรี

วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ จังหวัดกาญจนบุรีจัดการประชุมแถลงผลการสำรวจพื้นที่ฯ ของคณะสำรวจพื้นที่ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี และหน่วยงานความมั่นคง ซึ่งผลสรุปว่าได้พื้นที่ในการจัดสรรเพื่อรองรับการเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษกาญจนบุรี จำนวน ๘,๑๙๓ ไร่ โดยโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาญจนบุรีได้ออกแบบปรับผังการใช้งานในพื้นที่ตำบลบ้านเก่า

วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๙ การประชุมคณะอนุกรรมการด้านการจัดหาที่ดินและบริหารจัดการ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ ณ กระทรวงมหาดไทย โดยมีพลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุม จังหวัดกาญจนบุรี โดยผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีได้เสนอการขอใช้พื้นที่ จำนวน ๘,๑๙๓ ไร่ รวมถึงพื้นที่สำรองอีก จำนวน ๒,๔๗๒ ไร่ บริเวณบ้านพุน้ำร้อน ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมืองกาญจนบุรี พร้อมได้เสนอแผนความมั่นคงจากกองพลทหารราบที่ ๙ และมณฑลทหารบกที่ ๑๗ ซึ่งเป็นหน่วยดูแลรับผิดชอบพื้นที่ดังกล่าว ซึ่งที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบการขอใช้พื้นที่ดังกล่าว

วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๙ การประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ ณ ทำเนียบรัฐบาล โดยมีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม จังหวัดกาญจนบุรี โดยผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีได้เสนอขอใช้พื้นที่ จำนวน ๘,๑๙๓ ไร่ ซึ่งที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบดังกล่าวซึ่งจังหวัดกาญจนบุรีได้ดำเนินการหลังจากได้รับความเห็นชอบ โดยมีหนังสือแจ้งไปยังมณฑลทหารบกที่ ๑๗ เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการคืนพื้นที่ใช้ประโยชน์ในราชการทหาร (บ้านพุน้ำร้อน หมู่ที่ ๑๒) ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมืองกาญจนบุรีให้กรมธนารักษ์ ซึ่งมณฑลทหารบกที่ ๑๗ ได้แจ้งให้จังหวัดทราบว่าการขอใช้พื้นที่ ๙ ได้ดำเนินการ ตรวจสอบพื้นที่บริเวณดังกล่าวแล้ว ไม่ขัดข้องในการขอใช้พื้นที่ เพื่อดำเนินการเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษกาญจนบุรี พร้อมกันนี้ได้รายงานเรื่องดังกล่าวให้กองทัพบก (ผ่านกองทัพภาคที่ ๑) ทราบเรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ จังหวัดกาญจนบุรีได้จัดการประชุม เพื่อกำหนดแนวทางในการเตรียมดำเนินการรองรับ การพัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษกาญจนบุรี บ้านพุน้ำร้อน ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมืองกาญจนบุรี เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมแควใหญ่ ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี โดยมีปลัดจังหวัดกาญจนบุรี (นายถวิล ศิริสวัสดิ์สถิต) เป็นประธานการประชุม ซึ่งมีมติ

ที่ประชุมได้เห็นชอบให้หน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่ด่านถาวรบ้านพุน้ำร้อน เสนอแผนงาน/โครงการ เพื่อรองรับพื้นที่ดำเนินการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษกาญจนบุรี เพื่อจังหวัดกาญจนบุรีจะได้ขอรับงบประมาณไปยังสำนักงบประมาณให้ทันกรอบพิจารณางบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๐ ซึ่งหน่วยงานต่าง ๆ ได้เสนอแผนงาน/โครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๒ ทั้งหมด ๓๓ โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน ๓,๕๗๘,๗๘๕,๙๙๔ บาท ซึ่งจังหวัดกาญจนบุรีได้จัดส่งแผนงาน/โครงการทั้งหมดให้กับสำนักงบประมาณเพื่อพิจารณาเรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งได้แจ้งไปยังหน่วยงานต้นสังกัดที่เกี่ยวข้องทราบเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

๔.๒.๔ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดนราธิวาส ประกอบด้วย ๕ ตำบล ใน ๕ อำเภอ ในจังหวัดนราธิวาส ได้แก่

- อำเภอเมืองนราธิวาส ๑ ตำบล ได้แก่ ตำบลโคกเคียน
- อำเภอดากใบ ๑ ตำบล ได้แก่ ตำบลเจ๊ะเห
- อำเภอเย็งอ ๑ ตำบล ได้แก่ ตำบลละหาร
- อำเภอแว้ง ๑ ตำบล ได้แก่ ตำบลโล๊ะจูด
- อำเภอสุไหงโก - ลก ๑ ตำบล ได้แก่ ตำบลสุไหงโก - ลก

๔.๓ ประโยชน์ที่ประเทศไทยจะได้รับจากการตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ

ประโยชน์ที่ประเทศไทยในฐานะประเทศที่ถือเป็นศูนย์กลางทางภูมิศาสตร์ของภูมิภาคจะได้รับจากการตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ ก็คือ เป็นการส่งเสริมการลงทุนในประเทศ เป็นการส่งเสริมการส่งออก เป็นการส่งเสริมให้มีการใช้เทคโนโลยีใหม่ในการผลิตสินค้า เป็นศูนย์กลางในการกระจายสินค้าในภูมิภาค เกิดการจ้างงานเพิ่มขึ้น ซึ่งจะเป็นการสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันของสินค้าไทยในตลาดภายในภูมิภาค

การสนับสนุนการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษจากภาครัฐของไทย ในรูปแบบสิทธิประโยชน์ด้านการลงทุนและการเงิน สามารถแบ่งได้เป็น ๒ กรณี คือ

(๑) สิทธิประโยชน์ที่ได้รับจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน กรณีเป็นกิจการเป้าหมายและตั้งในเขตเศรษฐกิจพิเศษ ได้แก่ ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ๘ ปี โดยไม่เกินร้อยละ ๑๐๐ ของเงินลงทุน ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน ลดหย่อนกำไรสุทธิที่ได้จากการลงทุนในอัตราร้อยละ ๕๐ เป็นเวลา ๕ ปี นับจากวันสิ้นสุดการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล หักค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้า ค่าประปา ๒ เท่าของค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นเวลา ๓๐ ปี หักเงินลงทุนในการติดตั้งหรือก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกร้อยละ ๒๕ ของเงินลงทุน นอกเหนือจากค่าเสื่อมราคา ยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับเครื่องจักรและวัตถุดิบ/วัสดุจำเป็นสำหรับการผลิตเพื่อส่งออก ๕ ปี รวมถึงอนุญาตให้ใช้แรงงานต่างด้าวไร้ฝีมือในโครงการที่ได้รับการส่งเสริมตามแนวทางที่คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนกำหนด

(๒) สิทธิประโยชน์กรณีกิจการไม่ได้รับการส่งเสริมจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ได้แก่ การลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลจากร้อยละ ๒๐ เหลือร้อยละ ๑๐ เป็นเวลา ๑๐ รอบระยะเวลาบัญชี และการผ่อนปรนดอกเบี้ยเงินกู้ รายละเอียด ๑ - ๒๐ ล้านบาท นอกจากนี้ ยังมีสิทธิประโยชน์ที่ได้รับจากกรมศุลกากรกรณีตั้งเขตปลอดอากรและคลังสินค้าทัณฑ์บนอีกด้วย

อย่างไรก็ตาม เขตเศรษฐกิจพิเศษจะประสบความสำเร็จได้จำเป็นต้องมีการพัฒนาในด้านอื่น ๆ ควบคู่กันไป อาทิ การพัฒนาโครงข่ายพื้นฐานทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ และทางราง มีการปรับปรุงระบบศุลกากร มีการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณูปโภค อีกทั้งการบริหารจัดการภายในเขตเศรษฐกิจพิเศษด้วย

จากนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งมั่นพัฒนาพื้นที่บริเวณชายแดนที่เชื่อมต่อกับประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคอาเซียน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ส่งเสริมการค้าและการลงทุน และ

ที่สำคัญเพื่อการเตรียมพร้อมรองรับการเปิด ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community) จึงได้กำหนดให้ตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษขึ้นรวม ๑๐ พื้นที่ ได้แก่ ตาก สระแก้ว ตราด มุกดาหาร สงขลา เชียงราย หนองคาย นครพนม กาญจนบุรี และนครราชสีมา โดยรัฐบาลมีมาตรการสนับสนุนและส่งเสริมต่าง ๆ ทำการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การให้สิทธิและประโยชน์ทั้งที่เป็นภาษีและไม่ใช่ภาษี ตั้งศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service: OSS) และมาตรการอำนวยความสะดวกอื่น ๆ

๔.๔ สิทธิประโยชน์การลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (The Board of Investment of Thailand : BOI) ได้ออกประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ ๔/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ เรื่อง นโยบายส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อเป็นการส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดยเฉพาะพื้นที่ชายแดนทั้งในและนอกนิคมอุตสาหกรรม เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน และรองรับการรวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economics Community : AEC) โดยมีสาระสำคัญของการให้สิทธิประโยชน์จำแนกเป็น ๒ กรณี ดังนี้

(๑) กรณีเป็นกิจการทั่วไปที่ไม่ได้รับการส่งเสริม เนื่องจากไม่ใช่กิจการเป้าหมายสำหรับเขตเศรษฐกิจพิเศษตามที่คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) กำหนดให้ได้รับสิทธิประโยชน์เท่ากับกรณีตั้งสถานประกอบการในพื้นที่ที่มีรายได้ต่อหัวต่ำที่สุดของประเทศ ๒๐ จังหวัด ได้แก่ กาฬสินธุ์ ชัยภูมิ นครพนม น่าน บึงกาฬ บุรีรัมย์ แพร่ มหาสารคาม มุกดาหาร แม่ฮ่องสอน ยโสธร ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ สกลนคร สระแก้ว สุโขทัย สุรินทร์ หนองบัวลำภู อุบลราชธานี และอำนาจเจริญ นอกจากนี้ยังได้สิทธิประโยชน์จากมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษของกระทรวงการคลัง โดยลดหย่อนอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล จากร้อยละ ๒๐ เหลือร้อยละ ๑๐ ของกำไรสุทธิเป็นเวลา ๑๐ รอบ ระยะเวลาบัญชีต่อเนื่องกัน โดยมีเงื่อนไขว่ากิจการนั้นจะต้องจดทะเบียนขอใช้สิทธิการเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ในพื้นที่เขตพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ก่อนหรือในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ไม่ใช่สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ตามกฎหมายว่าด้วยส่งเสริมการลงทุน ไม่ใช่สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล สำหรับธุรกิจขนาดกลางหรือ SMEs และจัดทำบัญชีแยกรายการสำหรับกิจการที่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีและกิจการที่ไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ซึ่งปัจจุบันมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๘ ได้อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร (มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ) ตามที่กระทรวงการคลังเสนอเรียบร้อยแล้ว สำหรับมาตรการทางการเงินในส่วนของเงินกู้ตามมติที่ประชุม กนพ. ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ ได้กำหนดให้ภาครัฐดำเนินมาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำผ่านธนาคารออมสินและการค้าประกันทั้งจำนวน ผ่านบริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) โดยให้ บสย. เข้าไปค้าประกันการปล่อยกู้ของสถาบันการเงินต่าง ๆ แบบไม่คิดค่าธรรมเนียม ค่าประกัน ๒ ปี ซึ่งรัฐจะเป็นผู้ออกให้โดยมีดอกเบี้ยผ่อนปรนร้อยละ ๑ - ๒๐ ล้านบาท ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างกระทรวงการคลังนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อขออนุมัติโครงการและงบประมาณ

(๒) กรณีเป็นกิจการเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริมสำหรับเขตเศรษฐกิจพิเศษตามที่ กนพ. กำหนดให้ได้รับสิทธิประโยชน์ในระดับสูงสุดด้วยการ "ยกเว้น" ภาษีเงินได้นิติบุคคล ๘ ปี และได้รับการลดหย่อนภาษีเงินได้ร้อยละ ๕๐ เพิ่มอีก ๕ ปี เฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรมที่อยู่ในบัญชีแนบท้ายตามเงื่อนไขของประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ตามยุทธศาสตร์ใหม่ปี ๒๕๕๘ ส่วนอุตสาหกรรมใดที่ไม่ได้อยู่ในบัญชีแนบท้ายดังกล่าว สามารถไปใช้สิทธิทางภาษีจากกระทรวงการคลังแทนตามที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น

กรณีเป็นกิจการทั่วไปที่ BOI ให้การส่งเสริม	กรณีเป็นกิจการเป้าหมายตามที่ กนพ. กำหนด
๑. ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเพิ่มเติมเป็นเวลา ๓ ปี แต่รวมแล้วไม่เกิน ๘ ปี	๑. ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นเวลา ๘ ปี
๒. กรณีได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นเวลา ๘ ปี อยู่แล้ว (กลุ่ม A๑ A๒) ให้ได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ ๕๐ เพิ่มเติมอีก ๕ ปี	๒. ลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ ๕๐ เพิ่มเติมอีก ๕ ปี
๓. ให้หักค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้า และค่าประปา ๒ เท่า ในการคำนวณภาษีเป็นเวลา ๑๐ ปี	
๔. ให้หักค่าติดตั้งหรือก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกได้ร้อยละ ๒๕ ในการคำนวณภาษี	
๕. ยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับเครื่องจักร	
๖. ยกเว้นอากรขาเข้าวัตถุดิบและวัสดุจำเป็นสำหรับส่วนที่ผลิตเพื่อการส่งออกเป็นระยะเวลา ๕ ปี	
๗. ให้ใช้แรงงานต่างด้าวไร้ฝีมือในโครงการที่ได้รับการส่งเสริม ตามที่ BOI จะกำหนด	
๘. สิทธิและประโยชน์ที่มีใช้ภาษีอากร (ซึ่งจะกำหนดในภายหลัง)	

สำหรับกิจการเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริมในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษทั้ง ๕ แห่ง ประกอบด้วย ๑) จังหวัดตาก ครอบคลุมทั้ง ๑๓ กลุ่มกิจการ ๒) จังหวัดมุกดาหาร ครอบคลุม ๕ กิจการ ได้แก่ อุตสาหกรรมการเกษตร ประมงและกิจการที่เกี่ยวข้อง อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ กิจการโลจิสติกส์นิคมหรือเขตอุตสาหกรรม และกิจการเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ๓) จังหวัดสงขลา ครอบคลุม ๖ กิจการ ได้แก่ อุตสาหกรรมการเกษตร ประมงและกิจการที่เกี่ยวข้อง อุตสาหกรรมสิ่งทอ เครื่องนุ่งห่มและเครื่องหนัง อุตสาหกรรมผลิตเครื่องเรือน กิจการโลจิสติกส์นิคมหรือเขตอุตสาหกรรม และ กิจการเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ๔) จังหวัดสระแก้ว ครอบคลุม ๑๒ กิจการ โดยยกเว้นกิจการเซรามิกส์ และ ๕) จังหวัดตราด ครอบคลุม ๔ กิจการ ได้แก่ อุตสาหกรรมการเกษตร ประมงและกิจการที่เกี่ยวข้อง กิจการ โลจิสติกส์นิคมหรือเขตอุตสาหกรรม และกิจการเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว

กิจการเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริมในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ประกอบด้วย ๑๓ กลุ่มกิจการ ดังนี้	
๑. อุตสาหกรรมการเกษตร ประมงและกิจการที่เกี่ยวข้อง	๘. อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
๒. เซรามิก	๙. การผลิตพลาสติก
๓. อุตสาหกรรมสิ่งทอ เครื่องนุ่งห่ม และเครื่องหนัง	๑๐. การผลิตยา
๔. อุตสาหกรรมผลิตเครื่องเรือน	๑๑. กิจการโลจิสติกส์
๕. อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ	๑๒. นิคมหรือเขตอุตสาหกรรม
๖. การผลิตเครื่องมือแพทย์	๑๓. กิจการเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
๗. อุตสาหกรรมยานยนต์เครื่องจักร และชิ้นส่วน	

นอกจากนี้ยังมีสิทธิประโยชน์ที่ได้รับจากกรมศุลกากร กรณีที่ผู้ประกอบการมีความประสงค์จะตั้งเขตปลอดอากรและคลังสินค้าทัณฑ์บน ซึ่งจะมีการให้สิทธิประโยชน์ ได้แก่ ยกเว้นอากรนำเข้า เครื่องจักร ยกเว้นอากรนำเข้าวัตถุดิบที่นำมาผลิตเพื่อส่งออก ยกเว้นอากรขาออก ยกเว้นอากรการกำจัดหรือทำลายวัสดุ ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) สำหรับวัตถุดิบที่นำเข้ามาผลิตเพื่อส่งออก ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) สำหรับสินค้านำเข้า - ส่งออก และกำหนดระยะเวลาเก็บสินค้า ยกเว้นในส่วนของคลังสินค้าทัณฑ์บน กำหนดให้ไม่เกิน ๒ ปี

สิทธิประโยชน์	เขตปลอดอากร (Free Zone)	คลังสินค้าทัณฑ์บน (Bonded Warehouse)
ยกเว้นอากรนำเข้าเครื่องจักร	✓	✓
ยกเว้นอากรนำเข้าวัตถุดิบที่นำมาผลิตเพื่อส่งออก	✓	✓
ยกเว้นอากรขาออก	✓	✓
ยกเว้นอากรการกำจัดหรือทำลายวัสดุ	✓	✓
ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) สำหรับวัตถุดิบที่นำเข้ามาผลิตเพื่อส่งออก	✓	✓
ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) สำหรับสินค้านำเข้า-ส่งออก	✓	✓
ไม่กำหนดระยะเวลาเก็บสินค้า	✓	ไม่เกิน ๒ ปี

เมื่อทราบถึงสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับในการลงทุนภายในเขตเศรษฐกิจพิเศษแล้ว หากผู้ประกอบการมีความสนใจที่จะเข้าไปลงทุน สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ศูนย์ประสานการบริการด้านการลงทุน (One Start One Stop Investment Center : OSOS) ของ BOI หรือศูนย์บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จด้านการลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษทั้ง ๕ จังหวัด นอกจากนี้ผู้ประกอบการควรเตรียมความพร้อมในการพัฒนาศักยภาพของตนเองเพื่อรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับกิจการของตนเอง อาทิ การพัฒนาผลิตภัณฑ (Productivity) การสร้างมูลค่า (Value Added) และคุณค่า (Value Creation) ให้กับสินค้าและบริการ การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของผลิตภัณฑและการหาช่องทางขยายตลาด เป็นต้น อันเป็นการสร้างความเข้มแข็งและเพิ่มโอกาสในการประกอบธุรกิจแก่ผู้ประกอบการให้ประสบผลสำเร็จและกิจการมีการเติบโตอย่างยั่งยืน

๔.๕ ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

จากการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ได้มีข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะในเรื่องการติดตามผลการดำเนินงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ดังนี้

- จังหวัดที่เป็นที่ตั้งของพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ ควรเตรียมความพร้อมในด้านต่าง ๆ ให้ครอบคลุมทุกมิติ และควรประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจการลงทุนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษให้กับผู้ประกอบการ นักลงทุน ประชาชน และหน่วยงานในพื้นที่ทุกภาคส่วน รวมทั้งมีมาตรการกำหนดในเรื่องต่าง ๆ ด้วย
- ให้จัดทำฐานข้อมูลในเรื่องนักลงทุน การค้า การลงทุน แรงงาน สินค้า บริการ ที่มาลงทุนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ รวมทั้งข้อมูลทางด้านอื่น ๆ ด้วย เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการวางแผนทำให้เกิดการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพต่อไป



ตอนที่ ๕

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙



ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีได้ตรวจติดตามการดำเนินงานตามแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ พบว่า จังหวัดและกลุ่มจังหวัดได้มีการเสนอขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ใน ๒ กรณี คือ

๑ กรณีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ที่ไม่มีผลกระทบต่อแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด และแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ (กิจกรรม พื้นที่ดำเนินโครงการ งบรายจ่าย เป้าหมายโครงการ และหน่วยงานที่รับผิดชอบ) โดยนำเสนอขอความเห็นชอบจาก ก.บ.จ./ก.บ.ก. แล้วแต่กรณี

๒ กรณีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ที่มีผลกระทบต่อแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด และแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด (นอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้น) โดยนำเสนอขอความเห็นชอบจาก ก.บ.จ./ก.บ.ก. แล้วแต่กรณี และ อ.ก.น.จ. ด้านแผนและด้านงบประมาณให้ความเห็นชอบแล้ว จึงขอทำความตกลงกับสำนักงบประมาณ

ทั้งนี้ จังหวัดและกลุ่มจังหวัด ได้รายงานข้อมูลการแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการให้ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีทราบ สรุปได้ดังนี้

๕.๑ กลุ่มจังหวัด

๕.๑.๑ กลุ่มจังหวัดที่ไม่มีการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการ จำนวน ๓ กลุ่มจังหวัด คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๖๗ ได้แก่ กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ๒ กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๑ และกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒

๕.๑.๒ กลุ่มจังหวัดที่มีการเปลี่ยนแปลงโครงการต่อ ก.บ.จ./ก.บ.ก. ดังนี้

(๑) กลุ่มจังหวัดที่มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ จำนวน ๑๔ กลุ่มจังหวัด คิดเป็นร้อยละ ๗๗.๓๒ ได้แก่ กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ๑ กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๒ กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ และ ๒ และกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๑ และ ๒

(๒) กลุ่มจังหวัดที่มีการเปลี่ยนแปลงโครงการโดยนำโครงการอื่นที่อยู่ในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดมาดำเนินการแทนโครงการเดิม จำนวน ๒ กลุ่มจังหวัด คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๑๑ ได้แก่ กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน และกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒

๕.๒ จังหวัด

๕.๒.๑ จังหวัดที่ไม่มีการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการ จำนวน ๑๖ จังหวัด คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๐๕ ของจังหวัดทั้งหมด ได้แก่ จังหวัดสระบุรี นครปฐม ลพบุรี กระบี่ พังงา ระนอง สตูล ชลบุรี เลย มุกดาหาร สกลนคร กาฬสินธุ์ ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ พิษณุโลก และกำแพงเพชร

๕.๒.๒ จังหวัดที่มีการเปลี่ยนแปลงโครงการต่อ ก.บ.จ./ก.บ.ก. ดังนี้

(๑) จังหวัดที่มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ จำนวน ๕๖ จังหวัด คิดเป็นร้อยละ ๗๓.๖๘ ของจังหวัดทั้งหมด ได้แก่ จังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา ชัยนาท ลพบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง ฉะเชิงเทรา นครนายก ปราจีนบุรี สมุทรปราการ สระแก้ว กาญจนบุรี ราชบุรี

สุพรรณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสาคร นครศรีธรรมราช พัทลุง สุราษฎร์ธานี ตรัง ภูเก็ต นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา จันทบุรี ตรัง ระยอง บึงกาฬ หนองคาย หนองบัวลำภู อุดรธานี นครพนม ขอนแก่น ร้อยเอ็ด ยโสธร อุบลราชธานี ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน เชียงราย แพร่ ตาก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุดรดิตถ์ นครสวรรค์ พิจิตร และอุทัยธานี

(๒) จังหวัดที่มีการเปลี่ยนแปลงโครงการโดยนำโครงการอื่นที่อยู่ในแผนปฏิบัติการราชการประจำปีของจังหวัดมาดำเนินการแทนโครงการเดิม จำนวน ๑๑ จังหวัด คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๔๗ ได้แก่ จังหวัดนนทบุรี เพชรบุรี สมุทรสงคราม สงขลา หนองคาย มหาสารคาม นครราชสีมา น่าน พะเยา อุดรดิตถ์ และนครสวรรค์

๕.๓ สาเหตุที่จังหวัดและกลุ่มจังหวัดมีการเสนอขอเปลี่ยนแปลง

๕.๓.๑ กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ เสนอต่อ ก.บ.จ./ก.บ.ก.

(๑) เปลี่ยนแปลงกิจกรรม เนื่องจาก

- ปรับเปลี่ยนแบบแปลนให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ดำเนินการ
- ปรับลดปริมาณงานเพื่อให้สอดคล้องกับวงเงินที่ได้รับจัดสรร
- ข้ำซ้อนกับโครงการอื่นในพื้นที่ซึ่งได้ดำเนินการไปแล้ว
- รายละเอียดกิจกรรมมีความคลาดเคลื่อน
- ไม่สามารถจัดหาครุภัณฑ์ เนื่องจากราคาท้องตลาดและราคากลาง (อ้างอิง)

สูงกว่าที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ

- การลงข้อมูลในระบบ e-Budgeting ของสำนักงานงบประมาณมีความคลาดเคลื่อน

(๒) เปลี่ยนแปลงพื้นที่ดำเนินโครงการ เนื่องจาก

- พื้นที่เดิมได้รับจัดสรรงบประมาณ จากส่วนราชการอื่น/องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นแล้ว

- พื้นที่เดิมไม่มีหนังสือหรือเอกสารสิทธิ์/ไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้พื้นที่/

มีข้อขัดข้องในเรื่องกรรมสิทธิ์ที่ดินทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน/มีการเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์ในที่ดิน/พื้นที่อยู่ในเขตป่าไม้

- พื้นที่เดิมไม่เหมาะสมที่จะดำเนินโครงการ เนื่องจากมีปัญหาการหลุดตัว พังทลายของดิน หากดำเนินการในพื้นที่ดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อที่ดินเอกชนที่อยู่ใกล้เคียง

- พื้นที่ใหม่มีกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์มากขึ้น/มีการร้องเรียนจาก

ประชาชนว่าพื้นที่ใหม่มีความต้องการได้รับการแก้ไขปัญหาย่างเร่งด่วนจากภาครัฐ/มีความพร้อมและมีศักยภาพในการดำเนินโครงการให้สัมฤทธิ์ผลได้

- เกิดความคลาดเคลื่อนจากการพิมพ์ในขั้นตอนการเสนอของงบประมาณ

(๓) เปลี่ยนแปลงหน่วยงานที่รับผิดชอบ เนื่องจากมีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ

เฉพาะทาง

(๔) ปรับค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ เนื่องจาก

- ปรับค่าใช้จ่ายเพื่อให้เหมาะสมและสอดคล้องกับราคาปัจจุบัน เนื่องจาก

วัสดุก่อสร้างมีราคาสูงขึ้น

- ปรับวงเงินเพื่อให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริง

- รายการค่าใช้จ่ายไม่ถูกต้องตามหลักการจำแนกงบประมาณ

(๕) เปลี่ยนแปลงวิธีดำเนินการ เนื่องจากถูกปรับลดวงเงินงบประมาณ

๕.๓.๒ กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงโครงการโดยนำโครงการอื่นที่อยู่ในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดมาดำเนินการแทนโครงการเดิม เสนอต่อ ก.บ.จ./ก.บ.ก. เนื่องจาก

(๑) โครงการเดิมมีความซ้ำซ้อนกับโครงการซึ่งได้ดำเนินการอยู่ก่อน/ได้รับจัดสรรงบประมาณจากส่วนราชการอื่น/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว จึงเห็นว่าควรเปลี่ยนแปลงเป็นโครงการที่แก้ไขปัญหาเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนซึ่งเห็นว่า มีความจำเป็นเร่งด่วนมากกว่า

(๒) รัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยมีนโยบายกำหนดให้จังหวัดปรับแผนงานโครงการและเกลี่ยงบประมาณมาดำเนินการตามแนวยุทธศาสตร์ใหม่และด้านความมั่นคง


(๓) นำเงินที่เหลือจ่ายจากการปรับลดงบประมาณมาดำเนินการอื่นที่ช่วยขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จังหวัด/กลุ่มจังหวัด

๕.๓.๓ กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเป็นโครงการอื่นที่ไม่ได้อยู่ในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดมาดำเนินการแทนโครงการเดิม เสนอต่อ ก.บ.จ./ก.บ.ก. และ อ.ก.น.จ. ด้านแผนและด้านงบประมาณ เนื่องจากเป็นโครงการที่สามารถแก้ไขปัญหาเร่งด่วนเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ทันที

~~๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒~~

ตอนที่ ๒

การแจ้งแผนงาน/โครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณให้ดำเนินการในพื้นที่จังหวัด/กลุ่มจังหวัด
ของส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตามมาตรา ๒๙ แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑
และตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๗



พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑
มาตรา ๒๙ วรรคแรก บัญญัติว่า “ในกรณีที่ส่วนราชการใดมีหน้าที่ดำเนินการในเรื่องใดและได้รับงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีสำหรับดำเนินการในเรื่องนั้นตามแผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติการราชการประจำปี
ของจังหวัด ให้ส่วนราชการนั้นแจ้งการได้รับจัดสรรงบประมาณในเรื่องดังกล่าวให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ
ภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีมีผลใช้บังคับ”

มติคณะรัฐมนตรี ในคราวประชุมเมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ เห็นชอบแนวทางการบูรณาการ
แผนงาน/โครงการในการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ในระดับพื้นที่ (Area Based) ตามที่
กระทรวงมหาดไทยเสนอ โดยส่วนราชการจะต้องแจ้งแผนงาน/โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณที่
จะลงไปปฏิบัติในพื้นที่ให้จังหวัดทราบภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณมีผลใช้บังคับ เพื่อให้จังหวัดสามารถบูรณาการการทำงานในระดับพื้นที่ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ นโยบายที่สำคัญของรัฐบาล และปัญหา/ความต้องการของประชาชน
ในพื้นที่

จากการตรวจติดตามการดำเนินงานตามแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ครั้งที่ ๑ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ในประเด็นการแจ้งการได้รับจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินการตามแผนพัฒนา
จังหวัดและกลุ่มจังหวัด แผนปฏิบัติการราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ของส่วนราชการต่าง ๆ
มีข้อค้นพบสรุปได้ ดังนี้

๖.๑ สรุปผลการแจ้งการได้รับจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินการตามแผนพัฒนาจังหวัดและ
กลุ่มจังหวัด แผนปฏิบัติการราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ของส่วนราชการต่าง ๆ

๖.๑.๑ จังหวัดที่ได้รับแจ้งการได้รับจัดสรรงบประมาณฯ ทั้งที่ครบทุกส่วนราชการและ
ไม่ครบทุกส่วนราชการ จำนวน ๒๔ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนนทบุรี พระนครศรีอยุธยา สุพรรณบุรี
ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร ตรัง พังงา ภูเก็ต ระนอง ชลบุรี อุดรธานี สกลนคร โยธาธร
อำนาจเจริญ อุบลราชธานี ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ แพร่ พิชณุโลก กำแพงเพชร นครสวรรค์ และ
อุทัยธานี คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๕๘

๖.๑.๒ จังหวัดที่ไม่ได้รับแจ้งการได้รับจัดสรรงบประมาณฯ จำนวน ๑๗ จังหวัด ได้แก่
จังหวัด ปทุมธานี สิงห์บุรี เพชรบุรี ชุมพร นครศรีธรรมราช พัทลุง สุราษฎร์ธานี กระบี่ เลย หนองบัวลำภู
นครพนม มุกดาหาร สุรินทร์ เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง และลำพูน คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๓๗

๖.๑.๓ จังหวัดที่ไม่มีข้อมูลการแจ้งการได้รับจัดสรรงบประมาณฯ จำนวน ๓๕ จังหวัด
ได้แก่ จังหวัดสระบุรี ชัยนาท ลพบุรี อ่างทอง ฉะเชิงเทรา นครนายก ปราจีนบุรี สมุทรปราการ สระแก้ว
กาญจนบุรี นครปฐม ราชบุรี นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา สตูล จันทบุรี ตราด ระยอง บึงกาฬ หนองคาย
กาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ เชียงราย น่าน พะเยา ตาก เพชรบูรณ์ สุโขทัย
อุตรดิตถ์ และพิจิตร คิดเป็นร้อยละ ๔๖.๐๕

๖.๒ กรณีได้รับแจ้งการได้รับจัดสรรงบประมาณฯ จังหวัดได้ดำเนินการ ดังนี้

๖.๒.๑ นำข้อมูลมาใช้ประโยชน์ในการบูรณาการการทำงานในระดับพื้นที่ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด สภาพปัญหา และความต้องการของประชาชนในพื้นที่ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อลดความซ้ำซ้อนของแผนงาน/โครงการในการจัดทำคำของบประมาณระหว่างหน่วยงานส่วนกลาง หน่วยงานส่วนภูมิภาค และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนทำให้แผนพัฒนาจังหวัดสามารถแก้ไขปัญหาและตรงตามความต้องการของประชาชนในพื้นที่ให้มากที่สุด

๖.๒.๒ แจ้งให้ส่วนราชการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณที่ดำเนินการในพื้นที่ ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของแผนงาน/โครงการดังกล่าว และพิจารณาว่ามีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด และความต้องการของประชาชนในพื้นที่หรือไม่อย่างไร

๖.๒.๓ นำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ประโยชน์ โดยการนำมาปรับแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ทุก ๆ ด้าน และนโยบายต่าง ๆ ของรัฐบาล เพื่อต่อยอดการดำเนินโครงการให้สอดคล้องและเชื่อมโยงกันกับตำแหน่งการพัฒนา

๖.๒.๔ แจ้งแผนงาน/โครงการที่ได้รับงบประมาณจากส่วนราชการให้อำเภอรอบพร้อมทั้งมอบหมายให้อำเภอเป็นเจ้าภาพรับผิดชอบการบูรณาการแผนงาน/โครงการในพื้นที่กับทุกภาคส่วน รวมทั้งควบคุม กำกับดูแล เร่งรัดประสานงาน ติดตามผลการปฏิบัติราชการในพื้นที่

๖.๒.๕ ใช้เป็นข้อมูลในการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ

๖.๒.๖ บูรณาการการทำงานร่วมกันกรณีที่มีห้วงเวลาดำเนินการ/พื้นที่/กลุ่มเป้าหมายเดียวกัน เพื่อประหยัดงบประมาณ

๖.๓ กรณีไม่ได้รับแจ้งการได้รับจัดสรรงบประมาณฯ จังหวัดได้ดำเนินการ ดังนี้

๖.๓.๑ จัดทำหนังสือแจ้งให้ส่วนราชการต่าง ๆ ในจังหวัดแจ้งการได้รับจัดสรรงบประมาณ กรณีแผนงาน/โครงการ ได้รับจัดสรรงบประมาณจากส่วนกลางและดำเนินการในพื้นที่เพื่อขับเคลื่อนแผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด เพื่อประโยชน์ต่อการบูรณาการและการติดตาม ความก้าวหน้าผลการดำเนินโครงการ ตลอดจนใช้เป็นแนวทางในการกำหนดทิศทางการพัฒนาจังหวัดต่อไป

๖.๓.๒ ให้หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสำเนาข้อมูลแผนงาน/โครงการที่ดำเนินการในจังหวัดทั้งหมดนำเรียนผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อจะได้เห็นภาพในองค์รวมทั้งหมด ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการบริหารราชการจังหวัดในภาพรวมต่อไป

๖.๓.๓ มอบหมายให้สำนักงานจังหวัด ประสานความร่วมมือกับสำนักงานคลังจังหวัด ในการจัดประชุมเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณจากทุกส่วนราชการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในพื้นที่

๖.๓.๔ แต่งตั้งคณะกรรมการบูรณาการแผนงาน/โครงการ เพื่อทำหน้าที่รวบรวมข้อมูลแผนงาน/โครงการจากทุกส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๖.๓.๕ ใช้ข้อมูลรายงานแสดงแผนการจัดสรรงบประมาณไปจังหวัด ที่ได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงานงบประมาณ

๖.๓.๖ ประสานกรมบัญชีกลางเพื่อขอข้อมูลรายงานงบประมาณ ที่กระทรวง กรม ต่าง ๆ ได้รับจัดสรรงบประมาณลงมาปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัด

๖.๓.๗ ใช้กลไกการประชุมระหว่างส่วนราชการ/การประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงานต่าง ๆ ในการรวบรวมแผนงาน/โครงการ



การประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ให้ประชาชนรับรู้รับทราบ



จากการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ในหัวข้อเรื่องการประชาสัมพันธ์นั้น ส่วนใหญ่ช่องทางการประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาจังหวัด และแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดนั้นยังคงใช้ช่องทางประชาสัมพันธ์เดิม โดยประชาสัมพันธ์ผ่านทางสื่อ อิเล็กทรอนิกส์/ช่องทางสื่อมวลชน เช่น เว็บไซต์จังหวัด/กลุ่มจังหวัด Facebook Line วิทยุกระจายเสียง/เสียงตามสาย/หอกระจายข่าว โทรทัศน์ผ่านทางรายการผู้ว่าราชการจังหวัดพบประชาชน ทั้งในรูปแบบข่าว สารคดีข่าว รายการสนทนา/สัมภาษณ์ (สด/เทป) ทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่จังหวัด มีการจัดทำเอกสาร เผยแพร่ผ่านทางสื่อสิ่งพิมพ์ เช่น หนังสือรายงานประจำปี วารสารจังหวัด แผ่นพับ โปสเตอร์ ป้ายต่าง ๆ มีการประชุมตามวาระต่าง ๆ การประชุมที่มีภาคประชาสังคมเข้ามามีส่วนร่วม การจัดกิจกรรม เผยแพร่ ผ่านประชาสัมพันธ์จังหวัด จัดทำ VTR ผลงานจังหวัดเพื่อนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการจังหวัด/หัวหน้า ส่วนราชการประจำจังหวัด และลงพื้นที่พูดคุยอย่างเป็นทางการ/ไม่เป็นทางการกับหน่วยงานภาครัฐ/เอกชน ผู้นำชุมชน/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชน (อป.มช.)

ผลการดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ ทำให้ส่วนราชการ/ประชาชนได้รับการทราบ การดำเนินการโครงการของจังหวัดอย่างต่อเนื่อง และช่วยให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินการ มีการสอดส่อง ดูแลการดำเนินโครงการจากภาคประชาชน/คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด ทำให้ผู้รับจ้างดำเนินโครงการ ได้อย่างมีคุณภาพ หน่วยงานต่าง ๆ ได้นำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการจัดทำแผนพัฒนา/แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีของหน่วยงาน อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ภาคประชาสังคม และประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบผลการดำเนินงาน ผลลัพธ์และผลสัมฤทธิ์ เพื่อเป็นข้อมูลในการวางแผน การดำเนินโครงการต่าง ๆ ในการวางแผนการพัฒนาในปีต่อไป และได้รับคำแนะนำ ข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับการดำเนินโครงการให้เกิดประโยชน์สูงสุด เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม จังหวัดและกลุ่มจังหวัดยังพบปัญหาและอุปสรรคในการประชาสัมพันธ์ อาทิ ข่าวที่เผยแพร่ต้องมีความเด่นเป็นที่สนใจของคนจำนวนมาก บางครั้งก็ต้องรู้จักบรรณาธิการข่าว ผู้สื่อข่าวหรือ บุคคลในพื้นที่เข้ามาเกี่ยวข้อง มีการนำเสนอทางสื่อเฉพาะโครงการที่ตนเองรับผิดชอบหรือสนใจ สิ่งสื่อพิมพ์ ส่วนใหญ่บางสื่อจะนำเสนอแต่ข่าวที่ประชาชนให้ความสนใจ บางครั้งก็เป็นการประชาสัมพันธ์โครงการ ในลักษณะชี้แนะจับผิด ซึ่งส่งผลกระทบต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบ ช่องทางการประชาสัมพันธ์แผนพัฒนา กลุ่มจังหวัด การกระจายไปยังอำเภอ ตำบล และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่ครอบคลุม ทำให้ไม่สามารถ เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย และสร้างกระบวนการรับรู้ รับทราบของกลุ่มเป้าหมายได้อย่างครอบคลุม ครบถ้วน โดยเฉพาะการประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์บางพื้นที่ไม่มีเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทำให้ไม่สามารถเข้าถึงได้

จากการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ได้มีข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ ในเรื่องการประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดให้ประชาชนรับรู้ รับทราบ ดังนี้

๑. จังหวัดและกลุ่มจังหวัดควรประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจในทิศทางพัฒนาให้เกิด ความเข้าใจตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ผ่านกลไกต่าง ๆ ของจังหวัด เพื่อให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย และเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดทำแผนพัฒนาได้อีกทางหนึ่งด้วย
๒. จังหวัดและกลุ่มจังหวัด ควรสร้างความเข้าใจให้กับภาคประชาชนในพื้นที่ทุกฝ่าย แสดงให้เห็น ถึงความสำคัญและประโยชน์ที่เกิดจากการจัดทำโครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด หากเป็น โครงการที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้างให้เร่งสร้างความเข้าใจโดยเร็วที่สุด เพื่อไม่ให้เกิดการร้องเรียนขึ้น



ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะเพื่อประกอบการพิจารณาดำเนินการในระดับนโยบาย



๘.๑ ปัญหาอุปสรรค

ในการตรวจติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด และการบริหารงบประมาณจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ทั้งจากการรับฟังรายงานและตรวจติดตามในพื้นที่ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีและผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ได้พบปัญหาอุปสรรคในการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ที่เป็นปัญหาเดิมและมีข้อเสนอแนะให้แก้ไขไปแล้ว แต่ยังไม่ได้รับการแก้ไข ดังนี้

๘.๑.๑ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี

(๑) การเบิกจ่ายงบประมาณยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด อันเนื่องมาจากการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการทั้งที่กระทบและไม่กระทบต่อแผนฯ โดยเฉพาะการโอนเปลี่ยนแปลงที่ไม่กระทบต่อแผนฯ ซึ่งเดิมเป็นอำนาจของ ก.บ.จ./ก.บ.ก. ให้ความเห็นชอบ โดยทั้งหมดต้องได้รับการอนุมัติจาก อ.ก.น.จ. ด้านแผนและงบประมาณ ทำให้การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ/โครงการในแต่ละครั้งเป็นไปด้วยความล่าช้า ไม่มีความคล่องตัว และไม่สามารถดำเนินการ/จัดซื้อจัดจ้างหรือก่อหนี้ผูกพันได้ตามแนวทางเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ

(๒) การขอใช้งบประมาณเหลือจ่ายจากการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด จะต้องได้รับการอนุมัติจาก อ.ก.น.จ. ด้านแผนและงบประมาณ ซึ่งการพิจารณาใช้ระยะเวลาค่อนข้างนาน ส่งผลให้การดำเนินโครงการเป็นไปด้วยความล่าช้า

(๓) ข้อจำกัดของงบประมาณ เมื่อเปรียบเทียบกับปัญหาอุปสรรค ที่ปรากฏในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์กับงบประมาณที่จังหวัดได้รับการจัดสรรให้แต่ละปี จะเห็นว่ามีงบประมาณน้อยไม่เพียงพอต่อการขับเคลื่อนเป้าหมายของยุทธศาสตร์ให้ประสบความสำเร็จได้

(๔) จังหวัดท่องเที่ยวที่มีค่าครองชีพสูง ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ และค่าวัสดุอุปกรณ์มีราคาค่อนข้างสูง จึงทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถเสนอราคาเพื่อรับงานได้ เนื่องจากราคาค่าวัสดุอุปกรณ์มีราคาสูงกว่าที่กรมบัญชีกลางกำหนด จึงทำให้ต้องมีการประกวดราคาหลายครั้ง

(๕) ส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีให้ดำเนินการตามแผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดส่วนใหญ่ไม่ได้แจ้งการจัดสรรงบประมาณดังกล่าวให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ ตามมาตรา ๒๙ แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑

๘.๑.๒ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

(๑) การตรวจราชการเป็นกลไกที่มีบทบาทสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนและสะท้อนถึงผลการดำเนินงาน เป็นกระบวนการที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง แม้ว่าการตรวจราชการในปัจจุบันผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยได้เข้ามามีบทบาทในการตรวจราชการครอบคลุมถึง ๓ ลักษณะ กล่าวคือ การตรวจติดตามผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน การตรวจแนะนำ และการตรวจเชิงป้องกันตรวจสอบข้อเท็จจริง แต่ก็ยังเป็นเพียงการตรวจราชการในชั้นปลายเหตุ มิได้สามารถแก้ไขปัญหาคั้งแต่ต้นแบบอย่างแท้จริง

(๒) ห้วงระยะเวลาในการจัดทำแผนในแต่ละระดับที่ไม่สอดคล้องกัน (ตั้งแต่ระดับท้องถิ่น หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด กลุ่มจังหวัด) ความรีบร้อนเร่งด่วนทำให้เกิดความไม่รอบคอบเนื่องจากระยะเวลาไม่สอดคล้องกัน ทำให้เกิดปัญหาในเรื่องของความซ้ำซ้อน ขาดความชัดเจนในการพัฒนา

ที่เป็นไปทิศทางเดียวกัน ซึ่งทำให้เกิดปัญหาอุปสรรคตามมาภายหลังอีกมากมาย เช่น จังหวัดให้ความสำคัญกับแผนจังหวัดมากกว่าแผนกลุ่มจังหวัด กลุ่มเป้าหมายที่มาร่วมประชุมจัดทำแผน กลุ่มจังหวัดจึงเป็นกลุ่มเป้าหมายรอง ทำให้การจัดทำแผนของกลุ่มจังหวัดไม่บรรลุเป้าหมายด้านคุณภาพเท่าที่ควร

(๓) พื้นที่ดำเนินการแผนงาน/โครงการมีความซ้ำซ้อนกันในหลายจังหวัด โดยเฉพาะพื้นที่ของแผนงาน/โครงการของหน่วยงานส่วนกลาง หน่วยงานภูมิภาคกับพื้นที่ดำเนินการของหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งปัญหาการส่งมอบพื้นที่ดำเนินการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น พื้นที่ของป่าไม้ พื้นที่ในเขตอุทยาน พื้นที่ของการรถไฟ ฯลฯ ซึ่งต้องใช้เวลาในการพิจารณาอนุมัติ/อนุญาต

(๔) ด้านการมอบอำนาจการโอนเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการและงบประมาณ ทั้งจากกรณีการใช้จ่ายเงินที่อยู่ในแผน กรณีใช้จ่ายเงินที่ไม่อยู่ในแผน กรณีเปลี่ยนแปลง/แก้ไข แผนงานโครงการ/งบประมาณ ที่ไม่ส่งผลกระทบต่อแผนฯ กรณีเปลี่ยนแปลง/แก้ไข แผนงานโครงการ/งบประมาณ ที่ส่งผลกระทบต่อแผนฯ ซึ่งกรณีทั้งหลายใช้เวลาดำเนินงานค่อนข้างมาก และต้องผ่านการพิจารณาจากหลายหน่วยงาน

(๕) ผู้รับจ้างได้รับการจ้างให้เป็นผู้ดำเนินงานโครงการเป็นจำนวนหลายโครงการในพื้นที่เดียวหรือหลายพื้นที่ หรือมีโครงการที่รับผิดชอบอยู่แล้วจนถึงขนาดที่จะส่งผลให้การดำเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

๘.๒ ข้อเสนอแนะเพื่อประกอบการพิจารณาดำเนินการในระดับนโยบาย

จากการติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด และปัญหาอุปสรรคที่พบในการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ผู้ตรวจราชการสำนักงานนายกรัฐมนตรี และผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย มีข้อเสนอแนะเพื่อประกอบการพิจารณาในการกำหนดนโยบายของคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ดังนี้

๘.๒.๑ ผู้ตรวจราชการสำนักงานนายกรัฐมนตรี

(๑) ก.น.จ. ควรพิจารณาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการที่ไม่ส่งผลกระทบต่อแผนฯ ให้นำเข้าหารือในการประชุม ก.บ.จ. หรือ ก.บ.ก. และนำเสนอ ผวจ. อนุมัติเปลี่ยนแปลงโครงการได้เลยเพื่อความคล่องตัว

(๒) สำนักงาน ก.พ.ร. ในฐานะฝ่ายเลขานุการ ก.น.จ. ควรเสนอยกเว้นให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือหัวหน้ากลุ่มจังหวัด มีอำนาจพิจารณาการขอใช้และโอนเปลี่ยนแปลงเงินเหลือจ่ายจากการดำเนินงานโครงการตามแผนฯ โครงการที่ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของจังหวัด หรือโครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วน โดยผ่านการกลั่นกรองจาก ก.บ.จ. /ก.บ.ก. โดยไม่ต้องส่งให้ อ.ก.น.จ. ด้านแผนและงบประมาณพิจารณาให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ นอกจากจะทำให้การดำเนินโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวดเร็ว ตอบสนอง ความต้องการของคนในพื้นที่แล้ว ยังทำให้เม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจโดยเร็วอีกด้วย

(๓) ในการจัดสรรงบประมาณให้กับจังหวัดในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ของแต่ละปี รัฐบาลควรต้องให้ความสำคัญกับงบประมาณในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ เนื่องจากจังหวัดจะเป็นผู้ที่รับรู้รับทราบปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ และสามารถใช้งบประมาณตอบสนองความต้องการของประชาชนมากที่สุด จึงเห็นควรให้มีการจัดสรรงบประมาณให้กับจังหวัดให้เพียงพอต่อการขับเคลื่อนเป้าหมายของยุทธศาสตร์จังหวัดให้ประสบความสำเร็จ โดยอาจมีการลดทอนจากงบประมาณที่ต้องดำเนินการในพื้นที่ของกระทรวง/กรม ลง เพื่อนำมาจัดสรรให้กับจังหวัด

(๔) กรมบัญชีกลาง ควรพิจารณาการกำหนดราคากลางให้เหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของแต่ละพื้นที่ เช่น พื้นที่เกาะ และพื้นที่ที่การขนส่งเป็นไปด้วยความยากลำบาก เป็นต้น โดยไม่จำเป็นต้องราคาเดียวกันทั่วประเทศ

(๕) ก.น.จ. ควรกำหนดมาตรการหรือแนวทาง การดำเนินการให้ส่วนราชการต่าง ๆ รายงานรายละเอียดข้อมูลแผนงาน/โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณที่ดำเนินการในพื้นที่จังหวัด จากกระทรวงที่สังกัดให้จังหวัดทราบ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา ๒๙ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการ บริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑ หรือจังหวัดอาจสืบค้นข้อมูลการจัดสรร งบประมาณจากแหล่งอื่นเพิ่มเติม เช่น จากเว็บไซต์ของสำนักงบประมาณ เป็นต้น เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ ในการบูรณาการแผนงาน/โครงการที่ดำเนินการในจังหวัด หรือเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาในการ เสนอของงบประมาณในปีถัดไป

(๖) จังหวัดควรให้ความสำคัญกับรายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน ตามระบบติดตามประเมินผลแผนงาน/โครงการ ตามแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด (www.padme.moi.go.th)

๘.๒.๒ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

(๑) ก.น.จ. ควรกำหนดมอบภารกิจให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ที่รับผิดชอบเขตตรวจราชการนั้นเป็นที่ปรึกษา ให้มีส่วนรับรู้รับทราบตั้งแต่กระบวนการแรกของการจัดทำ แผนยุทธศาสตร์ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด เพื่อให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยรับรู้ รับทราบ ติดตาม ให้ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะแก่จังหวัดและกลุ่มจังหวัดตั้งแต่แรกได้ ก่อนที่จะมีการดำเนินการต่อไป และสามารถตรวจติดตามความคืบหน้า การดำเนินการตามข้อเสนอแนะที่ได้ให้ไว้ในครั้งแรกนั้นได้ โดยที่ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยนั้นมิได้เข้าไปเกี่ยวข้องในด้านบริหารจัดการแต่อย่างใด แต่เป็นเพียง ที่ปรึกษาเท่านั้น

(๒) ก.น.จ. ควรบูรณาการการทำงานร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงบประมาณ สำนักงาน ก.พ.ร. คลังจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นายอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมติดตาม ตรวจสอบและร่วมแก้ไขปัญหาความพร้อมของโครงการที่เสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในการพัฒนาคุณภาพของโครงการ

(๓) ก.น.จ. ควรมีนโยบายชัดเจนให้ทุกกระทรวง ทุกส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแนวทางปฏิบัติ ในเรื่องการเสนอแผนงาน/โครงการ ควรกำหนดระยะเวลา ในการจัดทำแผนให้เหมาะสม และให้ตรวจสอบพื้นที่ดำเนินการและยืนยันการเข้าช้อนก่อน

(๔) ก.น.จ. ควรมอบอำนาจในการอนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการและ งบประมาณโดยไม่มีเงื่อนไข หรือมีเงื่อนไขกำหนดไว้ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือ ก.บ.จ/ก.บ.ก. มีอำนาจอนุมัติได้ เพื่อให้ปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

(๕) ก.น.จ. ควรกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ในการคัดเลือกผู้รับจ้าง โดยอาจ กำหนดกรอบวงเงินให้ชัดเจน โดยห้ามผู้รับจ้างที่ได้รับโครงการรวมกันเป็นจำนวนเงินตามที่ระบุไว้ตามกรอบ มิให้ดำเนินการ และต้องหาวิธีเพื่อไม่ให้เกิดการร้องเรียนด้วย และอาจมีการกำหนดให้มีการแยกงวดงานและ งวดเงินอย่างชัดเจนเพื่อป้องกันมิให้ผู้รับจ้างทิ้งงาน



ภาคผนวก

๑. โครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

ลำดับ	ผลการประเมิน
โครงการที่เกิดผลสัมฤทธิ์	
๑	<p>โครงการงานปรับปรุงอาคารประกอบแก้มลิงห้วยกระแทก : กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ๒ <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและการอุปโภคบริโภคให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน และป้องกัน ลดผลกระทบจากอุทกภัยและภัยแล้ง ซึ่งลักษณะของโครงการเป็นงานปรับปรุงอาคารประกอบแก้มลิงห้วยกระแทก</p> <p><u>ผลการติดตามประเมินผล</u> โครงการสามารถดำเนินการได้ครบถ้วนตามเป้าหมายที่กำหนด และระยะเวลาการดำเนินการเป็นไปตามแผนการดำเนินการ โครงการมีความคุ้มค่า เพราะในช่วงฤดูน้ำหลากจะมีปริมาณน้ำที่ลงมาในพื้นที่ ดังนั้น ฝ่ายจะช่วยยกระดับเพื่อกักเก็บน้ำไว้ในแก้มลิงห้วยกระแทกได้ และกลุ่มเป้าหมายก็มีความพึงพอใจต่อการดำเนินโครงการ รวมทั้งการดำเนินโครงการมีส่วนช่วยในการขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตร์ของจังหวัดลพบุรี</p>
๒	<p>โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เขื่อนเจ้าพระยา : จังหวัดชัยนาท <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อพัฒนาให้เขื่อนเจ้าพระยาเป็นแหล่งท่องเที่ยวสู่ระดับนานาชาติ เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเที่ยวจังหวัดชัยนาท เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และส่งเสริมอาชีพนอกภาคการเกษตรเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตของชาวจังหวัดชัยนาทให้ดีขึ้น โดยลักษณะโครงการเป็นการก่อสร้างอาคารแสดงศิลปะและจำหน่ายสินค้า ถนนลาดยางบริเวณโครงการ รั้วและประตูโครงการ ระบบระบายน้ำในโครงการ ป้ายโครงการ ป้ายจราจรและเครื่องหมายต่าง ๆ และงานสวนหย่อม</p> <p><u>ผลการติดตามประเมินผล</u> การดำเนินโครงการอยู่ในกรอบวงเงินงบประมาณที่ได้รับ และดำเนินโครงการแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ โครงการมีความเหมาะสมในการดำเนินงาน ส่งเสริมการท่องเที่ยว ทำให้พื้นที่บริเวณห้วงงานเขื่อนเจ้าพระยามีความสวยงาม เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ การเดินทางไปมาสะดวก เป็นแหล่งเผยแพร่ความรู้ทางด้านชลประทาน วัฒนธรรม ประเพณี ส่งเสริมอาชีพภาคการเกษตรและนอกภาคการเกษตร ตลอดจนเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญระดับจังหวัดและระดับภูมิภาค</p>
๓	<p>โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายแยกทล.๓๑๑ - บ้านไร่ ตำบลกกโก อำเภอเมือง : จังหวัดลพบุรี <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อเพิ่มศักยภาพการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรให้ได้มาตรฐาน</p> <p><u>ผลการติดตามประเมินผล</u> โครงการดำเนินการแล้วเสร็จและประชาชนเกิดความพึงพอใจ เนื่องจากได้รับประโยชน์ในการใช้เส้นทาง ซึ่งจะลดต้นทุนด้านพลังงานในการขนส่ง และเดินทางได้สะดวก</p>
๔	<p>โครงการพัฒนาเขาลอนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว : จังหวัดนครนายก <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวได้เดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดนครนายกเพิ่มขึ้น รวมทั้งเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน</p> <p><u>เป้าหมายของโครงการ</u> ปรับปรุงอาคารอำนวยการเดิม ห้องน้ำ สถานที่จุดบริการ ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง และป้ายประชาสัมพันธ์กิจกรรมตามจุดต่าง ๆ รวมถึงการปรับปรุงเส้นทางให้มีความสะดวกยิ่งขึ้น เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับความสะดวกปลอดภัยในการใช้เส้นทาง</p> <p><u>ผลการติดตามประเมินผล</u> สามารถดำเนินการและใช้ระยะเวลาดำเนินโครงการเป็นไปตามแผนการดำเนินการที่กำหนด สร้างความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยว และสามารถส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนในพื้นที่ทำให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น และมีคุณภาพชีวิตที่ดีซึ่งจังหวัดนครนายกได้ส่งมอบพื้นที่โครงการดังกล่าวให้กับองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อดูแลและบำรุงรักษาให้โครงการมีความยั่งยืนและ</p>

ลำดับ	ผลการประเมิน
	มีประสิทธิภาพ สามารถใช้ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ กลุ่มเป้าหมายหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจต่อการดำเนินโครงการดังกล่าว
๕	<p>โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินป้องกันตลิ่งและปรับปรุงทัศนียภาพบ่อผืนเสือสมุท : จังหวัดสมุทรปราการ</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อแก้ไขปัญหาตลิ่งพังทลายจากการกัดเซาะ พร้อมทั้งก่อสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ปรับปรุงทัศนียภาพเกาะผืนเสือสมุทให้สวยงาม เป็นการฟื้นฟูสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ ส่งเสริมการสร้างงาน สร้างอาชีพให้แก่ประชาชนในเขตพื้นที่รวมทั้งเป็นการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</p> <p><u>ผลการติดตามประเมินผล</u> การดำเนินโครงการฯ อยู่ในกรอบวงเงินประมาณที่ได้รับ เป็นไปตามเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ของโครงการ สถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ของจังหวัดสมุทรปราการได้รับการพัฒนาปรับปรุง ซึ่งเป็นการกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวมาท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้เป็นกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของอำเภอพระสมุทรเจดีย์ ทำให้ประชาชนในพื้นที่มีรายได้เพิ่มมากขึ้นจากการจำหน่ายสินค้า บริการเป็นการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต และสร้างความมั่นคงให้แก่ประชาชน</p>
๖	<p>โครงการส่งเสริมการนำพลังงานทดแทนมาใช้ในครัวเรือนและในกระบวนการผลิตของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรกร : จังหวัดกาญจนบุรี</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u> ๑) เพื่อส่งเสริมเทคโนโลยีพลังงานทดแทนในการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารและผลผลิตทางการเกษตร ๒) ลดรายจ่ายด้านพลังงานในกระบวนการผลิตตลอดจนเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า ๓) สร้างคุณภาพชีวิตและทุนทางสังคมในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนหรือกลุ่มเกษตรกร</p> <p><u>ผลการติดตามประเมินผล</u> สามารถดำเนินการได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด ตามกรอบวงเงินงบประมาณที่ได้รับ และมีเป้าหมายเป็นไปตามที่กำหนด การดำเนินโครงการตรงตามวิสัยทัศน์ของจังหวัดกาญจนบุรี มีความเหมาะสมกับพื้นที่ กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลาดำเนินการ หน่วยรับผิดชอบ และวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง รวมถึงโครงการมีวิธีบริหารจัดการหรือด้านการดูแลบำรุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ มีการอบรมวิธีใช้งาน การดูแลบำรุงรักษา และทำการส่งมอบให้กับ อบท. หรือกลุ่มวิสาหกิจชุมชนหรือกลุ่มเกษตรกร เป็นผู้บริหารโครงการ และผลจากการดำเนินโครงการมีส่วนช่วยในการขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตร์ของจังหวัด โดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนหรือกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี มีเทคโนโลยีพลังงานทดแทนใช้ในกระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารและผลผลิตทางการเกษตร ลดรายจ่ายจากการใช้พลังงานไฟฟ้าและน้ำมัน เป็นการเพิ่มรายได้</p>
๗	<p>โครงการพัฒนาการผลิตพืชปลอดภัยเพื่อการบริโภคภายในประเทศและส่งออก : จังหวัดนครปฐม</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อพัฒนาด้านเศรษฐกิจโดยการจัดอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรและมอบปัจจัยการผลิต</p> <p><u>ผลการติดตามประเมินผล</u> สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ การดำเนินโครงการมีความเหมาะสมกับพื้นที่ดำเนินการ กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลาดำเนินการ หน่วยรับผิดชอบ ซึ่งส่งผลให้เกษตรกรได้รับความรู้และได้รับการสนับสนุนปัจจัย และมีการรักษาสิ่งแวดล้อมโดยใช้สารชีวภัณฑ์ เกษตรกรสามารถนำผลผลิตจากการเรียนรู้ไปใช้ในการทำการเกษตรได้จริง โดยใช้สารชีวภัณฑ์ เช่น เชื้อราไตรโคเดอร์มา บิวเวอร์เรีย, BT, ยีสโปรตีน ส่งผลให้พืชผลทางการเกษตรปลอดสารพิษ และยังสามารถสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร กลุ่มเป้าหมาย/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของโครงการมีความพึงพอใจต่อการดำเนินโครงการ</p>
๘	<p>โครงการศูนย์พัฒนาการผลิตข้าวประจำอำเภอ : จังหวัดราชบุรี</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี และกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดีสู่ชาวนา เพื่อเป็นศูนย์กลางต้นแบบการพัฒนาข้าวชุมชนประจำอำเภอ และเพื่อพัฒนาชาวนาองค์กรชาวนาให้มี</p>

ลำดับ	ผลการประเมิน
	<p>ความเข้มแข็งและแหล่งเรียนรู้ท่องเที่ยวเชิงเกษตร</p> <p>ผลการติดตามประเมินผล โครงการแล้วเสร็จ เป็นไปตามกรอบวงเงินงบประมาณที่ได้รับ และเป้าหมายที่กำหนด การดำเนินโครงการมีความเหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน และชุมชนสามารถดำเนินการผลิตแปรรูปข้าว เพื่อบริโภคในชุมชนและจำหน่าย เป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรชุมชน ซึ่งผลผลิตจากโครงการมีการนำไปใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า ศูนย์ข้าวชุมชนมีคณะกรรมการบริหารศูนย์ข้าวแต่ละศูนย์ ซึ่งมีการจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชน และความพร้อมในการบริหารจัดการ สินค้าที่ผลิตมีมาตรฐานความปลอดภัย เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ศูนย์ข้าวชุมชนยังเป็นต้นแบบในการผลิตข้าวของแต่ละอำเภอ สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้การผลิตข้าวของเกษตรกรในแต่ละอำเภอ แบบครบวงจรและสามารถเชื่อมโยงเครือข่ายกับตำบลอื่นๆ ในแต่ละอำเภอสามารถนำรูปแบบดังกล่าวไปต่อยอดให้กับตำบลอื่นๆที่มีความสามารถในการผลิตข้าวได้</p>
๙	<p>โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร “สวนสวรรค์สุพรรณบุรี” : จังหวัดสุพรรณบุรี</p> <p>วัตถุประสงค์ ๑) เพื่อพัฒนาพื้นที่ภายในศูนย์ฯ ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร “สวนสวรรค์สุพรรณบุรี” ๒) เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรอีก ๑ แห่ง ของจังหวัดสุพรรณบุรี ๓) เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาเที่ยวชมและเกิดการใช้จ่ายสร้างรายได้ให้กับชุมชนและจังหวัดสุพรรณบุรี ๔) เพื่อประชาสัมพันธ์ศูนย์ฯ ให้รู้จักในชื่อ “สวนสวรรค์สุพรรณบุรี” ๕) เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในระดับท้องถิ่นสู่ระดับจังหวัด ภูมิภาคและประเทศ สร้างรายได้ตั้งแต่ระดับรากหญ้าจนถึงระดับประเทศในการกระตุ้นเศรษฐกิจเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ</p> <p>ผลการติดตามประเมินผล ดำเนินการแล้วเสร็จตามกรอบวงเงินงบประมาณที่ได้รับ ระยะเวลาดำเนินการ และเป้าหมายที่กำหนด การดำเนินโครงการมีความเหมาะสม มีการกำหนดพื้นที่การดำเนินงานในแต่ละกิจกรรม กำหนดระยะเวลาการดำเนินงานไว้อย่างชัดเจน ผลกระทบจากการดำเนินโครงการ ทำให้เกิดการกระจายรายได้สู่ชุมชนและท้องถิ่นระดับรากหญ้า ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศ และเกษตรกรในพื้นที่มีรายได้เพิ่มมากขึ้น ทำให้คุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและศูนย์ฯ เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่สำคัญของสุพรรณบุรีที่นักท่องเที่ยวสามารถเข้าเยี่ยมชมได้ตลอดทั้งปี และได้รับความรู้ทางวิชาการด้านการเกษตรควบคู่กันไป โครงการมีการจัดระบบการบริหารเพื่อให้เกิดความยั่งยืนต่อเนื่องในอนาคต โดยการบริหารงานร่วมกันแบบบูรณาการของหน่วยงานต่าง ๆ เน้นการทำงานในลักษณะของ Area Approach ผ่านกลุ่มสถาบันเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และกลุ่มอาชีพที่เกี่ยวข้องในระดับพื้นที่ มีการใช้เครื่องมือที่ทันสมัยในการถ่ายทอดเทคโนโลยี และเผยแพร่ความรู้ไปสู่เกษตรกร นอกจากนี้ ยังพบว่ากลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจต่อโครงการ และนักท่องเที่ยวสามารถเข้าเยี่ยมชมได้ตลอดทั้งปี ทำให้เกิดการใช้จ่ายสร้างรายได้ให้กับชุมชนในพื้นที่ ชุมชนใกล้เคียงและชาวจังหวัดสุพรรณบุรี และผลการดำเนินงานมีส่วนช่วยในการขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตร์ของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด</p>
๑๐	<p>โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร : จังหวัดประจวบคีรีขันธ์</p> <p>วัตถุประสงค์ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรให้มีน้ำใช้ในการเกษตรและการอุปโภคบริโภค จำนวน ๑ แห่ง</p> <p>ผลการติดตามประเมินผล การดำเนินโครงการดังกล่าวอยู่ภายในกรอบวงเงินงบประมาณที่ได้รับ ดำเนินโครงการฯ แล้วเสร็จตามแผนการดำเนินการและเป้าหมายที่กำหนด การดำเนินโครงการมีความเหมาะสม และผลผลิตจากโครงการดังกล่าวมีการใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า โดยสามารถช่วยให้เกษตรกรมีน้ำใช้เพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรและเพื่อการอุปโภคบริโภค รวมทั้งมีการจัดระบบบริหารจัดการเพื่อให้เกิดความยั่งยืนต่อเนื่องไปในอนาคต โดยมีการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำในพื้นที่ และร่วมกันกำหนดกฎระเบียบข้อบังคับในการใช้น้ำ รวมถึงการจัดรอบเวรการใช้น้ำในพื้นที่ และจากการสอบถามกลุ่มเป้าหมายหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เกษตรกรมีความพึงพอใจต่อการดำเนินโครงการดังกล่าว</p>

ลำดับ	ผลการประเมิน
	<p>ซึ่งผลจากการดำเนินโครงการมีส่วนช่วยในการสนับสนุนการผลิตและแปรรูปสับปะรดและมะพร้าวที่สำคัญของประเทศและของโลก รวมทั้งเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร การพัฒนาวิสาหกิจชุมชน เพิ่มช่องทางการตลาด ทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น สำหรับความเป็นไปได้ในการขยายผลโครงการในระยะต่อไปนั้น จะได้นำโครงการดังกล่าวไปเป็นต้นแบบในการพัฒนาพื้นที่อื่น ๆ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรต่อไป</p>
๑๑	<p>โครงการป้องกันและบรรเทาอุทกภัย และภัยแล้ง : จังหวัดสมุทรสงคราม วัตถุประสงค์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนที่เป็นปัญหาเร่งด่วนของประชาชน และให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค การเกษตร และการสัญจรไปมา รวมทั้งสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเพื่อยกระดับรายได้และพัฒนาศักยภาพในการประกอบอาชีพให้กับครัวเรือนในพื้นที่</p> <p>ผลการติดตามประเมินผล การดำเนินโครงการดังกล่าวอยู่ภายในกรอบวงเงินงบประมาณที่ได้รับดำเนินโครงการฯ เร็วกว่าแผนการดำเนินการที่กำหนด และผลการดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด การดำเนินโครงการมีความเหมาะสม นอกจากนี้ ผลผลิตจากโครงการดังกล่าว ยังมีการใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า โดยประชาชนในพื้นที่มีน้ำใช้ในการอุปโภค และได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา รวมทั้งมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และจากการสอบถามกลุ่มเป้าหมายหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีความพึงพอใจต่อการดำเนินโครงการดังกล่าว เนื่องจากมีน้ำใช้เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร รวมทั้งใช้ในการสัญจรไปมา</p>
๑๒	<p>โครงการเพิ่มขีดความสามารถอุตสาหกรรมยางพารารองรับ AEC : กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมยางพารา ด้านการลดต้นทุน การผลิต ด้านสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการจัดทำฉลากคาร์บอนของผู้ประกอบการ ให้ได้รับรองมาตรฐาน</p> <p>เป้าหมายของโครงการ สถานประกอบการอุตสาหกรรมยางพารา(SMEs)/สถาบันเกษตรกรได้รับการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และได้รับการพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสียจากกระบวนการผลิตให้ได้มาตรฐาน และส่งเสริมผลิตภัณฑ์ที่ได้รับฉลากคาร์บอน</p> <p>ผลการติดตามประเมินผล การดำเนินงานโครงการอยู่ภายในกรอบวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร มีเงินเหลือ จำนวน ๑,๐๔๑,๑๖๓ บาท สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนด การดำเนินโครงการนี้มีความเหมาะสม ทั้งด้านการกำหนดพื้นที่ ซึ่งครอบคลุม ๔ จังหวัดฝั่งอ่าวไทย ระยะเวลา ๑ ปีงบประมาณ หน่วยงานรับผิดชอบหลัก โดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ๔ จังหวัดให้ความร่วมมือในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง และวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง โดยการจ้างที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมศาสตร์ คัดเลือกสถาบันการศึกษาจากภาครัฐและเอกชนที่มีชื่อเสียง และมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ตามระเบียบพัสดุฯ ส่งผลดีต่อผู้ประกอบการและชุมชน ทำให้รายได้เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ยังช่วยกระตุ้นให้เกิดรายได้หมุนเวียนภายในจังหวัดเพิ่มขึ้น</p>
๑๓	<p>โครงการนครเกษตรก้าวหน้า : กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและพัฒนาการแปรรูปยางพารา : จังหวัดนครศรีธรรมราช วัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มมูลค่าและเพิ่มประสิทธิภาพการแปรรูปยางพาราของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร</p> <p>เป้าหมายของโครงการ สหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกรมีวัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ เพิ่มประสิทธิภาพการแปรรูปยางพาราเพิ่มขึ้น</p> <p>ผลการติดตามประเมินผล การดำเนินงาน อยู่ภายในกรอบวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ทั้งยังมีเงินเหลือจ่าย จำนวน ๒,๙๑๒,๑๐๐ บาท และแล้วเสร็จตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด และเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ การดำเนินการโครงการนี้มีความเหมาะสมทั้งในเรื่องการกำหนดพื้นที่ กลุ่มเป้าหมาย</p>

ลำดับ	ผลการประเมิน
	<p>เวลาดำเนินการ และการจัดซื้อจัดจ้าง สหกรณ์+C๗๓และกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกยางพารามีความพึงพอใจเป็นอย่างมากเนื่องจากโครงการนี้สามารถแก้ไขปัญหาราคายางตกต่ำให้กับเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา โดยการเพิ่มมูลค่ายางพาราจากน้ำยางสดเป็นยางแผ่นรมควัน จากยางแผ่นรมควันเป็นยางอัดก้อน</p>
๑๔	<p>โครงการผลผลิตทางการเกษตรขับเคลื่อนเศรษฐกิจเข้มแข็ง : จังหวัดพัทลุง <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตยางพารา ปศุสัตว์ ข้าวสังข์หยด และผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกร สถาบันเกษตรกร และผู้ประกอบการ ให้มีความสามารถในการแข่งขัน</p> <p><u>เป้าหมายของโครงการ</u> ลดต้นทุนการแปรรูปยางแผ่นรมควัน เพิ่มมูลค่าข้าวสังข์หยดพัทลุง สร้างแบรนด์สินค้าที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน ส่งเสริมมูลค่าเพิ่มสินค้า OTOP และเพิ่มประสิทธิภาพการเกษตรอุตสาหกรรม และผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน</p> <p><u>ผลการติดตามประเมินผล</u> การดำเนินงานโครงการ แล้วเสร็จตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดตามแผน และอยู่ภายในกรอบวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร และเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ การดำเนินการโครงการอยู่ในพื้นที่ที่เหมาะสม ภายหลังจากดำเนินโครงการนี้ส่งผลให้ผู้ประกอบการ/สถาบันเกษตรกรมีขีดความสามารถในการแข่งขันเพิ่มขึ้น เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจเป็นอย่างมากเนื่องจากภายหลังเข้าร่วมโครงการส่งผลให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น</p>
๑๕	<p>โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเพื่อเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนยางพารา : จังหวัดสุราษฎร์ธานี <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรใช้ปุ๋ยเคมีร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์เพื่อลดต้นทุนการผลิต ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเสริมเพื่อลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้ ส่งเสริมการเพิ่มมูลค่ายางพาราจากน้ำยางสดเป็นยางพาราแผ่น เพิ่มผลผลิตการผลิต และเตรียมแผนการส่งเสริมและพัฒนายางพาราครบวงจร</p> <p><u>เป้าหมายของโครงการ</u> ปรับปรุงคุณภาพยางแผ่น ลดต้นทุนการผลิตยางพารา เพิ่มมูลค่ายางพารา และพัฒนายางพาราครบวงจร</p> <p><u>ผลการติดตามประเมินผล</u> การดำเนินการโครงการแล้วเสร็จล่าช้ากว่ากรอบระยะเวลาที่กำหนด แต่อยู่ภายในกรอบวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร มีเงินเหลือ จำนวน ๘๐๐,๖๘๕ บาท การดำเนินโครงการอยู่ในพื้นที่ที่เหมาะสม ส่งผลให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และผู้ประกอบการ/สถาบันเกษตรกรมีขีดความสามารถในการแข่งขันเพิ่มขึ้น เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีการนำความรู้ที่ได้ไปถ่ายทอดต่อ เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจเป็นอย่างมากเนื่องจากภายหลังเข้าร่วมโครงการส่งผลให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น</p>
๑๖	<p>โครงการแหล่งท่องเที่ยว Green & Unseen Andaman : กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งก่อสร้างอำนวยความสะดวกถ้าพุ่งช้าง ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา : กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อปรับปรุง พัฒนา ปรับภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยว และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรมประวัติศาสตร์และเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวภายในกลุ่มจังหวัดให้สอดคล้องและเหมาะสม สร้างความเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวภายในกลุ่มจังหวัดให้สอดคล้องใช้เป็นจุดขายในการดึงดูดนักท่องเที่ยวและสร้างรายได้ให้กับท้องถิ่น</p> <p><u>ผลการติดตามประเมินผล</u> ดำเนินการตามเป้าหมายและระยะเวลาดำเนินการตามที่กำหนด พื้นที่ในการดำเนินโครงการมีความเหมาะสม ซึ่งหลังจากดำเนินโครงการทำให้พื้นที่มีสภาพแวดล้อมที่มีความสวยงาม เหมาะสำหรับการพักผ่อนของนักท่องเที่ยว และการเดินทางมีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น ทำให้นักท่องเที่ยวมีปริมาณเพิ่มขึ้น และนักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจเป็นอย่างมาก ทั้งนี้การบริหารจัดการภายหลังโครงการแล้วเสร็จ ทางจังหวัดพังงาได้ส่งมอบโครงการให้สำนักงานเทศบาลเมืองพังงารับไปบริหารจัดการโครงการเพื่อจะได้จัดทำงบประมาณในการดูแล และบำรุงรักษาต่อไป</p>

ลำดับ	ผลการประเมิน
๑๗	<p>โครงการพัฒนาทางพาราเพื่อความมั่นคงต่อรายได้และสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของจังหวัดกระบี่ (เพิ่มประสิทธิภาพการแปรรูปยางพาราในสถาบันเกษตรกร) : จังหวัดกระบี่</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u> ๑) เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันการแปรรูปยางพาราของสถาบันเกษตรกรในจังหวัดกระบี่ ๒) เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถการลดต้นทุนการผลิต การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การลดต้นทุนพลังงาน การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม (๓) เพื่อให้สถาบันเกษตรกร มีการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะน้ำเสียที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิต</p> <p><u>ผลการติดตามประเมินผล</u> ดำเนินกิจกรรมตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ พื้นที่ในการดำเนินโครงการมีความเหมาะสม เพราะได้มีการขออนุญาตตามกฎหมายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สามารถดำเนินการได้ทันที มีความพร้อมทั้งทางด้านบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดำเนินการ รวมทั้งได้มีการวางแผนการดูแลรักษาเพื่อความยั่งยืนของโครงการ และสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่จะเป็นผู้เผยแพร่และถ่ายทอดความรู้ด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมให้แก่สถาบันเกษตรกรอื่น ๆ ที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ ทั้งนี้ เมื่อมีการลงพื้นที่เพื่อวิเคราะห์สภาพปัญหา และให้คำแนะนำ เมื่องานแล้วเสร็จจะอยู่ในรูปแบบเอกสาร ซึ่งจะมอบให้สถาบันเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ และจังหวัดกระบี่อีกทางหนึ่งด้วย ส่วนทางด้าน การปรับปรุงเตาอบรมควินยางให้กับสถาบันเกษตรกร เตาอบรมควินยางที่ได้ จะมอบให้กับสถาบันเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเป็นผู้ดูแลรักษาต่อไป</p>
๑๘	<p>โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สระน้ำหนองเดา (ระยะที่ ๒) หมู่ที่ ๖ ตำบลนาท่ามเหนือ อำเภอเมือง : จังหวัดตรัง</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบอ่างเก็บน้ำ และเพื่อก่อสร้างถนนรอบอ่างเก็บน้ำ</p> <p><u>ผลการติดตามประเมินผล</u> สามารถดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนด พื้นที่ที่ดำเนินการมีความเหมาะสมเพราะเป็นการดำเนินโครงการต่อเนื่องจากการปรับปรุงพื้นที่เมื่อ ปีพ.ศ. ๒๕๕๖ เพื่อสามารถใช้พื้นที่ได้ครอบคลุมทั้งสระน้ำหนองเดา และยังมีความสะดวกคล่องกับยุทธศาสตร์จังหวัด การบริหารจัดการฐานทรัพยากรให้ยั่งยืนและสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี รวมทั้งประชาชนในพื้นที่ และนักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการมีความพึงพอใจที่มีพื้นที่สำหรับพักผ่อนหย่อนใจ และออกกำลังกาย</p>
๑๙	<p>โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องจากยางพาราและปาล์มน้ำมัน : จังหวัดพังงา</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u> ๑) เพื่อส่งเสริมให้โรงงานอุตสาหกรรมสกัดน้ำมันปาล์ม มีการนำวัสดุหรือกากของเสียที่เหลือใช้จากกระบวนการผลิตนำมาผลิตเป็นปุ๋ยอินทรีย์ สำหรับใช้ในการเกษตร ๒) เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตปุ๋ยอินทรีย์ทดแทนปุ๋ยเคมีในการลดต้นทุนทางการเกษตร ๓) เพื่อเพิ่มรายได้ให้เกษตรกร ผู้ปลูกยางพาราในจังหวัดพังงา ๔) เพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร ๕) เพื่อแก้ไขปัญหาราคาผลผลิตยางพาราในระยะยาว</p> <p><u>ผลการติดตามประเมินผล</u> สามารถดำเนินการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด พื้นที่ในการดำเนินโครงการมีความเหมาะสม เนื่องจากพื้นที่อยู่ใกล้แหล่งวัตถุดิบ และกลุ่มเกษตรกรเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมเป็นกลุ่มเกษตรกรที่มีการผลิตและจำหน่ายปุ๋ยในพื้นที่อยู่แล้ว และส่วนพื้นที่ในการดำเนินกิจกรรมแปรรูปยางก้อนเป็นยางเครป มีกลุ่มเป้าหมายดำเนินธุรกิจรวบรวมยางก้อนถ้วยเพื่อจำหน่ายและได้นำยางก้อนถ้วยที่รวบรวมได้มาแปรรูปเป็นยางเครปเพื่อเพิ่มมูลค่าและระยะเวลาที่มีความเหมาะสม สำหรับทางด้านผลผลิตจากการดำเนินโครงการ ดังนี้ ปุ๋ยอินทรีย์ที่ผลิตจากโครงการ ได้มีการแจกจ่ายให้กับเกษตรกรนำไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่ ช่วยลดต้นทุนในการใช้ปุ๋ยเคมี และเพิ่มประโยชน์ในการบำรุงรักษาดินให้มีสภาพที่สมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูก สำหรับเครื่องสับยางก้อนถ้วย เครื่องรีดยางหยาบ และเครื่องรีดยางละเอียด สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ยางพาราแปรรูปให้สูงขึ้น และเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรชาวสวนยาง ซึ่งทั้ง ๒ กิจกรรมเป็นที่พึงพอใจของเกษตรกรเป็นอย่างมาก เนื่องจากกิจกรรมดังกล่าวเป็นประโยชน์โดยตรงที่เกษตรกรจะได้รับ</p>

ลำดับ	ผลการประเมิน
๒๐	<p>โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสุขภาพและความงามด้านฮาลาล : กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u> ๑) เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางฮาลาลในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ชายแดนให้เป็นไปตามมาตรฐาน GMP HACCP – HALAL ๒) เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการผลิตเครื่องสำอางฮาลาลในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ชายแดน ๓) เพื่อให้บริการตรวจวิเคราะห์วัตถุดิบและส่วนผสมรวมทั้งผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางฮาลาลแก่เครือข่ายผู้ประกอบการในจังหวัดภาคใต้ชายแดน ๔) วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางฮาลาลที่สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่และตลาด</p> <p><u>เป้าหมายของโครงการ</u> ผู้ประกอบการกิจการสามารถนำความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมไปพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อนำไปสู่การขอมาตรฐานฮาลาล</p> <p><u>ผลการติดตามประเมินผล</u> ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย ภายในกรอบวงเงินและระยะเวลาที่กำหนด ผู้ดำเนินโครงการได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการแล้ว มีการจัดทำแผนการดำเนินโครงการที่ชัดเจน มีการดำเนินการจัดระบบบริหารจัดการ เพื่อให้เกิดความยั่งยืน กลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจอย่างมาก ผู้ประกอบการบางรายมีการติดต่อขอรับคำปรึกษาการพัฒนาสูตรตำรับเพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์ และเข้ามาใช้บริการตรวจคุณภาพผลิตภัณฑ์ ผลจากการดำเนินโครงการ ทำให้คณะฯ รับทราบถึงปัญหาของผู้ประกอบการและต้องการการสนับสนุนความรู้เชิงวิชาการเป็นอย่างยิ่ง ในการสร้างความเข้มแข็งให้กับผลิตภัณฑ์เพื่อให้สามารถแข่งขันได้ ซึ่งตลาดอาเซียนเป็นตลาดที่ใหญ่มาก หากจังหวัดสามารถนำข้อมูลเหล่านี้ไปดำเนินการอย่างต่อเนื่องจะช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจภาคใต้ได้เป็นอย่างดี</p>
๒๑	<p>โครงการพัฒนาอาหารทะเลแปรรูปฮาลาลระดับชุมชน : จังหวัดปัตตานี</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u> ๑) เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนและสินค้าแปรรูปประมง เกษตร ฮาลาล ให้มีคุณภาพมาตรฐานเป็นที่ต้องการของตลาด ๒) เพื่อเพิ่มผลผลิต/ปริมาณและคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนผลิตภัณฑ์แปรรูปประมงเกษตรฮาลาล ๓) เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ฮาลาล ผลิตภัณฑ์ชุมชน ผลิตภัณฑ์แปรรูปประมง เกษตร ฮาลาล ๔) เพื่อพัฒนาขีดความสามารถทางการตลาด การขยายโอกาสทางการค้าและสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล</p> <p><u>ผลการติดตามประเมินผล</u> ดำเนินการได้ตามงบประมาณและระยะเวลาที่กำหนด พื้นที่ดำเนินการมีความเหมาะสม ผลผลิตจากโครงการมีการใช้ประโยชน์ อย่างคุ้มค่า เนื่องจากกลุ่มได้ใช้ประโยชน์จากปัจจัยการผลิตที่ได้รับการสนับสนุนในการดำเนินกิจกรรม และมีการต่อยอดให้กลุ่มหรือประชาชนใกล้เคียงมาร่วมใช้ประโยชน์ โครงการมีการดำเนินการจัดระบบบริหารจัดการ เพื่อให้เกิดความยั่งยืน โดยกลุ่มที่ได้รับการสนับสนุนโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบกรีนเฮาส์ ได้มีส่วนร่วมในการปรับระดับพื้นที่การก่อสร้าง ทำให้กลุ่มมีความหวงแหนและบำรุงรักษาและอนาคตคาดว่าจะมอบให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ดูแลรับผิดชอบ หากมีความเสียหายหรือชำรุดเกิดขึ้น และกลุ่มมีความยินยอมในการให้เป็นสถานที่ศึกษาดูงานในด้านพลังงาน ทำให้เป็นแบบอย่างในด้านการนำเทคโนโลยีพลังงานมาปรับใช้ในการลดปัญหาและลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานให้แก่ประชาชนหรือชุมชนใกล้เคียง กลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจเป็นอย่างมาก</p>
๒๒	<p>โครงการสงขลาสู่เมืองท่องเที่ยววิถีไทย : จังหวัดสงขลา</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u> ๑) เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจจากการขยายตัวของอุตสาหกรรมด้านการท่องเที่ยว ๒) เพื่อเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวและรายได้จากการท่องเที่ยวโดยภาพรวมของจังหวัด ๓) เพื่อสร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยว และสามารถแข่งขันในระดับนานาชาติได้ ๔) เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวต่อจังหวัดสงขลา</p> <p><u>ผลการติดตามประเมินผล</u> ดำเนินโครงการภายในกรอบวงเงินและระยะเวลาที่กำหนด และเป็นไปตามเป้าหมาย การดำเนินโครงการมีความเหมาะสม ทั้งเรื่องของพื้นที่ กลุ่มเป้าหมาย และระยะเวลา</p>

ลำดับ	ผลการประเมิน
	<p>ผลกระทบที่เกิดขึ้นจะเป็นไปในเชิงบวกเนื่องจากบริหารงานโครงการจะมีหลายหน่วยงาน หลายฝ่ายที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นทางภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน รวมถึงประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ผลผลิตจากโครงการมีการใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า เนื่องจากการบูรณาการกับหลายหน่วยงาน หลายฝ่าย ซึ่งมีเป้าหมายเดียวกันคือการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมของจังหวัด การจัดตั้งเป็นคณะทำงานชุดต่างๆ ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในทุก ๆ กิจกรรม เพื่อให้สามารถต่อยอดกิจกรรมนั้นต่อไปได้เองในอนาคต มีการประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นระยะ ๆ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จัดกิจกรรมต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วมเพื่อเป็นหน่วยงานหลักในการสานต่อกิจกรรมต่อไปในอนาคต และติดตามประเมินผลการดำเนินงานทุกกิจกรรม จากการสอบถามผู้ที่เกี่ยวข้อง จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม รวมถึงสถิติต่างๆที่เป็นตัวเลขว้างอิง จะเห็นได้ว่าเศรษฐกิจของทางจังหวัดดีขึ้น มีการเดินทางมาท่องเที่ยว มีการใช้จ่ายกับสินค้าและบริการต่าง ๆ รวมถึงภาพลักษณ์จากการท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลาดีขึ้นเป็นลำดับ</p>
๒๓	<p>โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตสินค้าการเกษตร : จังหวัดสตูล <u>วัตถุประสงค์</u> ๑) ถ่ายทอดความรู้การลดต้นทุนการใช้ปุ๋ยเคมีในสวนปาล์มน้ำมันและสวนยางพาราแก่เกษตรกร ๒) เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตยางพาราและปาล์มน้ำมันให้สูงขึ้น ๓) เสริมสร้างรายได้แก่เกษตรกรสวนยางพาราและสวนปาล์มน้ำมันรายย่อย <u>ผลการติดตามประเมินผล</u> ดำเนินการภายในกรอบวงเงินและระยะเวลาที่กำหนด เป็นไปตามเป้าหมายพื้นที่ดำเนินการมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ กำหนดกลุ่มเป้าหมายชัดเจนและจำเพาะเจาะจง ผลผลิตจากโครงการมีการใช้ประโยชน์ อย่างคุ้มค่า ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และได้รับประโยชน์ในหลายด้าน โครงการมีการดำเนินการจัดระบบบริหารจัดการ เพื่อให้เกิดความยั่งยืน โดยมีการดำเนินการจัดระบบบริหารจัดการที่ดี มีการติดตามให้คำแนะนำ แก้ไขปัญหา โดยเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานกลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจ เกษตรกรมีความพึงพอใจเพราะเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรในช่วงภาวะราคาผลผลิตตกต่ำ</p>
๒๔	<p>โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพขึ้นดีกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก : กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อพัฒนาสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานและมีมูลค่าเพิ่ม เพื่อส่งเสริมการตลาดและช่องทางการจำหน่ายสินค้า รวมถึงเพื่อประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ที่ได้คุณภาพมาตรฐาน <u>เป้าหมายของโครงการ</u> เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในการผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพ และจัดมทกรรมสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์คุณภาพ ปลอดภัย และได้มาตรฐาน และผู้บริโภคได้บริโภคสินค้าเกษตรคุณภาพ ทำให้เกิดศักยภาพในการเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายผลไม้มี่มีคุณภาพ <u>ผลการติดตามประเมินผล</u> โครงการสามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ การดำเนินโครงการมีความเหมาะสมกับพื้นที่ดำเนินการ กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลาดำเนินการ และหน่วยรับผิดชอบ กลุ่มเป้าหมายได้รับความรู้จากการฝึกอบรมและกิจกรรมส่งเสริมการผลิต ซึ่งส่งผลต่อผู้บริโภคให้ได้รับสินค้าที่มีคุณภาพและมาตรฐาน เป็นประโยชน์ต่อทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภค รวมถึงโครงการมีการบริหารจัดการ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนต่อเนื่องไปในอนาคต ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของโครงการมีความพึงพอใจต่อการดำเนินโครงการ</p>
๒๕	<p>โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเมือบเอื้องหนองมะเขือทุ่งโปรง : จังหวัดชลบุรี <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เพื่อให้มีการบูรณาการระหว่างหน่วยงานส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง</p>

ลำดับ	ผลการประเมิน
	<p>ผลการติดตามประเมินผล การดำเนินงานเป็นไปตามกรอบวงเงินงบประมาณที่ได้รับ ระยะเวลาดำเนินโครงการเป็นไปตามแผน และมีเป้าหมายเป็นไปตามที่กำหนด การดำเนินโครงการมีความเหมาะสม โดยการดำเนินการมีที่ทำการปกครองอำเภอบ้านบึง เป็นหน่วยดำเนินงานในการจัดซื้อจัดจ้าง และมอบหมายให้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอนแดง เป็นหน่วยดำเนินการจัดทำแบบแปลน รวมทั้งประมาณการค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวสามารถอำนวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าภาคการเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และการบริการในด้านต่าง ๆ รวมถึงประชาชนมีคุณภาพชีวิตพื้นฐานที่ดี มีถนนในการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย และการดำเนินโครงการไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โครงการได้มอบหมายให้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอนแดงตรวจสอบสภาพผิวจราจรในเส้นทาง พร้อมทั้งให้มีการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเส้นทางดังกล่าวกรณีเกิดการชำรุดเสียหาย เพื่อให้สามารถเป็นเส้นทางที่พร้อมใช้งานในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง</p>
๒๖	<p>โครงการสร้างความเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์อาหารปลอดภัยจังหวัดตราด : จังหวัดตราด วัตถุประสงค์ ๑) เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรพัฒนากระบวนการผลิตสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพปลอดภัยจากสารเคมีไว้สำหรับบริโภคและจำหน่าย ๒) เพื่อส่งเสริมสุขภาพของผู้บริโภคสินค้าเกษตร ๓) เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตร ๔) เพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันและขยายโอกาสทางการตลาด</p> <p>ผลการติดตามประเมินผล สามารถดำเนินการได้ตามกรอบวงเงินงบประมาณที่ได้รับ ระยะเวลาดำเนินโครงการเป็นไปตามแผน และมีเป้าหมายเป็นไปตามที่กำหนด การดำเนินโครงการมีความเหมาะสม เนื่องจากสอดคล้องกับสภาพพื้นที่และความต้องการของเกษตรกรเป้าหมาย ผู้ผลิตและผู้บริโภคได้รับความปลอดภัยจากสารเคมีในการผลิตและการบริโภคสินค้าเกษตรมากขึ้น และเป็นการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันทางการตลาดของสินค้าเกษตร เกษตรกรมีองค์ความรู้ในการผลิตอาหารปลอดภัยสามารถนำไปพัฒนาการผลิต และขยายผลต่อได้ครอบคลุมทั้งจังหวัด สามารถยกระดับความสามารถในการแข่งขันและเพิ่มรายได้ได้อย่างยั่งยืน นอกจากนี้ โครงการยังสามารถพัฒนาเกษตรกร/กลุ่มเกษตรกรเพื่อให้เป็นต้นแบบและมีการจัดทำแปลงต้นแบบสำหรับศึกษาเรียนรู้เพื่อขยายผลให้ครอบคลุมแก่เกษตรกรรายอื่น ๆ รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานโครงการ</p>
๒๗	<p>โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์สำหรับรับซื้อผลผลิตทางการเกษตร อำเภอเขาชะเมา : จังหวัดระยอง วัตถุประสงค์ ๑) เพื่อใช้เป็นสถานที่รองรับผลผลิตทางการเกษตร และเป็นศูนย์กลางในการกระจายผลผลิต ๒) เพื่อยกระดับรายได้ของเกษตรกรในพื้นที่ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ๓) เพื่อพัฒนาสินค้าการเกษตรให้มีประสิทธิภาพและขายสินค้าการเกษตรที่แสดงถึงภาวะตลาดที่แท้จริง ๔) เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดให้แก่เกษตรกรในการกระจายผลผลิตมากขึ้น ๕) เพื่อสร้างความเป็นธรรม และเพิ่มอำนาจการต่อรองให้แก่เกษตรกรให้ได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรม</p> <p>ผลการติดตามประเมินผล สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายซึ่งเป็นไปตามกรอบวงเงินงบประมาณที่ได้รับ การดำเนินการสามารถส่งเสริมการขายสินค้าได้มากยิ่งขึ้น อาคารสามารถใช้ประโยชน์ในกิจกรรมอื่นนอกจากการขายสินค้าในฤดูกาลได้ เช่น กิจกรรมทำบุญ กิจกรรมอบรมต่าง ๆ และโครงการสามารถเพิ่มมูลค่าการซื้อขาย ผลผลิต ลดต้นทุนในการจัดจำหน่ายและขนส่งสินค้าเมื่อดำเนินการก่อสร้างอาคารแล้วเสร็จ อำเภอเขาชะเมาได้มีการบริหารจัดการ ซ่อมแซม ดูแลและบำรุงรักษา รวมถึงการจัดกิจกรรมอื่น ๆ ในพื้นที่อาคาร และมีการประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานต่าง ๆ ขอเข้าใช้พื้นที่เพื่อจัดกิจกรรมได้ เกษตรกรและประชาชนในพื้นที่อำเภอเขาชะเมาและพื้นที่ใกล้เคียง รวมถึงหน่วยงานต่าง ๆ มีความพึงพอใจต่อผลลัพธ์ของโครงการนี้ เนื่องจากมีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ตามวัตถุประสงค์ได้เป็นอย่างดีที่น่าพอใจ</p>

ลำดับ	ผลการประเมิน
๒๘	<p>โครงการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด กิจกรรมโครงการพัฒนาระบบโลจิสติกส์การท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด : กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก เฉียงเหนือตอนบน ๑</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u> เพิ่มความสะดวกปลอดภัยในการเดินทางของนักท่องเที่ยวและการขนส่งสินค้าของผู้ใช้เส้นทาง และส่งเสริมการท่องเที่ยว การค้าการลงทุนสู่ประชาคมอาเซียนในอนาคต</p> <p><u>ผลการติดตามประเมินผล</u> การดำเนินโครงการมีความเหมาะสม ทั้งในเรื่องการกำหนดพื้นที่ดำเนินการ กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลาดำเนินงาน หน่วยงานรับผิดชอบ วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ผลผลิตจากโครงการ มีการใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า โครงการที่ดำเนินการมีการจัดระบบบริหารจัดการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ต่อเนื่องไปในอนาคต โดยได้มีการศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการ มีการควบคุม น้ำหนักบรรทุกทุกไม่ให้เกิดข้อจำกัด และสำรวจความเสียหายและดูแลซ่อมแซมบำรุงรักษาทาง โดยแนวทางหลวงบึงกาฬ กรมทางหลวง กลุ่มเป้าหมาย/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของโครงการมีความพึงพอใจต่อการดำเนินการ มีความพึงพอใจเนื่องจากการจราจรสะดวกและปลอดภัย</p>
๒๙	<p>โครงการพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว กิจกรรมทางจักรยาน ตอน ๑ ในทางหลวงหมายเลข ๒๐๑ ตอนควบคุม ๐๔๐๔ ปากปวน-ปากภู ระหว่าง กม. ๓๒๘-๔๕๐-กม. ๓๓๑+๔๕๐ ปริมาณ ๓.๐๐๐ กม. : จังหวัดเลย</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพิ่มการอำนวยความสะดวกสำหรับการท่องเที่ยว โดยเฉพาะกับการเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวโดยเน้นใช้เส้นทางจักรยานสู่แหล่งท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด เป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการท่องเที่ยวเพื่อสร้างความพึงพอใจในการอำนวยความสะดวก สร้างความปลอดภัย แก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมากยิ่งขึ้น</p> <p><u>ผลการติดตามประเมินผล</u> ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผน งบประมาณ และระยะเวลาที่กำหนด การดำเนินโครงการมีความเหมาะสมในด้านพื้นที่การใช้งานใกล้เขตชุมชนและผู้ใช้จักรยานจำนวนมาก ระยะเวลาดำเนินงานมีความเหมาะสม หน่วยงานรับผิดชอบมีอำนาจในการบริหารโครงการ และวิธีการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามข้อกำหนดที่เคยปฏิบัติงาน ในระหว่างดำเนินการก่อสร้าง เกิดความไม่สะดวก บางช่วงเวลา และต้องดำเนินการโครงการอย่างต่อเนื่องในอนาคต ผลผลิตจากโครงการมีการใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า มีการจัดระบบบริหารจัดการเพื่อให้เกิดความยั่งยืนต่อเนื่องไปในอนาคต โดยหลังจากการก่อสร้างแล้วเสร็จ มีงบประมาณบำรุงปกติ ดูแล บำรุงรักษาทางหลวงโดยแนวทางเลขที่ ๑ ตลอดเวลา กลุ่มเป้าหมาย/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของโครงการมีความพึงพอใจต่อการดำเนินโครงการ</p>
๓๐	<p>โครงการพัฒนาสินค้าและบริการให้ได้มาตรฐานและตราสินค้า (BRAND) : จังหวัดหนองบัวลำภู</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u> ๑) เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน กลุ่มอาชีพ ๒) เพื่อยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ให้มีคุณภาพ และสร้างเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัด ๓) เพื่อส่งเสริมการใช้ตราสัญลักษณ์รับรองผลิตภัณฑ์จังหวัดหนองบัวลำภู</p> <p><u>ผลการติดตามประเมินผล</u> การดำเนินโครงการ มีความเหมาะสม หลังจากฝึกอบรมเสร็จแล้ว ผู้ผลิตผู้ประกอบการได้รับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ ตลอดจนมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ซึ่งสามารถยกระดับสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ ส่งผลให้สินค้ามีการจำหน่ายมากขึ้น สามารถเพิ่มรายได้ให้กับชุมชน ส่งผลให้เศรษฐกิจของประเทศในภาพรวมดีขึ้น การบริหารจัดการจะมีรูปแบบการบริหารจัดการที่ชัดเจน มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เมื่อมีปัญหาอุปสรรคก็มีการนำเข้าไปประชุมเครือข่าย OTOP ระดับจังหวัด เพื่อกำหนดแนวทางในการแก้ไข ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความพึงพอใจมาก และมีข้อเสนอแนะเห็นควรจัดฝึกอบรมอีก</p>
๓๑	<p>โครงการพัฒนาและส่งเสริมการผลิต การแปรรูป ผลผลิตทางการเกษตรให้มาตรฐาน กิจกรรมหลักที่ ๑ การผลิตเกษตรปลอดภัย (ส่งเสริมการปลูกพืชปุ๋ยสดปรับปรุงบำรุงดินเพื่อผลิตข้าว</p>

ลำดับ	ผลการประเมิน
	<p>ปลอดภัยและได้มาตรฐาน : จังหวัดอุดรธานี</p> <p>วัตถุประสงค์ พัฒนาและส่งเสริมการผลิต การแปรรูป ผลผลิตทางการเกษตรให้มาตรฐาน กิจกรรมหลักที่ ๑ การผลิตเกษตรปลอดภัย (ส่งเสริมการปลูกพืชปุ๋ยสดปรับปรุงบำรุงดินเพื่อผลิตข้าวปลอดภัยและได้มาตรฐาน)</p> <p>ผลการติดตามประเมินผล การดำเนินโครงการมีความเหมาะสม การคัดเลือกพื้นที่ที่มีความเหมาะสมในการปลูกข้าว (โซนนิ่ง) และคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายที่มีความต้องการพัฒนาและมีความสนใจเข้าร่วมโครงการฯ เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ มีความรู้ ความสามารถในการปรับปรุงบำรุงดิน มีการจัดระบบบริหารจัดการเพื่อให้เกิดความยั่งยืนต่อเนื่องไปในอนาคต โดยการส่งเสริมให้มีการจัดตั้งธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ ที่บริหารจัดการโดยเกษตรกร ขับเคลื่อนการดำเนินงานให้มาดำเนินการผลิตและเก็บเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสดไว้ใช้เพาะปลูกสำหรับฤดูกาลต่อไป รมรณรงค์ส่งเสริมให้เกษตรกรทำการเกษตรแบบเกษตรอินทรีย์ให้มากขึ้น เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ ได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ปุ๋ยพืชสดปรับปรุงบำรุงดิน สามารถลดต้นทุนการผลิต ลดต้นทุนการใช้สารเคมี สินค้าเกษตรมีความปลอดภัย พื้นที่ผืนดินให้ดีขึ้น เพิ่มอินทรีย์วัตถุ และปรับปรุงโครงสร้างของดินให้เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของพืช</p>
๓๒	<p>โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจการเลี้ยงปลานิลแปลงเพศเพื่อสร้างฐานรายได้ที่ยั่งยืน : กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒</p> <p>วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างรายได้ที่ยั่งยืนให้เกษตรกรผู้ประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำโดยเฉพาะเลี้ยงปลานิลแปลงเพศ เพิ่มผลผลิตปลานิลแปลงเพศตามมาตรฐาน GAP ให้ตอบสนองความต้องการของตลาด และเพิ่มรายได้ภาคการเกษตรของกลุ่มจังหวัดฯ</p> <p>เป้าหมายของโครงการ เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลานิลแปลงเพศได้รับการถ่ายทอดความรู้เพื่อพัฒนาไปสู่ระบบการเลี้ยงตามมาตรฐาน GAP และ GPP ด้านการประมงของกลุ่มจังหวัดฯ เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ ๐.๒</p> <p>ผลการติดตามประเมินผล การดำเนินงานโครงการอยู่ภายในกรอบวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร มีเงินเหลือ จำนวน ๑๖๒,๔๙๕ บาท และดำเนินการแล้วเสร็จตามกรอบระยะเวลาและเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ เนื่องจากเกษตรกรผู้อนุบาลมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการอนุบาลลูกพันธุ์ปลานิลแปลงเพศที่มีคุณภาพ ส่งต่อไปยังกลุ่มผู้เลี้ยงในจังหวัดนครพนม และมุกดาหาร รวมทั้งทำให้เกษตรกรมีการรวมกลุ่มเพื่อที่จะได้มีการวางแผนผลิตลูกพันธุ์ปลาอย่างมีคุณภาพต่อไป</p>
๓๓	<p>โครงการส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือทางการค้าการลงทุนกับประเทศเพื่อนบ้าน และแสดงสินค้า กิจกรรม ๘.๘ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมโยงเส้นทางศูนย์โลจิสติกส์สะพานมิตรภาพ ๓ (นครพนม-คำม่วน) : จังหวัดนครพนม</p> <p>วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับความสะดวกสบายและปลอดภัยในการสัญจร</p> <p>เป้าหมายของโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมโยงเส้นทางศูนย์โลจิสติกส์สะพานมิตรภาพ ๓ (นครพนม-คำม่วน) กว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๔๒๗ เมตร หนา ๐.๒๓ เมตร ตัวถนนกว้างข้างละ ๙ เมตร (๒ ช่องจราจร และ ๑ ช่องจอดรถ)</p> <p>ผลการติดตามประเมินผล การดำเนินงานโครงการอยู่ภายในกรอบวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร มีเงินเหลือ จำนวน ๔๐,๐๐๐ บาท และดำเนินการแล้วเสร็จตามกรอบระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ ประชาชนผู้ใช้เส้นทางสัญจรไป-มา และนักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจเป็นอย่างมาก เนื่องจากช่วยอำนวยความสะดวกและปลอดภัยให้กับประชาชนผู้ใช้เส้นทางและนักท่องเที่ยวจากประเทศเพื่อนบ้านที่เข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย ช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยว ทำให้ประชาชนในพื้นที่มีรายได้เพิ่มขึ้น ทั้งยังเป็นการช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจของจังหวัดนครพนมอีกด้วย</p>

ลำดับ	ผลการประเมิน
๓๔	<p>โครงการพัฒนาหมู่บ้าน OTOP ด้านการท่องเที่ยว : จังหวัดสกลนคร</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP เป็นของฝากที่ระลึก และพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ/ผู้นำชุมชน ด้านการท่องเที่ยวสู่ AEC</p> <p><u>เป้าหมายของโครงการ</u> ปรับปรุงถนนลาดยางเข้าสู่อุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ เป็นระยะทาง ๑.๔ กิโลเมตร</p> <p><u>ผลการติดตามประเมินผล</u> การดำเนินงานโครงการอยู่ในกรอบวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ดำเนินการแล้วเสร็จตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด และเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายคือ ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP กลุ่มผู้นำชุมชน ประชาชนในหมู่บ้าน มีความพึงพอใจเป็นอย่างมาก เนื่องจากสามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชนและครอบครัวเพิ่มขึ้น และยังเป็นการประชาสัมพันธ์หมู่บ้านให้นักท่องเที่ยวจากสถานที่ต่างๆ เข้ามาในหมู่บ้าน ช่วย ส่งเสริมการท่องเที่ยว ทั้งยังเป็นการช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจของจังหวัดมุกดาหารอีกด้วย</p>
๓๕	<p>โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling สายทาง สท.๓๐๐๗ แยกทางหลวงหมายเลข ๒๑๓ – บ้านโคกสะอาด อำเภอกุฉินารายณ์ : จังหวัดสกลนคร</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้ผู้ใช้เส้นทางขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ได้รับความสะดวก สบายและปลอดภัย ในการสัญจร และเพื่อปรับปรุงเส้นทางในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน</p> <p><u>เป้าหมายของโครงการ</u> ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling เป็นระยะทาง ๒.๓ กิโลเมตร</p> <p><u>ผลการติดตามประเมินผล</u> การดำเนินงานโครงการแล้วเสร็จตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดตามแผน และอยู่ในกรอบวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร การดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ประชาชนผู้ใช้เส้นทางขนส่งผลผลิตทางการเกษตรและนักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจเป็นอย่างมาก เนื่องจากช่วยอำนวยความสะดวกและปลอดภัยให้กับประชาชนผู้ใช้เส้นทางขนส่งผลผลิตทางการเกษตรและนักท่องเที่ยว ช่วยยกระดับถนนและพัฒนาการท่องเที่ยว ทำให้มีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น ส่งเสริมการท่องเที่ยว ทำให้ประชาชนในพื้นที่มีรายได้เพิ่มขึ้น ทำให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทั้งยังเป็นการช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจของจังหวัดสกลนครอีกด้วย</p>
๓๖	<p>โครงการขุดบ่อน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน : จังหวัดร้อยเอ็ด</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้เกษตรกรมีน้ำสำหรับทำการเกษตร สามารถแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำได้ ลักษณะโครงการเป็นการขุดบ่อน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด ๑,๒๖๐ ลบ.ม. เกษตรกรร่วมสมทบเงิน ๒,๕๐๐ บาท</p> <p><u>ผลการติดตามประเมินผล</u> ดำเนินโครงการภายใต้วงเงินงบประมาณที่กำหนด ซึ่งเป็นไปตามแผนและระยะเวลาที่กำหนด ผลผลิตจากโครงการมีการใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และได้รับประโยชน์ในหลายด้าน โดยเกษตรกรสมทบทุนค่าใช้จ่ายในการขุดบ่อจำนวน ๒,๕๐๐ บาท ก็จะมีน้ำเพื่อใช้สำหรับบรรเทาความเดือดร้อนจากการทำนาได้ในพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔ ไร่/๑ บ่อ และคันบ่อเกษตรกรสามารถปลูกพืชอายุสั้นไว้บริโภคหรือจำหน่ายได้ในชุมชน ผลจากการดำเนินโครงการสามารถบรรเทาพื้นที่ปลูกข้าวหอมมะลิที่ได้รับความเสียหายผลกระทบจากภัยแล้งไม่น้อยกว่า ๒,๖๖๐ ไร่ ผลผลิตของข้าวหอมมะลิมีคุณภาพและผลผลิตเพิ่มได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ ของพื้นที่ปลูกทั้งจังหวัด</p>
๓๗	<p>โครงการเพิ่มศักยภาพด้านการค้าการลงทุนในกลุ่มจังหวัดกับประเทศเพื่อนบ้านและประเทศในกลุ่มอาเซียน ปี ๒๕๕๘ : กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u> ๑) เพื่อพัฒนาการสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงธุรกิจ สร้างพันธมิตร (Strategic Alliance) ของผู้ประกอบการในภูมิภาคธุรกิจต่าง ๆ ในการทำความตกลงทางการค้า และขยายช่องทางการตลาด รวมทั้งความร่วมมือด้านโลจิสติกส์ ทั้งในประเทศและประเทศเพื่อนบ้าน ให้ผู้ประกอบการไทยสามารถแข่งขันได้ภายใต้ระบบการค้าเสรี ๒) เพื่อส่งเสริมการพัฒนาสินค้าให้มีศักยภาพในการแข่งขัน นำไปสู่</p>

ลำดับ	ผลการประเมิน
	<p>การค้าและการลงทุนอย่างยั่งยืน ๓) เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์และความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจร่วมกันกับประเทศเพื่อนบ้านและประเทศอื่นในกลุ่มอาเซียน</p> <p>ผลการติดตามประเมินผล การดำเนินโครงการเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณสามารถดำเนินงานและเบิกจ่ายเสร็จสิ้นในงบประมาณ การดำเนินโครงการมีความเหมาะสม มูลค่าการค้าชายแดนเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๕ และมีความสัมพันธ์ที่กระชับระหว่างประเทศเพื่อนบ้าน โครงการที่ดำเนินการมีการจัดระบบบริหารจัดการเพื่อให้เกิดความยั่งยืนต่อเนื่อง โดยส่งเสริมให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมเพื่อการดำเนินงานที่ยั่งยืนและเป็นรูปธรรม และจัดให้มีการติดตามประเมินผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อปรับปรุงการจัดทำแผนงานรองรับและการแก้ไขปัญหา กลุ่มเป้าหมาย/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของโครงการมีความพึงพอใจต่อการดำเนินโครงการ</p>
๓๘	<p>โครงการการพัฒนากระบวนการผลิตข้าวหอมมะลิ : จังหวัดยโสธร</p> <p>วัตถุประสงค์ ๑) เพื่อพัฒนาเกษตรกรให้มีความรู้ในกระบวนการการผลิตข้าวหอมมะลินทรีย์ให้ได้มาตรฐาน ๒) เพื่อเพิ่มพื้นที่ปลูกข้าวหอมมะลินทรีย์ของจังหวัดยโสธรให้มากขึ้น ๓) เพื่อลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกร ๔) เพื่อให้มีศูนย์บริหารจัดการศัตรูพืช สำหรับเป็นแหล่งเรียนรู้และผลิตเชื้อชีวภัณฑ์บริการเกษตรกร</p> <p>ผลการติดตามประเมินผล การดำเนินโครงการมีความเหมาะสม ผลผลิตจากโครงการมีการใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า เนื่องจากมีผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิที่ได้รับรองมาตรฐาน ทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น ลดต้นทุนการผลิต และทำให้สภาพแวดล้อมดีขึ้น โครงการที่ดำเนินการสามารถจัดระบบบริหารจัดการเพื่อให้เกิดความยั่งยืนต่อเนื่องไปในอนาคต โดยมีการบริหารจัดการกระบวนการผลิตข้าวหอมมะลินทรีย์ตามยุทธศาสตร์ยโสธรโมเดล ทั้งต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ กลุ่มเป้าหมาย/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของโครงการมีความพึงพอใจต่อการดำเนินโครงการ</p>
๓๙	<p>โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนเพื่อการเกษตร : จังหวัดอำนาจเจริญ</p> <p>วัตถุประสงค์ ๑) เพื่อลดการใช้พลังงานจากฟ้าในการสูบน้ำเพื่อการเกษตรและการอุปโภคของชุมชน ๒) เพื่อส่งเสริมให้นำพลังงานทดแทนมาใช้ในการประกอบอาชีพ การดำรงชีวิตประจำวันของประชาชน เพื่อลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้ครัวเรือนและชุมชน ๓) สนับสนุนการใช้พลังงานทดแทนตามนโยบายด้านพลังงานของรัฐบาล</p> <p>ผลการติดตามประเมินผล ดำเนินโครงการภายใต้กรอบวงเงินและเป้าหมายที่กำหนด การดำเนินโครงการมีความเหมาะสมเป็นประโยชน์กับกลุ่มเป้าหมาย (กลุ่มเกษตรกรในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาจิก อำเภอเมือง) ประชาชนเกิดความรู้ด้านการใช้พลังงานทดแทน มีการบริหารจัดการพลังงานที่เหมาะสม และลดรายจ่ายด้านพลังงาน ผลผลิตจากโครงการมีการใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า เนื่องจากประชาชนและกลุ่มเป้าหมายได้รับประโยชน์จากโครงการฯ สามารถลดค่าใช้จ่ายในการใช้พลังงานไฟฟ้าและน้ำมัน เพื่อสูบน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภคและการเกษตร ลงได้ไม่น้อยกว่า ๒๕,๐๐๐ บาท/ปี (ทดแทนการใช้ไฟฟ้า ๑๔,๒๕๐ หน่วย หรือทดแทนการใช้น้ำมัน ๑,๗๐๐ ลิตร/ปี) โครงการมีการจัดระบบการบริหารจัดการ โดยองค์การบริหารส่วนตำบลนาจิกเป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการจัดระบบบริหารจัดการอย่างต่อเนื่อง กลุ่มเป้าหมาย/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของโครงการมีความพึงพอใจต่อการดำเนินโครงการเป็นอย่างยิ่ง</p>
๔๐	<p>โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์ไทยก้าวไกลสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน : จังหวัดอุบลราชธานี</p> <p>วัตถุประสงค์ ๑) เพื่อปรับเปลี่ยนระบบการเลี้ยงไก่เนื้อ ไก่ไข่ สุกร โคเนื้อ ของประเทศไทยให้เกิดการพัฒนาแบบเข้าสู่ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ที่ได้มาตรฐาน เพื่อรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ๒) เพื่อให้ประชาชนผู้บริโภค ปลอดภัยในการบริโภคเนื้อไก่ ไก่ไข่ เนื้อสุกร เนื้อโคและผลิตภัณฑ์</p>

ลำดับ	ผลการประเมิน
	<p>จากเนื้อไก่ ไช้ไก่ เนื้อสุกรและโคเนื้อ ที่มาจากฟาร์มเลี้ยงสัตว์ที่ผ่านการรับรองเป็นฟาร์มมาตรฐานจากกรมปศุสัตว์ ๓) เพื่อให้ประเทศผู้นำเข้าเนื้อไก่ ไช้ไก่ สุกร เนื้อโคและผลิตภัณฑ์ของประเทศไทยเกิดความเชื่อมั่นในระบบการผลิตปศุสัตว์ของไทย ๔) เพื่อลดการใช้เวชภัณฑ์ยาสัตว์ และสารเคมีต่าง ๆ ให้ใช้เท่าที่จำเป็นและถูกต้อง ภายใต้การควบคุมกำกับของสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์ม</p> <p>ผลการติดตามประเมินผล การดำเนินโครงการมีความเหมาะสม มีการจัดแบ่งการอบรมตามชนิดสัตว์ที่ผู้ประกอบการมีความสนใจ โดยแบ่งโซนการจัดอบรมให้ผู้ประกอบการทั้ง ๒๕ อำเภอ สามารถเข้ารับการฝึกอบรมอย่างทั่วถึง ผลิตภัณฑ์และสินค้าจากผลิตภัณฑ์แปรรูปที่ได้มาตรฐานส่งออกไปยังต่างประเทศได้ ผู้ประกอบการได้รับความรู้ด้านการกำจัดซากและของเสียจากการเลี้ยงสัตว์ที่ถูกต้อง ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมข้างเคียง เกษตรกรที่เข้ารับการฝึกอบรม มีความรู้ในการจัดการฟาร์มตามหลักการปฏิบัติที่ดีสำหรับฟาร์มเลี้ยงสัตว์ เรื่องมาตรฐานความปลอดภัยด้านอาหารและการผลิตปศุสัตว์อย่างครบวงจร มีระบบการติดตามและให้คำแนะนำผู้ประกอบการที่รับการฝึกอบรม เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถปรับปรุงฟาร์มให้เข้าสู่ระบบมาตรฐาน โดยการให้คำแนะนำ ฟาร์มที่เข้าสู่ระบบมาตรฐานแล้วตรวจติดตามฟาร์มปีละ ๒ ครั้ง และตรวจต่ออายุฟาร์ม ทุก ๓ ปี กลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจต่อการดำเนินโครงการ ประชาชนผู้บริโภคปลอดภัยในการบริโภคเนื้อไก่ ไช้ไก่ เนื้อสุกร เนื้อโค และผลิตภัณฑ์จากฟาร์มมาตรฐานที่ผ่านการรับรองจากกรมปศุสัตว์</p>
๔๑	<p>โครงการก่อสร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ บ้านช่วง ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร : จังหวัดลำปาง</p> <p>วัตถุประสงค์ เพื่อให้เป็นการกักเก็บน้ำ ทดน้ำ เพื่อให้มีแหล่งน้ำสำหรับเกษตรกรได้มีน้ำใช้ในการทำการเกษตรตลอดทั้งปี และส่งเสริมอาชีพทางการเกษตรลดอัตราแรงงานที่ออกไปทำงานนอกพื้นที่</p> <p>ผลการติดตามประเมินผล ดำเนินการได้ครบถ้วนตามเป้าหมายที่กำหนด และระยะเวลาการดำเนินการเป็นไปตามแผนการดำเนินการ การกำหนดพื้นที่ดำเนินการมีความเหมาะสมเนื่องจากจุดที่ดำเนินโครงการเป็นจุดแยกของลำน้ำเพื่อผันน้ำเข้าสู่พื้นที่การเกษตร โครงการมีความเหมาะสมก่อเกิดประโยชน์แก่เกษตรกร ๔ หมู่บ้าน พื้นที่ ๑,๕๐๐ ไร่ และกลุ่มเป้าหมายก็มีความพึงพอใจต่อการดำเนินโครงการ รวมทั้ง การดำเนินโครงการมีส่วนช่วยในการขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตร์ของจังหวัดลำปาง ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าการเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐานแบบครบวงจร ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีการผลิตและสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็น โดยมุ่งเน้นการพัฒนาแหล่งน้ำ การปฏิรูปที่ดินและการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อให้การผลิตภาคเกษตรกรรมมีประสิทธิภาพและมีต้นทุนที่เหมาะสม</p>
๔๒	<p>โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการและพัฒนารูปแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวเฉพาะกลุ่มเพื่อแก้ไขปัญหาการท่องเที่ยวใน Low Season : กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒</p> <p>วัตถุประสงค์ ๑) พัฒนารูปแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวเพื่อดึงดูดความสนใจให้นักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมในช่วงที่ไม่ใช่ฤดูกาลท่องเที่ยว ๒) เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในรูปแบบสัมผัสวัฒนธรรมวิถีชีวิตในแง่มุมต่าง ๆ (Home Stay) ของกลุ่มจังหวัดล้านนาตะวันออก ให้เป็นที่รู้จักและแพร่หลายในนักท่องเที่ยวทุกกลุ่ม ๓) เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจในระดับจังหวัด กลุ่มจังหวัด และระดับประเทศ ๔) เพื่อสร้างชุมชนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีชีวิตสร้างประสบการณ์การเรียนรู้แบบใหม่ให้กับนักท่องเที่ยวและสร้างจิตสำนึกให้เห็นคุณค่าของวัฒนธรรมวิถีชีวิต ประวัติศาสตร์ กลุ่มชาติพันธุ์ ตลอดจนเกิดความรับผิดชอบร่วมกันในการดูแลรักษามรดกทางวัฒนธรรม ให้มีความยั่งยืน อย่างมั่นคง</p> <p>ผลการติดตามประเมินผล การดำเนินโครงการมีความเหมาะสม เกิดการท่องเที่ยวแนวใหม่ ที่รัฐจัดไว้บริการประชาชนไม่แสวงหาผลกำไรตอบแทนและได้รับการพัฒนาและฟื้นฟูดูแลรักษา ทำนุบำรุงให้เกิดคุณค่าทางสังคมและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ กิจกรรมสามารถสร้างแรงจูงใจแก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย</p>

ลำดับ	ผลการประเมิน
	<p>และต่างประเทศให้มาท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ เพิ่มขึ้น ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการท่องเที่ยว ทำให้เกิดสภาพเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวในแต่ละชุมชนมีความกระตือรือร้น มีการบูรณาการการทำงานร่วมกันจากทุกภาคส่วนสังคม ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมทางวัฒนธรรมได้รับการส่งเสริม แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ก่อให้เกิดคุณค่าทางสังคมและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจต่อกลุ่มจังหวัดและประเทศ กลุ่มเป้าหมายและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของโครงการมีความพึงพอใจในการดำเนินโครงการ</p>
๔๓	<p>โครงการก่อสร้างตลาดเพื่อกระจายสินค้าทางการเกษตร : จังหวัดน่าน <u>วัตถุประสงค์</u> ๑) เพื่อพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในด้านการปลูกพืชสมุนไพรของจังหวัดน่าน ๒) เพื่อพัฒนาคุณภาพการแปรรูปเครื่องสำอางจากสมุนไพร ยาสมุนไพร และผลิตภัณฑ์ประเภทสปาสร้างมูลค่าพืชสมุนไพร ที่มีน้คงให้แก่เกษตรกรในระยะยาว ๓) เพื่อพัฒนาเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านการปลูกสมุนไพร การแปรรูป และการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชน ด้านการเกษตรสมุนไพรของจังหวัดน่าน</p> <p><u>ผลการติดตามประเมินผล</u> การดำเนินการเหมาะสม เพราะได้ดำเนินการในกลุ่มงานวิสาหกิจชุมชนที่มีกิจกรรมการปลูกสมุนไพรและนำสมุนไพรแปรรูปเป็นเครื่องสำอาง เกษตรผู้ปลูกสมุนไพรมีรายได้จากการปลูกและจำหน่ายสมุนไพรเพิ่มขึ้น มีความหลากหลายของชนิดพันธุ์สมุนไพรมากขึ้น ส่งเสริมระบบนิเวศของป่าชุมชนให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นเพราะสมุนไพรหลายชนิดชอบขึ้นในป่า ผลผลิตจากโครงการมีการใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า วิสาหกิจชุมชนชีววิถีตำบลน้ำเกีฮ่วน อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน เป็นตัวอย่างของวิสาหกิจชุมชนที่ประสบความสำเร็จในด้านการบริหารจัดการโดนชุมชน เป็นแหล่งเรียนรู้ของจังหวัดน่าน ในการปลูกสมุนไพร และนำสมุนไพรมาแปรรูปเป็นเครื่องสำอาง ประเภท แชมพู สบู่ครีมบำรุงผิว ลูกประคบ เครื่องดื่มชา เป็นต้น</p>
๔๔	<p>โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผักตบชวาสู่ตลาดอาเซียน : จังหวัดพะเยา <u>วัตถุประสงค์</u> ๑) เพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ OTOP ให้มีศักยภาพในตลาดสากล ๒) เพื่อเตรียมความพร้อมและสร้างความรู้ความเข้าใจด้านภาษาสู่อาเซียน</p> <p><u>ผลการติดตามประเมินผล</u> การดำเนินโครงการมีความเหมาะสมกับการกำหนดพื้นที่ดำเนินการกลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลาดำเนินงาน หน่วยงานที่รับผิดชอบ วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ผลจากการดำเนินโครงการทำให้กลุ่มมีรายได้เพิ่มขึ้น ผลผลิตจากโครงการมีการใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า เพราะกลุ่มเป้าหมายได้ศึกษาจากประสบการณ์ตรง เพื่อให้เกิดการพัฒนาตัวเอง กลุ่มเป้าหมาย/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของโครงการมีความพึงพอใจต่อการดำเนินโครงการอยู่ในระดับมาก เพราะได้เรียนรู้และศึกษาจากประสบการณ์ตรงด้วยตนเอง</p>
๔๕	<p>โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านเก่า (แยกเข้าน้ำตกงามอน) หมู่ที่ ๓ ตำบลนานกกก อำเภอลับแล : จังหวัดอุตรดิตถ์ <u>วัตถุประสงค์</u> ๑) เพื่อให้การคมนาคมเป็นไปด้วยความสะดวกตลอดทั้งปี ๒) เพื่อใช้การขนส่งผลผลิตทางการเกษตรไม่เกิดความเสียหาย ๓) เพื่อใช้เป็นถนนที่คดงถาวรและช่วยลดอุบัติเหตุทางการจราจร</p> <p><u>ผลการติดตามประเมินผล</u> การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามกรอบระยะเวลาและเป้าหมาย และการบริหารจัดการด้านงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ มีงบประมาณเหลือจ่ายสามารถนำไปใช้ดำเนินโครงการอื่นได้ การดำเนินโครงการมีความเหมาะสม มีการกำหนดพื้นที่กลุ่มเป้าหมาย มีหน่วยงานรับผิดชอบที่ชัดเจน ไม่มีผลกระทบจากการดำเนินโครงการด้านต่าง ๆ และผลผลิตที่ได้จากโครงการมีการใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า คือ ประชากรที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมที่ใช้เส้นทางสายห้วยบ้านเก่า (แยกเข้าน้ำตกงามอน) หมู่ที่ ๓ ตำบลนานกกก อำเภอลับแล และตำบลน้ำริด ตำบลบ้านด่านนาขาม อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จำนวน ๕๐๐ คน ได้รับประโยชน์ รวมทั้งการดำเนินการจัดการระบบบริหารจัดการเพื่อให้เกิดความยั่งยืนต่อเนื่องไปในอนาคต โดยประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมเป็นผู้ดูแลและ</p>

ลำดับ	ผลการประเมิน
	บำรุงรักษา กลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจ ทำให้การคมนาคมเป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็วมากขึ้น การขนส่งผลผลิตทางการเกษตรไม่เสียหาย ทำให้อุบัติเหตุทางการจราจรลดลง
๔๖	<p>โครงการพัฒนาแหล่งน้ำและเพิ่มประสิทธิภาพและระบบชลประทาน กิจกรรม พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร หมู่ ๑๗ - ๗ ตำบลวังชะพลู : จังหวัดกำแพงเพชร</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อฟื้นฟูสภาพของคลองไม่ให้มีการตื้นเขิน เพื่อให้เกิดการระบายน้ำที่ดีเมื่อถึงฤดูฝนรวมทั้งเพื่อเป็นแหล่งอาหาร และเป็นแหล่งเก็บกักน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง</p> <p><u>ผลการติดตามประเมินผล</u> การดำเนินโครงการมีการกำหนดพื้นที่ดำเนินการ กลุ่มเป้าหมายระยะเวลาดำเนินงาน หน่วยงานรับผิดชอบ วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ฯลฯ เหมาะสม การดำเนินโครงการไม่มีผลกระทบจากการดำเนินโครงการในด้านต่างๆ ผลผลิตจากโครงการมีการใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า โดยเกษตรกรได้รับผลประโยชน์จำนวนพื้นที่ประมาณ ๗๕๐ ไร่ เกษตรกรมีน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง สามารถลดความเสียหายต่อพื้นที่ทางการเกษตร และประชาชนจำนวน ๖ หมู่บ้าน มีแหล่งอาหารทางธรรมชาติ โครงการที่ดำเนินการมีการจัดระบบบริหารจัดการเพื่อให้เกิดความยั่งยืนต่อเนื่องไปในอนาคต โดยประชาชนในพื้นที่และองค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลูร่วมกันดูแลเพื่อให้เกษตรกรสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน</p>
๔๗	<p>โครงการผันน้ำจากลำเหมืองหนองยอไปลำเหมืองวังอ้ายปือก หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองขาหย่าง อำเภอหนองขาหย่าง : จังหวัดอุทัยธานี</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาหน้าท่วมในพื้นที่การเกษตรของประชาชน ในพื้นที่หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองขาหย่าง และพื้นที่ใกล้เคียง และดำเนินการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก และมีฝาดระบาย และใช้เป็นทางสัญจรในหมู่บ้าน</p> <p><u>ผลการติดตามประเมินผล</u> ดำเนินการแล้วเสร็จ มีการจัดระบบบริหารจัดการเพื่อให้เกิดความยั่งยืนต่อเนื่อง โดยเทศบาลตำบลหนองขาหย่าง ดูแลติดตาม บริหารจัดการ จากการใช้ประโยชน์และดูแลการระบายน้ำ เช่น ขยะมูลฝอย ที่ติดในลำราง มีการใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่ามาก เนื่องจากให้เป็นทางสัญจรภายในหมู่บ้าน และเป็นรางระบายน้ำพร้อม ๆ กัน กลุ่มเป้าหมายผู้มีส่วนได้เสียของโครงการมีความพึงพอใจต่อการดำเนินโครงการ</p>
โครงการที่ยังไม่สามารถประเมินผลสัมฤทธิ์ได้	
๑	<p>โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตร : จังหวัดนนทบุรี</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรให้มีศักยภาพรองรับนักท่องเที่ยวได้อย่างมาตรฐาน และมีการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการจำหน่ายสินค้าและบริการ</p> <p><u>เป้าหมายของโครงการ</u> ๑) แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรได้รับการพัฒนาให้มีความพร้อมในการให้บริการ ๒ แหล่ง ๒) เจ้าหน้าที่และเกษตรกรได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถ จำนวน ๕๐ คน</p> <p><u>ผลการติดตามประเมินผล</u> การดำเนินโครงการอยู่ภายในกรอบวงเงินและระยะเวลาที่กำหนด การดำเนินโครงการมีความเหมาะสม แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรได้รับการพัฒนาให้มีความพร้อมในการให้บริการ เกษตรกรมีความรู้มีทักษะในการดำเนินธุรกิจด้านการท่องเที่ยว แต่ยังไม่มีความพร้อมในการได้รับการพัฒนาแล้วมีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นมากน้อยเพียงใด มีความยั่งยืนหรือไม่ จึงยังไม่สามารถประเมินผลสัมฤทธิ์ได้</p>
๒	<p>โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจเลี้ยงแพะเพื่อการส่งออก : จังหวัดชัยนาท</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตแพะให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน ส่งเสริมการรวมกลุ่มเพื่อสร้างอำนาจต่อรองด้านการตลาดแพะ และเพิ่มช่องทางการตลาด เชื่อมโยงการตลาดแพะเพื่อการส่งออกในระดับภูมิภาค</p>

ลำดับ	ผลการประเมิน
	<p><u>เป้าหมายของโครงการ</u> จำนวนลูกแพะที่เกิดจากการผสมพันธุ์ของพ่อพันธุ์กับแพะแม่พันธุ์ในโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕</p> <p><u>ผลการติดตามประเมินผล</u> การดำเนินโครงการในพื้นที่ได้มีการมอบแพะแม่พันธุ์ให้กลุ่มเกษตรกร ผู้เลี้ยงแพะที่เข้าเข้าร่วมโครงการ จำนวน ๒ กลุ่ม และให้จัดฝึกอบรมและศึกษาดูงานให้ความรู้แก่เกษตรกร ผู้เลี้ยงแพะ การดำเนินโครงการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ แต่ยังไม่บรรลุเป้าหมายของโครงการ จึงยังไม่สามารถประเมินผลสัมฤทธิ์ได้</p>
๓	<p>โครงการจัดระเบียบตลาดบนฝักรอบคลองเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน : จังหวัดสิงห์บุรี</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อปรับปรุงพัฒนาพื้นที่บริเวณฝักรอบคลองให้เป็นพื้นที่จำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ของจังหวัด และจัดระเบียบการจำหน่ายสินค้าและผู้ประกอบการให้เป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด ถูกสุขลักษณะตามมาตรฐานด้านการจัดการตลาดและสาธารณสุข ซึ่งลักษณะโครงการเป็นการก่อสร้างหลังคาคลุมฝักรอบคลองและติดตั้งพื้นที่จำหน่ายสินค้า จำนวน ๕ ฝั และปรับปรุงภูมิทัศน์</p> <p><u>ผลการติดตามประเมินผล</u> โครงการมีความเหมาะสมทั้งการกำหนดพื้นที่ดำเนินการ กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลาดำเนินงาน หน่วยงานรับผิดชอบ ซึ่งจากการดำเนินการก่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชนในพื้นที่และนักท่องเที่ยว ซึ่งประชาชนเกิดความพึงพอใจต่อโครงการ เพราะปรับปรุงภูมิทัศน์ให้น่ามอง สวยงาม ถูกสุขลักษณะ และโครงการมีส่วนช่วยในการขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมเกษตรปลอดสารพิษและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ แต่เนื่องจากผู้รับผิดชอบโครงการยังไม่ได้มีการจัดทำทะเบียนและส่งมอบทรัพย์สินของโครงการให้เทศบาลเมืองสิงห์บุรี เพื่อบริหารจัดการและดูแล การจัดการระเบียบการใช้ประโยชน์ การดูแลด้านสุขลักษณะ ระบบบำบัดน้ำเสียและกลิ่นเหม็น และยังไม่มีการจัดทำแผนการดำเนินการที่ชัดเจนและต่อเนื่องกับการแก้ไขปัญหาการจัดระเบียบตลาดฯ อย่างจริงจัง จึงยังไม่สามารถประเมินผลสัมฤทธิ์ได้</p>
๔	<p>โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตข้าวประจำถิ่น (ข้าวหอมกระดังงา) : จังหวัดนราธิวาส</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u> ๑) เพื่อพัฒนาศักยภาพการผลิตให้มีอาหารบริโภคเพียงพอในจังหวัดนราธิวาส ๒) เพื่อพัฒนาศักยภาพให้ผลผลิตมีปริมาณที่เพียงพอและมีคุณภาพ ตามที่ผู้บริโภคต้องการ ๓) เพื่อส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าของผลผลิตการผลิตให้สูงขึ้น ๔) เพื่อพัฒนาศักยภาพการผลิตข้าวประจำถิ่นให้เป็นที่รู้จัก</p> <p><u>ผลการติดตามประเมินผล</u> ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย ระยะเวลา และกรอบวงเงิน พื้นที่ดำเนินการมีความเหมาะสมเพราะเป็นพื้นที่นาที่มีศักยภาพเหมาะสมสำหรับการทำนาข้าวได้เป็นอย่างดี ผลผลิตจากโครงการมีการใช้ประโยชน์ อย่างคุ้มค่า โครงการมีการดำเนินการจัดระบบบริหารจัดการ เพื่อให้เกิดความยั่งยืน มีการบริหารจัดการโครงการโดยมีข้อตกลงระหว่างเกษตรกร เกษตรกรจะมีการเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าวไว้เป็นคลังเมล็ดพันธุ์ของศูนย์ข้าวชุมชนไว้ขยายพันธุ์ในฤดูกาลถัดปี กลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจมาก แต่ยังไม่สามารถประเมินผลสัมฤทธิ์ได้ เนื่องจากยังไม่ทราบปริมาณการเก็บเกี่ยว</p>
๕	<p>โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเลี้ยงไก่วงสำหรับเกษตรกรรายย่อย : จังหวัดมหาสารคาม</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นอาชีพที่สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรรายย่อยในชุมชน และเป็นฟาร์มสาธิตในการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงไก่วงสำหรับขยายผลสู่เกษตรกรในชุมชน</p> <p><u>ผลการติดตามประเมินผล</u> การดำเนินการแล้วเสร็จ โครงการมีความเหมาะสม กล่าวคือ มีการกำหนดพื้นที่และกลุ่มเป้าหมายตามความพร้อมและศักยภาพ (โรงเรียน/คอก/พื้นที่ปล่อยเลี้ยงอิสระ/แหล่งพืชอาหารสัตว์ต้นทุนต่ำ/ทุน) และความสมัครใจของเกษตรกร ระยะเวลาเหมาะสมกลุ่มเกษตรกรเป้าหมายจังหวัดมหาสารคามได้บูรณาการกับเครือข่ายกลุ่มเกษตรกรเป้าหมายจังหวัดต่าง ๆ จำนวน ๑๑ จังหวัด ที่ได้รับงบประมาณปกติจากกองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ ส่งผลให้เกษตรกรเป้าหมาย มีรายได้เพิ่มขึ้น แต่จากการตรวจติดตาม พบว่า เกษตรกรบางรายไม่สามารถเข้าร่วมฝึกอบรมตามที่กำหนดได้ตลอดทั้งหลักสูตร เนื่องจากอยู่ในช่วงฤดูกาลเก็บเกี่ยวข้าวนาปี จึงต้อง</p>

ลำดับ	ผลการประเมิน
	<p>ส่งผู้แทนในครอบครัวซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้สูงวัยมาเข้าร่วมกิจกรรมแทน ซึ่งอาจส่งผลให้การนำองค์ความรู้และเทคโนโลยีในการจัดการเลี้ยงดูไก่วงไปใช้ยังไม่ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควร เกษตรกรบางรายไม่นำความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้ในการจัดการเลี้ยงดูไก่วงของตน จึงส่งผลให้ประสิทธิภาพการผลิตต่ำและต้นทุนการผลิตสูง เกษตรกรขาดการวางแผนการผลิตและการตลาด ทำให้เสียโอกาสในการสร้างรายได้ รวมทั้งขาดการประชาสัมพันธ์ทั้งด้านการผลิตและการบริโภคไก่วงให้แพร่หลาย ทั้งนี้ ได้แก้ไขปัญหาคูสมรรคโดยได้ติดตามให้คำปรึกษา แนะนำอย่างสม่ำเสมอและเป็นประจำ ณ ขณะนี้จึงยังไม่สามารถประเมินผลสัมฤทธิ์ได้</p>
<p>โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ</p>	
<p>๑</p>	<p>โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสัตว์เศรษฐกิจ (โคเนื้อ และไก่) ภายใต้โครงการการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่กลุ่มเกษตรกร รองรับการผลิตสัตว์เศรษฐกิจให้มีคุณภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ : จังหวัดขอนแก่น</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อพัฒนาเครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ให้มีความเข้มแข็ง เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อคุณภาพให้สามารถตอบสนองความต้องการของตลาด สร้างศูนย์การเรียนรู้การเลี้ยงและผลิตโคเนื้อคุณภาพและไก่พื้นเมือง ถ่ายทอดความรู้สู่เกษตรกรเครือข่าย และประชาชนทั่วไป และสร้างศูนย์การเรียนรู้การเลี้ยงสัตว์ปีก และกระจายสัตว์ปีกพันธุ์ดี สู่เกษตรกรเครือข่าย</p> <p><u>ผลการติดตามประเมินผล</u> ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนงานที่กำหนดครบทุกรายการ เป็นการพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกร ขณะตรวจติดตามอยู่ระหว่างสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่นดำเนินการตามโครงการ จึงยังไม่มีผลผลิตจากโครงการ ซึ่งคาดว่าเมื่อดำเนินโครงการเสร็จสิ้นแล้ว เกษตรกรเป้าหมายจะได้รับประโยชน์อย่างคุ้มค่า</p>
<p>๒</p>	<p>โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการผลิตพลังงานแสงอาทิตย์โซลาร์เซลล์เพื่อเกษตรกรรวม อำเภอวังน้ำเขียว : จังหวัดนครราชสีมา</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในการใช้ไฟฟ้า เป็นการใชพลังงานทางเลือกที่สะอาด เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และราษฎรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น</p> <p><u>เป้าหมายของโครงการ</u> ราษฎรได้ประหยัดค่าไฟฟ้า โดยการใช้พลังงานทดแทนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน ๓๖๐ ครัวเรือน ราษฎร จำนวน ๗๐๒ คน</p> <p><u>ผลการติดตามประเมินผล</u> อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ</p>
<p>๓</p>	<p>โครงการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์สูบน้ำเพื่อการเกษตร : จังหวัดบุรีรัมย์</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อใช้เป็นพลังงานโซลาร์เซลล์ในการสูบน้ำเพื่อแจกจ่ายน้ำให้กับเกษตรกรในการเพาะปลูกพืชผลทางการเกษตรและไว้ใช้อุปโภคในครัวเรือน เป็นแบบอย่างและแนวทางในการพัฒนาการพึ่งตนเองแบบพอเพียงอย่างยั่งยืน</p> <p><u>เป้าหมายของโครงการ</u> ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์และอุปกรณ์เพื่อสูบน้ำไว้ใช้ในการเกษตรและไว้ใช้ในการอุปโภคให้แก่เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน ๒๓ อำเภอ ๆ ละ ๔ แห่ง</p> <p><u>ผลการติดตามประเมินผล</u> การดำเนินการโครงการดังกล่าวยังมีปัญหาอุปสรรคในการดำเนินโครงการ ในการจัดซื้อจัดจ้างเกี่ยวกับการกำหนดราคากลาง เนื่องจากแผงโซลาร์เซลล์และอุปกรณ์ไม่มีราคากลางหรือราคามาตรฐานครุภัณฑ์ในการอ้างอิง ส่งผลให้ไม่สามารถก่อกั้นผู้กักพันได้ในไตรมาสที่ ๑ จึงทำให้การดำเนินการเกิดความล่าช้า สำหรับปัญหาราคากลางจังหวัดได้แก้ไขปัญหาลแล้ว</p>
<p>๔</p>	<p>โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการ AEC : จังหวัดสุรินทร์</p> <p><u>ผลการติดตามประเมินผล</u> ขณะนี้อยู่ระหว่างเสนอขอยกเลิกโครงการ และจะมอบหมายให้หน่วยงานอื่นดำเนินการแทน</p>

ลำดับ	ผลการประเมิน
๕	<p>โครงการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ดี กิจกรรม การพัฒนาและผลิตข้าวคุณภาพเพื่อการจำหน่าย : จังหวัดแพร่</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u> ๑) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรผลิตข้าวแบบประณีต ซึ่งจะสามารถลดต้นทุนการผลิต เพิ่มผลผลิต เพิ่มรายได้ และเป็นพื้นฐานในการพัฒนาเป็นข้าวอินทรีย์แบบครบวงจร ๒) เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้และเทคโนโลยีการผลิตข้าวคุณภาพมุ่งสู่อินทรีย์ตั้งแต่ ต้นน้ำ จนถึงปลายน้ำ ๓) เสริมสร้างศักยภาพผู้ผลิตข้าวอินทรีย์ทั้งในรูปของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรและผู้ประกอบการให้มีความเข้มแข็ง ๔) เพื่อการเตรียมความพร้อมและรองรับการแข่งขันในการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน</p> <p><u>ผลการติดตามประเมินผล</u> การดำเนินการโครงการโดยทั่วไปมีความเหมาะสม ในส่วนของสถานที่ก่อสร้างอาคารโรงปรับปรุงคุณภาพข้าวสารลำข้า เนื่องจากมีปัญหาในด้านการส่งมอบพื้นที่ก่อสร้าง ขณะตรวจติดตาม อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างอาคารฯ</p>

๒. โครงการพัฒนาด้านสังคม

ลำดับ	ผลการประเมิน
โครงการที่เกิดผลสัมฤทธิ์	
๑	<p>โครงการขุดลอกคลองไผ่กึ่ง-ไผ่สอ หมู่ที่ ๒ - หมู่ที่ ๗ ตำบลเมืองใหม่ อำเภอราชสาส์น : จังหวัดฉะเชิงเทรา</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนจากการขาดแคลนน้ำในหน้าแล้งและให้สามารถระบายน้ำออกจากพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพในช่วงเกิดอุทกภัย รวมทั้งเพื่อพัฒนา พื้นฟูคลองไผ่กึ่ง-ไผ่สอ ให้สามารถรับน้ำจากคลองชลประทานได้ปริมาณเพิ่มขึ้นและกระจายสู่พื้นที่การเกษตรได้อย่างทั่วถึง</p> <p><u>ผลการติดตามประเมินผล</u> การดำเนินโครงการฯ อยู่ภายในกรอบวงเงินงบประมาณที่ได้รับ โดยสามารถดำเนินโครงการได้ตามระยะเวลาที่กำหนด และผลของโครงการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ การดำเนินโครงการเป็นการบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนจากการขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตร จากการตรวจติดตาม พบว่า วัชพืชถูกกำจัดทำให้น้ำในลำคลองไม่มีสิ่งกีดขวางสามารถระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้สามารถระบายน้ำเข้าสู่พื้นที่การเกษตรได้มากยิ่งขึ้น และเพิ่มปริมาณน้ำในลำคลองทำให้ประชาชนในพื้นที่และบริเวณใกล้เคียงมีน้ำใช้อย่างพอเพียงในฤดูแล้ง รวมทั้งสามารถระบายน้ำออกจากพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพในช่วงเกิดอุทกภัย และสามารถป้องกันความเสียหายผลผลิตทางการเกษตรและทรัพย์สินของประชาชน</p>
๒	<p>โครงการปรับปรุงขยายไหล่ทางทั้งสองข้าง ผิวทางปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนา ๐.๐๓ เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. สายถนน รพช.เดิม เส้นทางไปบ้านสระแทน ถึงเส้นทางไปบ้านสระคู ช่วง กม. ๖+๗๕๐-กม.๙+๕๕๐ รวมความยาว ๒,๖๐๐ เมตร หมู่ที่ ๑,๓ ตำบลนาดี อำเภอนาดี : จังหวัดปราจีนบุรี</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อพัฒนาปรับปรุงเส้นทางคมนาคม ซึ่งเป็นเส้นทางสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรระหว่างอำเภอนาดี และถนนสาย ๓๐๔ เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการใช้เส้นทางโดยปรับปรุงขยายไหล่ทาง</p> <p><u>ผลการติดตามประเมินผล</u> การดำเนินโครงการเป็นไปตามระยะเวลา และแผนปฏิบัติการที่กำหนด โดยอยู่ภายในกรอบวงเงินงบประมาณที่ได้รับ เป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลนาดีและตำบลใกล้เคียง ในการใช้เป็นเส้นทางสัญจรไปมา และเพื่อใช้ขนส่งสินค้าทางการเกษตรได้อย่างสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยยิ่งขึ้น รวมทั้งสามารถแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ได้ระดับหนึ่ง</p>
๓	<p>โครงการขุดลอกสระน้ำบริเวณด้านหลังศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ ๖ ตำบลทับพริก อำเภอรัญประเทศ : จังหวัดสระแก้ว</p>

ลำดับ	ผลการประเมิน
	<p>วัตถุประสงค์ เพื่อฟื้นฟูสภาพแหล่งน้ำที่มีอยู่ให้สามารถกักเก็บน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นแหล่งกักเก็บน้ำไว้ใช้ดูแลใช้ในการระบายน้ำป้องกันน้ำท่วมในฤดูฝน และเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรให้มีปริมาณและคุณภาพมากขึ้น โดยดำเนินการขุดลอกสระน้ำ</p> <p>ผลการติดตามประเมินผล การดำเนินโครงการฯ อยู่ภายในกรอบวงเงินประมาณที่ได้รับและเป็นไปตามแผนที่กำหนด จากการตรวจติดตามปรากฏว่า สระเก็บน้ำยังมีปริมาณน้ำน้อยเนื่องจากเกิดสถานการณ์ฝนขาดช่วง โดยคาดว่าหากมีฝนตก สระน้ำจะสามารถกักเก็บน้ำสำหรับใช้ประโยชน์ได้ทำให้ประชาชนและเกษตรกรในพื้นที่ มีแหล่งน้ำไว้ใช้สำหรับการเกษตรในหน้าแล้งอย่างเพียงพอ และสามารถป้องกันน้ำท่วมฤดูน้ำหลากได้ระดับหนึ่ง ส่งผลให้ประชาชนมีรายได้ และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น</p>
๔	<p>โครงการป้องกันและฟื้นฟูการกัดเซาะชายฝั่งและสิ่งแวดล้อม กิจกรรม “ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเล บ้านปากหมาด ตำบลท่ายาง อำเภอเมือง : จังหวัดชุมพร</p> <p>วัตถุประสงค์ เพื่อป้องกันการกัดเซาะตลิ่งริมแม่น้ำและชายฝั่งทะเล รวมถึงทรัพย์สินของราชการและของประชาชน</p> <p>เป้าหมายของโครงการ ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเล ความยาว ๑๕๐ เมตร</p> <p>ผลการติดตามประเมินผล การดำเนินงานโครงการอยู่ภายในกรอบวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร มีเงินเหลือ ๑,๖๕๐,๖๐๐ บาท และดำเนินการแล้วเสร็จตามกรอบระยะเวลาและเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ การดำเนินการโครงการนี้ มีความเหมาะสมในเรื่องของพื้นที่ดำเนินการ เนื่องจากเป็นเส้นทางสู่แหล่งท่องเที่ยว และเป็นบริเวณชุมชน ภายหลังจากดำเนินการโครงการ ประชาชนในพื้นที่มีความพึงพอใจเป็นอย่างมาก เนื่องจากได้รับความปลอดภัยเพิ่มมากขึ้น ทั้งยังเป็นโครงการต่อเนื่องจากเขื่อนเดิมที่จำเป็นต้องก่อสร้างให้สิ้นสุดระยะเวลาการกัดเซาะชายฝั่ง</p>
๕	<p>โครงการก่อสร้างระบายน้ำและเสริมผิวจราจรถนนโอบสัด หมู่ที่ ๕ รหัสสายทาง ภ.ก.๑๑๐๐๔ : จังหวัดภูเก็ต</p> <p>วัตถุประสงค์ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้ใช้รถใช้ถนน ทั้งประชาชนในพื้นที่และนักท่องเที่ยว โดยดำเนินการก่อสร้างระบายน้ำ และเสริมผิวจราจรถนนกว้าง ๖ เมตร</p> <p>ผลการติดตามประเมินผล สามารถดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาและงบประมาณที่กำหนด พื้นที่ดำเนินโครงการมีความเหมาะสม ผิวจราจรขรุขระเป็นหลุมบ่อ ไม่ปลอดภัยแก่ผู้ใช้ถนนสัญจรไปมา จึงมีความจำเป็นที่ต้องซ่อมแซมผิวจราจรให้สามารถอยู่ในสภาพที่ใช้การได้ เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินผู้ใช้ถนนสัญจรไปมา ซึ่งประชาชนผู้ใช้ถนนมีความพึงพอใจกับโครงการนี้ และยังสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดด้านการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจพื้นฐาน เพื่อยกระดับรายได้ พัฒนาการค้า การท่องเที่ยว และบริการของจังหวัด</p>
๖	<p>โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่ออุปโภค - บริโภค กิจกรรม การขยายเขตประปาในพื้นที่หมู่ที่ ๕ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองระนอง : จังหวัดระนอง</p> <p>วัตถุประสงค์ ๑) เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีน้ำสะอาดสำหรับอุปโภคและบริโภคอย่างเพียงพอ และทั่วถึง ๒) เพื่อป้องกันการเจ็บป่วยของประชาชนจากโรคที่เกิดจากน้ำเป็นสื่อ ๓) เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนในพื้นที่ ๔) เพื่อสร้างความเท่าเทียมกันแก่ประชาชนในการเข้าถึงระบบสาธารณสุขของภาครัฐ</p> <p>ผลการติดตามประเมินผล สามารถดำเนินการได้ตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ ทำให้ประชาชนในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น จากการที่มีน้ำสะอาดไว้อุปโภคบริโภค การดำเนินการโครงการมีความเหมาะสมเนื่องจากโครงการได้ผ่านการประชาคมของหมู่บ้าน และอำเภอได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ที่กำหนดไว้ทุกประการ โดยปัจจุบันมีการบริการน้ำประปาให้กับประชาชนในพื้นที่อย่างทั่วถึงมากยิ่งขึ้น ซึ่งประชาชนในพื้นที่มีความพึงพอใจต่อโครงการเป็นอย่างมาก ส่วนด้านการ</p>

ลำดับ	ผลการประเมิน
	จัดระบบบริหารจัดการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองระนอง มอบหมายให้ อปท. ในพื้นที่ประสานงานกับการประสานงานภูมิภาคสาธารณสุข ระนอง รับผิดชอบดูแลบริหารจัดการและบำรุงรักษา เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนต่อไป
๗	<p>โครงการพัฒนาระบบการคมนาคมในชุมชนเพื่อรองรับผลผลิตทางการเกษตรและการท่องเที่ยว : จังหวัดยะลา</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u> ๑) เพื่อความสะดวกในการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ตลาด ๒) เพื่อความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทางของราษฎรในหมู่บ้านและผู้ใช้เส้นทาง ๓) เชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมในพื้นที่ชุมชนให้ได้รับความสะดวกและปลอดภัย ๔) คุณภาพชีวิตของราษฎรในพื้นที่ชุมชนดีขึ้น</p> <p><u>ผลการติดตามประเมินผล</u> ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จก่อนสัญญาจ้าง การดำเนินโครงการมีความเหมาะสม พื้นที่ดำเนินการมีความเหมาะสมเป็นไปตามความต้องการของประชาชนในพื้นที่และเป้าหมายในการพัฒนา สามารถทำให้ประชาชนในพื้นที่และบริเวณใกล้เคียงมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น การเดินทางมีความสะดวกและปลอดภัย ความเจริญจากสังคมเมืองกระจายสู่สังคมชนบทอย่างมีประสิทธิภาพ ผลผลิตจากโครงการ ประชาชนในพื้นที่และบริเวณใกล้เคียง ได้ใช้ประโยชน์จากเส้นทางคมนาคมที่ได้รับการพัฒนา สามารถเดินทางเชื่อมเข้าและออกสู่ชุมชนเมืองได้อย่างสะดวกและปลอดภัย เมื่อดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จดำเนินการส่งมอบให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ของโครงการแต่ละแห่ง เป็นผู้ดูแลและบำรุงรักษาต่อไป กลุ่มเป้าหมาย/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของโครงการมีความพึงพอใจต่อการดำเนินโครงการ</p>
๘	<p>โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ ตำบลนาสะแบง : จังหวัดบึงกาฬ</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u> ๑) เพื่อแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง ๒) เพื่อให้ราษฎรสามารถขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้อย่างสะดวกยิ่งขึ้น ๓) เพื่อแก้ไขปัญหาถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ ๔) เพื่อให้ราษฎรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น</p> <p><u>ผลการติดตามประเมินผล</u> การดำเนินโครงการเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ โครงการมีความสอดคล้องกับสภาพปัญหา และมาจากความต้องการของประชาชนในพื้นที่ เนื่องจากเดิมเป็นถนนลูกรังมีปัญหาฝุ่นละอองเป็นหลุมเป็นบ่อมีน้ำท่วมขัง และถนนสายดังกล่าวราษฎรใช้ในการสัญจรไปประกอบอาชีพและขนส่งผลผลิตทางการเกษตร เป็นถนนต่อระหว่างหมู่บ้าน หลังจากดำเนินการแล้วประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกสบายมากขึ้น โครงการมีการจัดระบบบริหารจัดการเพื่อให้เกิดความยั่งยืนต่อเนื่องไปในอนาคต คือ บำรุงรักษา ซ่อมแซมเมื่อเกิดการชำรุด เพื่อใช้งานได้อย่างคงทนถาวรและยั่งยืน ประชาชนหมู่ที่ ๓ ตำบลนาสะแบง และประชาชนทั่วไปที่สัญจรในพื้นที่ มีความพึงพอใจสามารถใช้ประโยชน์จากถนนสายดังกล่าวได้สะดวกยิ่งขึ้น</p>
๙	<p>โครงการขุดลอกหนองเหล่าพ่อจันทร์ บ้านสองห้อง หมู่ที่ ๑๑ ตำบลร่องคำ อำเภอร่องคำ : จังหวัดกาฬสินธุ์</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำสำหรับใช้อุปโภคบริโภคในฤดูแล้ง สามารถเก็บกักน้ำได้ตลอดทั้งปี เกิดประโยชน์ในด้านการเกษตร</p> <p><u>ผลการติดตามประเมินผล</u> มีการใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า โดยประชาชนหมู่ที่ ๕ และหมู่ที่ ๑๑ ตำบลร่องคำ ได้รับประโยชน์จากการขุดลอกหนองเหล่าพ่อจันทร์ ใช้เป็นแหล่งน้ำในการผลิตประปาหมู่บ้านและทำการเกษตร กลุ่มเกษตรกรเป้าหมายมีความพึงพอใจต่อโครงการ ซึ่งหลังจากการขุดลอกนำวัชพืชออกจากหนองเหล่าพ่อจันทร์ ดินที่ขุดได้นำไปถมด้านหน้าตลาดชุมชน</p>
๑๐	<p>โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ขนาดสูงถึงสูง ๑๐ ลูกบาศก์เมตร บ้านเกาะ หมู่ที่ ๖ ตำบลผัวแพรว อำเภอกันทรารมย์ : จังหวัดศรีสะเกษ</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u> ๑) เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้สำหรับอุปโภคบริโภคได้อย่างเพียงพอต่อความต้องการ ๒) เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค</p>

ลำดับ	ผลการประเมิน
	<p>ผลการติดตามประเมินผล การดำเนินโครงการมีความเหมาะสม ผลผลิตจากโครงการมีการใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า เนื่องจากมีการใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า เนื่องจากการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการใช้น้ำ โครงการที่ดำเนินการสามารถจัดระบบบริหารจัดการเพื่อให้เกิดความยั่งยืนต่อเนื่องไปในอนาคต โดยแต่งตั้งคณะกรรมการดูแลรับผิดชอบ กลุ่มเป้าหมาย/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของโครงการมีความพึงพอใจต่อการดำเนินโครงการ</p>
๑๑	<p>โครงการพัฒนาบริหารจัดการแหล่งน้ำและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและปัญหาอุทกภัย กิจกรรม ก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ชั้น ๓ ถนนสายหลัก หมู่ที่ ๗ บ้านชัยพฤกษ์ ตำบลหนองหอย อำเภอเมือง : จังหวัดเชียงใหม่</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อปรับปรุงระบบการรองรับและระบายน้ำในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากปัญหาน้ำท่วม</p> <p><u>ผลการติดตามประเมินผล</u> การดำเนินโครงการอยู่ในกรอบวงเงินงบประมาณที่ได้รับ และดำเนินโครงการแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ โครงการมีความเหมาะสมและคุ้มค่าทำให้การระบายน้ำดีขึ้น และสามารถรับมือกับเหตุอุทกภัยที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต โครงการมีการจัดระบบบริหารจัดการให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืน โดยการวางท่อระบายน้ำมีความเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายที่สมบูรณ์ขึ้น ซึ่งจุดที่ดำเนินการก่อสร้างจะเชื่อมต่อกับรางระบายน้ำเดิมที่เทศบาลได้จัดสรรงบประมาณดำเนินการบริเวณด้านหลังของศูนย์การค้า เชียงใหม่ ๘๘ ต่อไปยังลำเหมืองสาธารณะ ซึ่งประชาชนในพื้นที่หมู่ที่ ๗ บ้านชัยพฤกษ์ รวมถึงประชาชนในพื้นที่ตำบลหนองหอยที่ได้ใช้เส้นทางในการสัญจรมีความพึงพอใจต่อการดำเนินโครงการ</p>
๑๒	<p>โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่และปรับปรุงบริการด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดแม่ฮ่องสอน กิจกรรม : ปรับปรุงจุดชมวิวดำป๋อง อำเภอเมือง : จังหวัดแม่ฮ่องสอน</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการท่องเที่ยวให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และอำนวยความสะดวกความปลอดภัยในการบริการให้กับนักท่องเที่ยว</p> <p><u>ผลการติดตามประเมินผล</u> ดำเนินการได้แล้วเสร็จตามกรอบเวลาและครบถ้วนตามเป้าหมายที่กำหนด โครงการมีความเหมาะสมทั้งการกำหนดพื้นที่ดำเนินการ กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลาดำเนินงาน หน่วยงานรับผิดชอบ ซึ่งจากการดำเนินการก่อให้เกิดประโยชน์ มีประชาชนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวผู้ใช้เส้นทางมาใช้บริการเป็นจำนวนมาก ประชาชนเกิดความพึงพอใจต่อโครงการ เพราะได้รับความสะดวกในการใช้บริการ และโครงการมีส่วนช่วยในการขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตร์เพื่อส่งเสริมพัฒนาด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยว การขนส่งให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น</p>
๑๓	<p>โครงการซ่อมแซมถนนด้วยวิธี Over Lay หมู่ที่ ๘ บ้านปงเหนือ ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร : จังหวัดลำปาง</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้ราษฎรได้รับความสะดวกสบายและรวดเร็วในการเดินทางสัญจร</p> <p><u>ผลการติดตามประเมินผล</u> สามารถดำเนินการได้ครบถ้วนตามเป้าหมายที่กำหนด และระยะเวลาการดำเนินการเป็นไปตามแผนการดำเนินการ การกำหนดพื้นที่ดำเนินการมีความเหมาะสมและเกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่า เนื่องจากเป็นเส้นทางสัญจรไปมาระหว่างตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร กับตำบลใหม่พัฒนา อำเภอเกาะคา ประกอบกับได้มีการร้องเรียนขอให้มีการปรับปรุงซ่อมแซมถนน เนื่องจากสภาพเดิมชำรุดเป็นหลุม บ่อ ตลอดเส้นทางสัญจรเป็นไปด้วยความยากลำบาก ปัจจุบันได้รับการแก้ไขแล้ว และกลุ่มเป้าหมายก็มีความพึงพอใจต่อการดำเนินโครงการ รวมทั้ง การดำเนินโครงการมีส่วนช่วยในการขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตร์ของจังหวัดลำปาง ด้านพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นให้อีกต่อผลการประกอบธุรกิจ</p>

ลำดับ	ผลการประเมิน
๑๔	<p>โครงการก่อสร้างตาดำเหมืองคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ลำเหมืองสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ ๖ ตำบลริมปิง อำเภอเมือง : จังหวัดลำพูน</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้พื้นที่ทำการเกษตร และพื้นที่ทำสวนลำไยของราษฎรมีน้ำใช้ตลอดปี สามารถเพิ่มรายได้ลดรายจ่าย ตลอดจนมีชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น</p> <p><u>ผลการติดตามประเมินผล</u> การดำเนินโครงการอยู่ภายในกรอบวงเงินงบประมาณที่ได้รับ โดยโครงการสามารถดำเนินการได้ครบถ้วนตามเป้าหมายที่กำหนด และระยะเวลาการดำเนินการเป็นไปตามแผนการดำเนินการ โครงการมีความคุ้มค่าสามารถใช้น้ำเพื่อการเกษตรและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในฤดูแล้ง ตลอดจนป้องกันปัญหาน้ำท่วมได้ และกลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจต่อการดำเนินโครงการ รวมทั้งการดำเนินโครงการมีส่วนช่วยในการขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตร์ของจังหวัดลำพูน การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการ</p>
๑๕	<p>โครงการปรับปรุงโครงข่ายเส้นทางคมนาคมเพื่อส่งเสริมภาคเกษตรและคมนาคมในพื้นที่ โดยการซ่อมสร้างถนนผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายทางบ้านหนองป่าขอ หมู่ที่ ๕ และบ้านหนองขิว หมู่ที่ ๑๓ ตำบลป่าสัก อำเภอเมือง : จังหวัดลำพูน</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อแก้ไขปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ประชาชนได้รับบริการที่ดีของรัฐและมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน</p> <p><u>ผลการติดตามประเมินผล</u> สามารถดำเนินการได้ครบถ้วนตามเป้าหมายที่กำหนด และระยะเวลาการดำเนินการเป็นไปตามแผนการดำเนินการ โครงการมีความคุ้มค่าสามารถแก้ไขปัญหาโครงสร้างพื้นฐาน ประชาชนได้รับบริการที่ดีของรัฐและมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และกลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจต่อการดำเนินโครงการ ประชาชนและเกษตรกรมีถนนใช้ในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตร และแก้ไขปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐาน รวมทั้งการดำเนินโครงการมีส่วนช่วยในการขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตร์ของจังหวัด</p>
๑๖	<p>โครงการเสริมคันดินเหมืองส่งน้ำลำห้วยน้ำเหลืองแก้ไขปัญหาพื้นที่การเกษตรบ้านดอนขุม หมู่ที่ ๒๑ ตำบลห้วยสัก : จังหวัดเชียงราย</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u> ๑) เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำเอ่อล้นไหลเข้าท่วมพื้นที่การเกษตร (นาข้าว) ของเกษตรกร ๒) เพื่อระบายน้ำลงสู่แหล่งเก็บน้ำตามธรรมชาติ (อ่างเก็บน้ำหนองแสลับ) ทำให้ประชาชนมีน้ำเพียงพอในการเกษตร</p> <p><u>ผลการติดตามประเมินผล</u> ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลผลิตจากโครงการมีการใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า คันดินลำเหมืองระบายน้ำเชื่อมระหว่างห้วยน้ำเหลืองและอ่างเก็บน้ำหนองแสลับมีคันดินสูงชันป้องกันน้ำเอ่อไหลเข้าท่วมพื้นที่การเกษตร เป็นทางระบายน้ำไหลเข้าสู่อ่างเก็บน้ำหนองแสลับเพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่นำไปใช้ประกอบอาชีพต่อไป และยังเป็นเส้นทางขนส่งสินค้าทางการเกษตรอีกด้วย โครงการที่ดำเนินการมีการจัดระบบบริหารจัดการเพื่อให้เกิดความยั่งยืนต่อเนื่องไปในอนาคต โดยมีการดำเนินการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำเพื่อบริหารจัดการ ดูแลรักษา กลุ่มเป้าหมาย/ผู้มีส่วนได้เสียของโครงการมีความพึงพอใจต่อการดำเนินโครงการ</p>
๑๗	<p>โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นทางขึ้นแหล่งท่องเที่ยวเสาทินอัครนี หมู่ที่ ๑๓ บ้านวังตะพาน ตำบลโคกปรัง อำเภอวิเชียรบุรี : จังหวัดเพชรบูรณ์</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u> ๑) แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรในการเดินทางทางสัญจร ๒) ราษฎรได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งสินค้าทางการเกษตร ๓) ราษฎรมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการขนส่งสินค้าทางการเกษตรรวดเร็วขึ้น ๔) ราษฎรได้เข้าถึงสาธารณสุขอำเภอได้เร็วขึ้นกว่าเดิม ๕) สนับสนุนให้ท้องถิ่นมีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นซึ่งจะมีผลต่อการพัฒนา</p>

ลำดับ	ผลการประเมิน
	<p><u>ผลการติดตามประเมินผล</u> การดำเนินโครงการอยู่ภายใต้กรอบวงเงินที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเป็นไปตามเป้าหมาย การดำเนินการโครงการมีความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ ไม่มีผลกระทบในด้านต่าง ๆ ผลผลิตจากโครงการมีการใช้ประโยชน์คุ้มค่าทำให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลโคกปรัง ประมาณ ๓๕๐ ครัวเรือนได้ใช้ประโยชน์ในการขนส่งสินค้าและการสัญจร และกลุ่มเป้าหมาย ผู้มีส่วนได้เสียของโครงการมีความพึงพอใจมาก เพราะการก่อสร้างถนนคอนกรีตเป็นการช่วยเหลือชาวบ้านในการขนส่งสินค้าและการสัญจรไปมาสะดวก ผลจากการดำเนินโครงการมีส่วนช่วยในการขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตร์ของจังหวัด ด้านการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและเชิงวัฒนธรรม</p>
๑๘	<p>โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายวัดจันทร์ ซอย ๔ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลบ้านสวน อำเภอเมือง : จังหวัดสุโขทัย</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u> ๑) เพื่อลดปัญหาของถนนสายวัดจันทร์ ซอย ๔ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองสุโขทัย เป็นถนนสายหลักในการขนส่งและทำการเกษตรของประชาชน แต่ช่วงฤดูฝนถนนเป็นหลุมเป็นบ่อสัญจรไปมาไม่สะดวก อาจก่อให้เกิดความเสียหายด้านชีวิตและทรัพย์สิน ๒) เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนที่ต้องการ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดจันทร์ ซอย ๔ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองสุโขทัย</p> <p><u>ผลการติดตามประเมินผล</u> ดำเนินการเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด มีงบประมาณเหลือจ่ายสามารถนำไปดำเนินการโครงการใหม่ได้ การดำเนินโครงการมีความเหมาะสม มีความคุ้มค่า มีความสอดคล้องกับสภาพปัญหาและมาจากความต้องการของประชาชน เนื่องจากประชาชนที่สัญจรไปมาจะได้รับความสะดวกและปลอดภัยไม่มีฝุ่นละออง และประชาชนมีความพึงพอใจ เนื่องจากเปลี่ยนจากถนนดินลูกรังเป็นถนน คสล. การเดินทางไป - มาสะดวกปลอดภัยไม่มีฝุ่นละออง ผลจากการดำเนินโครงการมีส่วนช่วยในการขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตร์ส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในการปรับปรุงเส้นทางคมนาคม</p>
๑๙	<p>โครงการก่อสร้างประปาขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองหลวง อำเภอน้ำตึก : จังหวัดนครสวรรค์</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อเป็นแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อไว้ใช้เป็นน้ำต้นทุนในการผลิตน้ำประปา เพื่อการอุปโภคและบริโภค (มีการนำน้ำไปเติมให้กับประปาหมู่บ้านอื่นด้วยในยามที่ขาดแคลนน้ำ)</p> <p><u>ผลการติดตามประเมินผล</u> การดำเนินโครงการแล้วเสร็จภายในกรอบวงเงินงบประมาณที่ได้รับ ประชาชนบ้านเขาหิน หมู่ที่ ๔ ประมาณ ๒๗๘ ครัวเรือน สามารถมีน้ำสำหรับพื้นที่การเกษตร จำนวน ๔,๒๕๔ ไร่ และเพื่อการอุปโภคและบริโภคอย่างเพียงพอ ปัญหาอุปสรรคที่พบ คือ กระแสไฟฟ้ายังไม่เพียงพอ ได้มีการประสานการไฟฟ้าภูมิภาคอำเภอน้ำตึก เพื่อขอขยายเขตไฟฟ้าแล้ว และอยู่ในช่วงดำเนินการติดตั้ง โดยใช้งบขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท</p>
๒๐	<p>โครงการปรับปรุงก่อสร้างถนน คสล.บริเวณบ้านนายทวี กุลนันทน์ ถนนสายวังกรด-พิจิตร หมู่ที่ ๗ ต.บ้านบึง อำเภอเมือง : จังหวัดพิจิตร</p> <p><u>ลักษณะของโครงการ</u> เป็นการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๔๙๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๑,๔๗๐ ตารางเมตร ระยะเวลาดำเนินการ ๓๐ วัน ตั้งแต่วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ - ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ สถานที่บริเวณบ้านนายทวี กุลนันทน์ - ถนนสายวังกรด-พิจิตร หมู่ ๗ ตำบลบ้านบึง อำเภอเมืองพิจิตร</p> <p><u>ผลการติดตามประเมินผล</u> การดำเนินโครงการอยู่ภายในกรอบวงเงินงบประมาณที่ได้รับ ประชาชนในพื้นที่หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านบึงบ้านวังกลมเหนือและหมู่บ้านใกล้เคียง จำนวน ๕๓๔ ครัวเรือน ได้มีความพึงพอใจ เนื่องจากได้ใช้ประโยชน์เป็นเส้นทางในการขนส่งผลทางการเกษตร ส่งผลให้มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการประกอบอาชีพเกษตรกรรม รวมทั้งทำให้การสัญจรไป-มา สะดวกมากขึ้น</p>
โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ	
๑	<p>โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า หมู่ที่ ๔ ตำบลมหาราช อำเภอมหาราช : จังหวัดพระนครศรีอยุธยา</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u> ๑) เป็นแหล่งน้ำช่วยเหลือเกษตรกรทำนาและการเกษตรในเขตตำบลมหาราช และพื้นที่</p>

ลำดับ	ผลการประเมิน
	<p>การดำเนินโครงการฯ ซ้ำกว่าแผนการดำเนินการที่กำหนดเพียงเล็กน้อย แต่ก็แล้วเสร็จเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด การดำเนินโครงการมีความเหมาะสม ส่วนผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการในด้านสิ่งแวดล้อมนั้น ได้มีมาตรการป้องกันและแก้ไขในช่วงระยะเวลาการก่อสร้าง ในการจัดระบบบริหารจัดการเพื่อให้เกิดความยั่งยืนต่อไปในอนาคตภายหลังจากดำเนินโครงการแล้วเสร็จ จะส่งมอบให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้นำชุมชนเป็นผู้ดูแลรักษา พร้อมทั้งติดตาม รายงานผลกระทบเชิงบวก/เชิงลบ ผลกระทบที่ไม่คาดหวัง ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกระยะ และจากการสอบถามกลุ่มเป้าหมายหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีความพึงพอใจต่อการดำเนินโครงการดังกล่าว เนื่องจากไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดขึ้นหลังจากดำเนินโครงการแล้วเสร็จ ผลผลิตจากโครงการดังกล่าวมีการใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่าเพียงใดนั้น จะต้องดำเนินการหลังจากดำเนินโครงการแล้วเสร็จเป็นระยะเวลาหนึ่ง จึงยังไม่สามารถประเมินผลสัมฤทธิ์ได้</p>
โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ	
๑	<p>โครงการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อลดมลพิษจากขยะภาคครัวเรือน ภาคชุมชน และภาคอุตสาหกรรม : จังหวัดสระบุรี</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u> ๑) สร้างความตระหนักรู้ในการร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหาขยะ ๒) ลดปัญหามลภาวะจากขยะ ทำให้ประชาชนมีสุขอนามัยที่ดี ๓) ลดปริมาณขยะจากภาคครัวเรือน และภาคอุตสาหกรรมของจังหวัดสระบุรี ๔) เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมในการร่วมกันจัดกิจกรรมส่งเสริมการลดปริมาณขยะ</p> <p><u>เป้าหมายของโครงการ</u> พื้นที่ ๑๓ อำเภอในจังหวัดสระบุรี</p> <p><u>ผลการติดตามประเมินผล</u> อยู่ระหว่างดำเนินการ</p>
๒	<p>โครงการชัยภูมิเมืองสะอาดชาญฉลาดคัดแยกขยะ : จังหวัดชัยภูมิ</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อสร้างวินัย ให้ความรู้ สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องในการจัดการขยะอย่างครบวงจร ตั้งแต่การทิ้งขยะให้ถูกที่ถูกทาง การลดปริมาณขยะในชีวิตประจำวัน รวมถึงเพิ่มการนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ สร้างพื้นที่ต้นแบบที่ดีด้านการจัดการขยะมูลฝอย ณ แหล่งกำเนิดอย่างครบวงจร และยกย่อง/เชิดชู/สร้างขวัญกำลังใจให้กับหน่วยงาน องค์กร ชุมชน และบุคคลที่เป็นต้นแบบที่ดีด้านการจัดการขยะมูลฝอย</p> <p><u>ผลการติดตามประเมินผล</u> อยู่ระหว่างดำเนินการ</p>